

مستخلص رقم (٢) ختامي عن عملية : أعمال تأمين وسلامة المرور على بعض الطرق نطاق محافظة المنيا في المسافة من ابو قرقاص حتي ملوي بطول ٢٠ كم

من بدء العملية الي ٢٠٢٥/١/٢٥

تنفيذ شركة : ساب للخدمات الحديثة

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٠٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠

رقم تسليم	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل المبلغ اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع / حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقل ١٠*١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند التهلية ١٥ سم و سطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أنثي (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عسكيات بلورية تحتوي على الأكل ٣١ عسمة أو شريحة مستطيلة مقل ٧*١٠ سم من اتجاهين ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ملينزم تنهوا العمل .	٩٠,٠٠٠	عدد	٠	١,٠٧٣,٠٠٠	١,٠٧٣,٠٠٠	٩٦,٥٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦,٥٧٠,٠٠٠	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الإرشاد والتحذير والاثارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم مراجعة توريد بوية برودة اسود لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠٠ كلف جنبة - يراعى خصم مبلغ ١٥٠٠٠ كلف جنبة نظير ملاحظات محضر استلام وتقييم أيتقني.
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على ان يكون الخط بعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم وسمك ٨ سم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على السخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% ويودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد الملائمة النسبة المتبقية	٢٤٠,٠٠٠	م.ط	٠	١,٢١٨,٥٠٠	١,٢١٨,٥٠٠	٢٩٢,٤٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٢,٤٤٠,٠٠٠	
٣	أعمال تخطيط الطريق بالبيوت المرورية البيضاء على السخن (Extruder) سمك ٢,٥ سم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ ان يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦% ويودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد الملائمة النسبة المتبقية على ان تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً لشرط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٤٩٨,٠٠٠	م.م	٧٣٠٠	١,١١٢,٦٧	٨,٤١٢,٦٧	٤,١٨٩,٥٠٩,٦٦	٠,٠٠٠	٤,١٨٩,٥٠٩,٦٦	
الإجمالي (فقط أربع ملايين وخمسمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر جنيهاً وستة وستون قرشاً لا غير)										
							٤,٥٧٨,٥١٩,٦٦	٠,٠٠٠	٤,٥٧٨,٥١٩,٦٦	

تصديقاً : ٢٧/١/٢٠٢٥

بعض
المنطقة السابعة (أسبوط بالمنيا)
استلام محمد فوزي

مدير عام المشروعات
احمد منير

مدير المشروع
احمد خالد

الشركة المنفذة
عمرو رمضان عبدالستار