

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر
{ القطاع الأول } اتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى
من المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام
{ ٨ حتى ١٠ } شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٥ .


برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ... نقل البرى

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٧

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

روبع

رئيس المصلحة

فی _____ سنہ ۲۰۲

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : التاريخ : الإمضاء :


دروجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي ————— سنة ٢٠٢٢ يبلغ



(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) شعب _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المختص : _____

الشجيات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط : (١) قديم سجل

الشيخات رقم: امضاء الكاتب النبط:

٢٠٢ سنة _____ فم، _____

امضاء طالب أو كاتب التصدير

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات

رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة

تتفيذ شركة النيل العامة للإششاء والطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (بيتومين- سولار- حديد التسليح - أسمنت)

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الأسعار من تاريخ أمر الإسناد
١	ج٨	٢٠٢٤/١١/١٤	٩١٨٧١٦,٨٦
٢	ج٩	٢٠٢٤/١١/٢٨	٩٥٦٢٨٤,٨٣
٣	ج١٠	٢٠٢٤/١٢/١٥	٧٥٨٩٧٥,٠٢
الإجمالي			٢٦٣٣٩٧٦,٧١

عملية / رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية (مبادرة حياة كريمة

تاريخ الفتح الفني أو لمر الإستاذ المبلتر		٢٠٢١/١٠/١٣
خامس تكلفة العاصمة للتحويل	الأرقام القياسية للأسعار عند الإستاذ (أكتوبر ٢٠٢١)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأصل (أكتوبر ٢٠٢١)
المبوتومين	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١
الاسمنتات	١٦١,٦	٥٣١,٩
المولار	٣٢٣,٧	٦٢٠,١

رقم المستخلص	ج ٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١١/١٤

رقم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	الاسم	المستخلص			
										الاسم	الاسم	الاسم	الاسم
٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨
٦٠٨٣٥,٠	٠,١٣٧٣٥	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	%١٥	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/١٤	٢٠٢٤/١١/٠١	مولار	٤٧٩٣٢٥	١٢٤٥,٠٠	٣٨٥	٣م
٥٦٦٩٢,٥	٠,٩٥٧٦١	١٠٧٩,١	٤٣٦,٣	%١٥	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/١٤	٢٠٢٤/١١/٠١	بوتومين	٥٩٢٠٠	٦٤٠٠,٠٠	٩,٢٥	٢م
٥٤٢٠,٧	٠,٠٩١٥٧	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	%١٠	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/١٤	٢٠٢٤/١١/٠١	مولار				
٧١٠٤٨٣,٣	٠,٨١٠٣١٤	١٠٧٩,١	٤٣٦,٣	%٥٥	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/١٤	٢٠٢٤/١١/٠١	بوتومين	٨٧٦٨٠٠	٦٤٠٠,٠٠	١٣٧	٢م
٨٠٢٨٥,٣	٠,٠٩١٥٦٦٣	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	%١٠	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/١٤	٢٠٢٤/١١/٠١	مولار				
٩١٨٧١٦,٨٦									الاجملى				



مهندس
مهندس /

مهندس
مهندس

مهندس
مهندس

مهندس

مهندس

عملية / رفع كفاءة طريق مسعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - محافظة الشرقية (مبادرة حياة كريمة)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المبدئي		٢٠٢١/١٠/١٣
حاضر كتلة المراجعة للتحويل	الأرقام القياسية للأسعار عند أمر الإنشاء (نوفمبر ٢٠٢١)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (نوفمبر ٢٠٢١)
البيوتومين	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١
الاسمنت	١٦١,٦	٥٣١,٩
المولار	٣٢٣,٧	٦٢٠,١

رقم المستخلص	ج ٩
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١١/٢٨

رقم الترخيص أو القسم =	نسبة الترخيص	نسبة الترخيص	نسبة الترخيص	نسبة الترخيص	نسبة الترخيص	نسبة الترخيص	نسبة الترخيص	نسبة الترخيص	نسبة الترخيص	نسبة الترخيص	المستخلص				
											قيمة الأعمال	قيمة المصلحة	سعر الوحدة	كمية	قيمة
قيمة الأعمال = إجمالي (مستخلصات + نسب تغيير)	٤ = (٤ - ٤) + ٤	١٤	٤	٤	نسبة الترخيص	عدد الترخيص	الفترة من — إلى	الاستمات							
٤٨٩١٣,٦	٠,١٣٧٣٥	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	%١٥	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/٢٨	٢٠٢٤/١١/١٥	مولار	٣٥٦١٢٥	٩٢٥,٠٠	٣٨٥	٣م	٣	٣٥٦١٢٥
١١٠٥٥٠,٤	٠,٩٥٧٦٤	١٠٧٩,١	٤٣٦,٣	%٦٥	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/٢٨	٢٠٢٤/١١/١٥	بيوتومين	١١٥٤٤٠	٤١١٠,٠٠	٢٧,٧٥	٢م	٢	١١٥٤٤٠
١٠٥٧٠,٤	٠,٩١٥٧	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	%١٠	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/٢٨	٢٠٢٤/١١/١٥	مولار						
٥٢٢٦٣,٤	٠,٩٥٧٦٤	١٠٧٩,١	٤٣٦,٣	%٦٥	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/٢٨	٢٠٢٤/١١/١٥	بيوتومين	٥٤٥٧٥	٥٩٠٠,٠٠	٩,٢٥	٢م	٢	٥٤٥٧٥
٤٩٩٧,٢	٠,٩١٥٧	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	%١٠	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/٢٨	٢٠٢٤/١١/١٥	مولار						
١٥٤٩٧٦,٨	٠,٨١٠٣١٤	١٠٧٩,١	٤٣٦,٣	%٥٥	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/٢٨	٢٠٢٤/١١/١٥	بيوتومين	٨٠٨٣٠٠	٨٩٠٠,٠٠	١٣٧	٢م	٢	٨٠٨٣٠٠
٧٤٠١٣,٠	٠,٩١٥٦٦٣	٦٢٠,١	٣٢٣,٧	%١٠	%١٠٠,٠٠	١٤	٢٠٢٤/١١/٢٨	٢٠٢٤/١١/١٥	مولار						
٩٥٦٢٨٤,٨٣									الإجمالي						



مهندس
مهندس /

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الشركة

عملية / رفع كفاءة طريق مسعود / صان الحجر القطاع الأول بطول ٥ كم (مركز الحسينية) - (محافظة الشرقية) مبادرة حياة كريمة

٢٠٢١/١٠/١٣

تاريخ فتح الفنى لو امر الإسناد المبدئى

حصر تكلفة المصاحبة لتجهيز	الأرقام القياسية للأسعار عند امر الإسناد (نوفمبر ٢٠٢١)	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢١	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢١
البيوتومين	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١
الأسمنت	١٦١,٦	٥٣١,٩	٥٣١,٩
المواد	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٦٢٠,١

رقم المستخلص	١٠ ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/١٥

مستخلص															
الاسم	الفترة من — إلى		عدد الأيام	نسبة الأيام	المصروفات	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال (نوفمبر ٢٠٢١)	المصروفات « نسبة التغير	قيمة التحويلين أو الخصم =	البيان	الوحدة	سعر الفيد	كمية التنفيذ	قيمة الأعمال		
٥	اعمل توريد تشييد طبقة اسفلت مع التفريش والتنعيم	٣م	٣٨٥	٥٠٠,٠٠	١٩٢٥٠٠	مولار	٢٠٢٤/١١/٢٩	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٧	%١٠٠,٠٠	%١٥	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٠,١٣٧٣٥	٢٦٤٣٩,٨
٦	اعمل تشييد طبقة تشريب	٢م	٢٧,٧٥	١٢٤٠,٠٠	٣٤٤١٠	بيتومين	٢٠٢٤/١١/٢٩	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٧	%١٠٠,٠٠	%٦٥	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	٠,٩٥٧٦٤	٣٢٩٥٢,٥
						مولار	٢٠٢٤/١١/٢٩	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٧	%١٠٠,٠٠	%١٠	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٠,٠٩١٥٧	٣١٥٠,٨
٧	اعمل تشييد طبقة رابطة بسمك ١ سم	٢م	١٤٣	٥٤٠٠,٠٠	٧٧٢٢٠٠	بيتومين	٢٠٢٤/١١/٢٩	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٧	%١٠٠,٠٠	%٥٥	٤٣٦,٣	١٠٧٩,١	٠,٨١٠٣١٤	١٢٥٧٢٤,٥
						مولار	٢٠٢٤/١١/٢٩	٢٠٢٤/١٢/١٥	١٧	%١٠٠,٠٠	%١٠	٣٢٣,٧	٦٢٠,١	٠,٠٩١٥٦٦٣	٧٠٧٠٧,٥
٧٥٨٩٧٥,٠٢															
الإجمالي															

مهندس شركة

مهندس الهيئة

مهندس

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

مهندس /



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقرايقي

مستخلص رقم { ٨ }

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١١ / ١٤

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بتاریخ ۲۰۲۲ / ۱ / ۳

العقد رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ١١٥٩٠٢٤٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٤٧٥٦٥٠,٠٠ جنيهه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع


مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحریر افی
سنة

روجم فوجد علی صحة

تحريراً في سنة

أقر بمصحة ذلك



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٩ }
عن عملية رفع كفاءة طريق سمود / سان الحجر { القطاع الأول } أتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية
ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إدارة العقود ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٥٠٩ العقد رقم بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٨

رقم البند	البند	الفئة		المرحلة	مقدار العمل السابق إجواءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	-	٣م	٤٨٥	-	٤٨٥	جاري	-	٨٢٤٥	-	-	-	٨٢٤٥	١- طائم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة	٨٠	-	٣م	٥١٢٠	-	٥١٢٠	جاري	-	٤٠٩٦٠٠	-	-	-	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد
٤	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	٥	-	٢م	٩٨٠٠	-	٩٨٠٠	جاري	-	٤٩٠٠٠	-	-	-	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٥	أعمال توريد وفروش طبقة أساس	٣٨٥	-	٣م	١١٨٧٥	٩٢٥	١٢٨٠٠	جاري	-	٤٩٢٨٠٠٠	٥٠٠٠	-	-	٤٩٢٣٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٢٧	٧٥	٢م	٣٤٠٤٠	٤١٦٠	٣٨٢٠٠	جاري	-	١٠٦٠٠٥٠	-	-	-	١٠٦٠٠٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٤٣	-	٢م	٣٤٠٤٠	-	٣٤٠٤٠	جاري	-	٤٨٦٧٧٢٠	-	-	-	٤٨٦٧٧٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق	٢٥	٩	٢م	١٢٢٠٠	٥٩٠٠	١٨١٠٠	جاري	-	١٦٧٤٢٥	-	-	-	١٦٧٤٢٥	٦- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية
٩	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	١٣٧	-	٢م	١٢٢٠٠	٥٩٠٠	١٨١٠٠	جاري	-	٢٤٦٩٧٠٠	-	١٠٠٠٠	-	٢٤٦٩٧٠٠	٧- معات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص
الكارتات															٨- التقارير متواجدة
١	أعمال توريد وفروش طبقة أساس	٢٥	-	٣م	١١٨٧٥	٩٢٥	١٢٨٠٠	جاري	-	٣٢٠٠٠٠	-	-	-	٣٢٠٠٠٠	
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٢م	٣٤٠٤٠	-	٣٤٠٤٠	جاري	-	١٠٢١٢٠	-	-	-	١٠٢١٢٠	
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٢م	١٢٢٠٠	٥٩٠٠	١٨١٠٠	جاري	-	٥٤٣٠٠	-	-	-	٥٤٣٠٠	
إجمالي الكارتات															١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال
										٤٧٦٤٢٠	-	-	-	٤٧٦٤٢٠	١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة
															١٢- حجز مبلغ ٥٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥)
															أساس لحين ورود تقارير العمل
															١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٩)
															سطحية لحين ورود تقارير العمل
															مهندس العملية
															الأمم
															التوقيع
															١٤٤٣١١٦٠
															١٤٤٣١١٦٠
															الإجمالي العام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظهرة وقدره : ١٣٠٦٥٨٩٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاو
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاو مبلغ : ١٣٠٦٥٢٦٥,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأمم

التوقيع

مدير الأعمال الأمم

التوقيع

مهندس الشركة الأمم

التوقيع

١١٢٠٠٠٠

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

تحريراً في

تحريراً في



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ۱۰ } جاری

عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٥

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بتاریخ ۲۰۲۲ / ۱ / ۳

العقد رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

[illegible]

هـ للمقاوم

رئيس الإدارة المركزية

كلوي سامي صالح

من السيد

2005

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المبينة بظهرة وقدره : ١٤٤٣١٦٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً في سنة المحاسب

يُدفع إلى المَقاول مبلغ : ١٠٣٧٨١٠,٠٠ جنيهه على الحساب

شہائیا

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من

مهندس الإشراف الاسم	سنة	تحرير أفي
التوقيع	مدير الأعمال الاسم	روجع فوجد على صحة
التوقيع	سنة	تحرير أفي
مهندس الشركة الاسم	أقر بمحة ذلك	
التوقيع		