

مستخلص رقم : (2) ختامي

عملية أعمال التخطيط للطرق لنطاق مدينة أسسيوط (حي شرق وحي غرب) ضمن بروتوكول محافظة أسسيوط (المنطقة السابعة - أسسيوط)

شاملة المدة من بدء العملية الي 2025/ 01 /29

تنفيذ شركة : ساب للدهانات الحديثة

عقد رقم (2025/2024/303) بتاريخ 2024/09/24

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقاييس الختامية	مقدار العمل السابق اجراوة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
5	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم والمحاور ١٥ سم علي أن يتم اعتماد البويات وفقاً لإشتراطات الهيئة واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	200	م	972.50	300.00	672.50	972.50		194,500.00	0.00	194,500.00	- براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاتارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - براعي خصم ما جاء بمحضر الإستلام والتقييم الإبتدائي - يتم توريد بوية محاور أبيض علي البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة 35000 جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات. - تم تنفيذ جميع الكميات خلال مدة التعاقد فيما عدا كمية 350 م2 من بند رقم (6) التخطيط علي الساخن بقيمة 174300 جنيه و يطبق عليها غرامة التأخير
6	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم او ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	498	م	7,605.26	6,000.00	1,605.26	7,605.26	ختامي	3,787,419.48	0.00	3,787,419.48	
الإجمالي العام : (فقط ثلاثة مليون و تسعمائة وواحد وثمانون الف وتسعمائة وتسعة عشر و 48/100 جنيها مصريا لا غير)												
أجمالي الأعمال بالمستخلص رقم : (2) ختامي (فقط تسعمائة وثلاثة و ثلاثون الف وتسعمائة وتسعة عشر و 48/100 جنيه لا غير)												
							3,981,919.48		3,981,919.48	0.00	3,981,919.48	
							933,919.48		933,919.48	0.00	933,919.48	

تحريراً في 2025 / 2 / 27

مهندس الشركة

مدير العملية

مدير عام الصيانة

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

منطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

المهندس

اسلام محمد فوزي



محمد شحيب

محمد عامر

محمد محمد