

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواى / السند
النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبر
البطس
بخصوص :-
(القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول ١,٥ كم
محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله

عقد رقم :- العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص ختامى رقم (٥) عن العمليه عاليه من اصل و
صوره و باقى المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في :- ٢٠٢٥/٠٢/١٩
مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر
عدد (٧) شهادات
خطاب محملات
اصل المقاييسه النهائيه
اصل محضر التقييم
اصل محضر الاستلام الابتدائي
اصل خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس /

احمد عراقى حسن

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواى / السنجا
النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري
البطس

بخصوص :-

(القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول ١,٥ كم
محافضة الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله

عقد رقم :- العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبه ... وبعد

- بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه بخصوص
استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات .
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
 - ٢- لا يوجد سيارة محمله .
 - ٣- يوجد محملات في هذا العقد و تم توريد الادوات المكتبية اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامه لمركز
المعلوما بالهيئه .
 - ٤- يوجد بند اتربه في المستخلص .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في :- ٢٠٢٥/٠٢/١٩

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

احمد عراقي حسين



مستخلص رقم (٥ ختامي)

عملية اعمال رصف طريق ابشواى / السنجا النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتى كوبري البطس (القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول ١.٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٨/١٨

المنطقه السادسه بنى سويف
العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣
تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٨/٢٠
تاريخ نهو الاعمال طبقا للاخر مد مدة : ٢٠٢٤/٠٨/١٩

رقم بند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة جنيه اسعار	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاصل الذى تمت فى خلال هذا المدة كمية	جمله مقدار الاصل الذى تمت فى الان كمية	قيمة الاصل الذى تمت الى الان جنيه	استقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال تكسير و ازاله المسطحات المنهارة بالرصف الحالي ونقل التكسير خارج الموقع	١,٧٠٠	٦١	م	١٥٩٢	١٥٩٢	١٥٩٢	٩٧١١٢	٠	٩٧١١٢	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	٥٠٠	٢٣	م	٥٠٠	١٤٥٠.٩٠	٦٤٥٠.٩٠	١٤٨٥٦	٠	١٤٨٥٦	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٣	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم مطابقة للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠ كم	٨٠٠	١٠١	م	٨٠٠	١٧٣.٠٣	٩٧٣.٠٣	٩٨,٢٧٦.٠٣	٠	٩٨,٢٧٦.٠٣	
٤	اعمال توريد وتركيب برابح مواسير سابقه التجهيز قطر ٠.٥ م	٣١	٩٥٠	مط	٣١	٥٥	٨٦	٨١٧٠٠.٠٠	٠	٨١٧٠٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٥	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه طبقا للرسومات	٢.٥	١,٥٣٥	م	١٥٨	٠.١٢	١٥٨.١٢	٢٤٢,٧١٤	٠	٢٤٢,٧١٤	٤- المعدات متواجدة
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	٤,١٠٠	٣٦٦	م	٣٩٣٥.٤٠	٠	٣٩٣٥.٤٠	١٤٤٠.٣٥٦.٤٠	٠	١٤٤٠.٣٥٦.٤٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
١٣	اعمال انشاء طبقة تشريب (ريم) باستخدام الاسفلت المسائل متوسط التطاير M.C.O	١١,٠٠٠	٣١.٥٠	م	١٠.٠٠٠	٣٩٥	١٠.٣٩٥	٣٢٧,٤٤٣	٠	٣٢٧,٤٤٣	٧- البرنامج الزمنى متواجد
١٤	اعمال توريد وفرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	١١,٠٠٠	١٦٦.٢٥	م	٥١٤٣	٠	٥١٤٣	٨٥٥,٠٢٤	٠	٨٥٥,٠٢٤	٨- و التقارير المبنيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة
١٥	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	٤,٥٠٠	١٠.٧٥	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
١٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج٤) بسمك ٦ سم	٤,٥٠٠	١٦١.٢٥	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	اجمالي قيمة الاعمال							٣,١٥٧,٤٨١	٠	٣,١٥٧,٤٨١	
	الكارتات موازين طبقا للاتحة و شروط التعاقد							٠	٠	٠	
٣	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم مطابقة للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠ كم	٨٠٠	١٣	م	٨٠٠	١٧٣	٩٧٣	١٢,٦٤٩	٠	١٢,٦٤٩	١١- تم توريد الادوات المكتبية اللازمة طبقا للعقد عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهينه
٦	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	٤,١٠٠	٢٥	م	٣٩٣٥.٤٠	٠	٣٩٣٥.٤٠	٩٨,٣٨٥	٠	٩٨,٣٨٥	١٢- خصم ٥١٢١٤.٦٣ مبلغ (فقط وقدر واحد و خمسون الف و مائتان و اربعة عشر جنيه و ثلثه و ستون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم
١٤	اعمال توريد وفرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	١١,٠٠٠	٣	م	٥١٤٣	٠	٥١٤٣	١٥,٤٢٩	٠	١٥,٤٢٩	١٣- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهينه بمخالصه المواد المحججه
١٦	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج٤) بسمك ٦ سم	٤,٥٠٠	٣	م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	اجمالي قيمة الكارتات							١٢٦,٤٦٣	٠	١٢٦,٤٦٣	
	اجمالي قيمة الاصل واجمالي قيمة الكارتات							٣,٢٨٣,٩٤٤	٠	٣,٢٨٣,٩٤٤	
	فقط ثلاثة ملايين و مائتان وسبعة وستون الفا و خمسمائة و اربعة و عشرون جنيه مصري و ٢٥ قرش لا غير							٣,٢٦٧,٥٢٤.٢٥	١٦,٤١٩.٧٢	٣,٢٨٣,٩٤٣.٩٧	خصم ٠.٥ % بناء على محضر المفاوضات

فقط ثلاثة ملايين و مائتان وسبعة وستون الفا و خمسمائة و اربعة و عشرون جنيه مصري و ٢٥ قرش لا غير

تصديق: ٢٠٢٤/٠٨/١٩

المقاول: احمد محمد منيل

استشاري المشروع:

مهندس المشروع: محمد عبدالرازق

ملاحظة: لا تقبل

مدير عام الشكاوى و المظالم

المهندس /

رديج فورد على صحة



مدير عام الشكاوى و المظالم

المهندس /



سبق صرفها الى المقاول

٣١٨٠٠٠.٦٢

ان بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان الشايف تميمه يظهر وقدرها

بلغ للمقاول مبلغ ٣,٢٦٧,٥٢٤.٢٥

غير الواردة بسمك شروط اتممت من



رئيس الادارة العامة للشكاوى و المظالم

المهندس /

عمليه اعمال رصف صف طريق ايشوا / السجنا البرله من تقاطع شارع الشيحه فاطمه حبي كويري النطس
(القطاع الثاني) مركز ايشوا بطول ١.٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

اسم العميل :

شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله

اسم المقاول :

العقد رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٥ ختامي)

بند الميزانية :

٥,٠١٥,١٢٣.٠٠

قيمه امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	٠.٠٠	٥% تامين اعمال
	١,٢٢٦.٥٩	رسم الدمغه
	٠.٠٠	تكاليف معمل
	٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
	٠.٠٠	١٤% ضريبه مضافه
	٣٤٥.٧٥	الارباح ت.ص
	٥١,٢١٤.٦٣	خصم مبلغ (فقط و قدرة واحد و خمسون الف و مائتان و اربعة عشر جنيها و ثلاثه و ستون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		٣,٢٦٧,٥٢٤.٢٥
خصم قيمه محضر التقييم		٥١,٢١٤.٦٣
مصرح بصرفه		٠.٠٠
سابق صرفه		٣,١٨٠,٠٠٦.٢٢
مستحق صرفه		٣٦,٣٠٣.٤٠
جملة الاستقطاعات		١,٥٧٢.٣٤
صافى المبلغ المستحق		٣٤,٧٣١.٠٦
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب		١,٧٢٨.٧٣
التأمينات الاجتماعيه		١,٢٤٤.٦٩

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسايبا،

[illegible]

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس الإدارة المركزية

۱۲ / (مجلس اقامت) - پریس

موجب } الطلبات طيه ، أو : الكوفه العرفه

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

۱. اِذْنٌ صَرَفَ عَلٰی : _____

١ شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو:

يسبح باسم
رحمة الله تعالى

ویرسل اییہ بالعموال اہل کی :

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



8-92

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

جاری

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات بتاريخ المصافاة :

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ع » رقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(" / / / e / / / \ \ \)

M M "

رو جمع فی _____ سنه ۲۰۲۰

يعتمد سحب

إذن صرف

00 1 1 1 1 2 4

وکیل الحسابات مدیر اور رئیس الحسابات

في _____ سنة ١٠١٠ ببيع

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات مهظة الشط



المنطقة السادسة - بنى سويف

فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عملية اعمال رصف رصف طريق ابشواى / السنجا النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه
حتى كوبري البطس
(القطاع الثاني) مركز ابشواى بطول ١,٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة اسك للمقاولات العموميه اعمال متكامله

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٨/١٨

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكميه السابقه	الكميه خلال المدة	الاجمالي	الموقع	
						من	الي
1	اعمال تكسير و ازاله المسطحات المنهارة بالرصف الحالي و نقل التكسير خارج الموقع	م٣	١,٥٩٢	.	١,٥٩٢		
2	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا الترب الصخرية	م٣	٥٠٠	١٤٦	٦٤٦		
3	اعمال توريد و تشغيل اترية صالحه للردم مطابقة للمواصفات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافه نقل ٥٠ كم	م٣	٨٠٠	١٧٣	٩٧٣		
4	اعمال توريد و تركيب برابخ مواسير سابقه التجهيز قطر ٠.٥ م	م.ط	٣١	٥٥	٨٦		
5	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه طبقا للرسومات	م٣	١٥٨	٠.١٢	١٥٨.١٢		
6	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	م٣	٣,٩٣٥	٠.٠٠	٣,٩٣٥.٤٠		
7	اعمال انشاء طبقة تشريب (بریم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م٢	١٠,٠٠٠	٣٩٥	١٠,٣٩٥		
8	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك ٦ سم	م٢	٥,١٤٣	.	٥,١٤٣		

مدير عام التنفيذ و الصيانه

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

شركة اسك للمقاولات
العمومية والاعمال المتكامله
ب.ف. ٦٩٩٤
٠٢٧٥٥٧٧٧

مقاييس ختامية

رصف طريق ابشواى - السجنا النزلة بدءاً من تقاطع شارع الشيخة فاطمة حتى كوبرى البطس القطاع الثانى بطول ١.٥ كم				
م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر التكلفة
1	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابىل العمومية دون دخل للهيئة فى ذلك والفئة شاملة تشغيل ودمك طبقة الأساس اسفل التكسير والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	1592	61
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة	م ^٣	645.9	23
3	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم	م ^٣	973.03	101
4	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برابيح مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ٥٠.٥ م (رتبة ١٢) وسلك ٥ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكلوريتات + ٠.٨ م ^٣ زلط + ٠.٤ م ^٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشربش عالى المقاومة رتبة ٢/٢٦ بمعدل 10 سم للتر الطولى فى إتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 سم للتر الطولى فى الإتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطون ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م/بط	86	950
5	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ألا يقل إجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ مع إجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	158.12	1535
6	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% مع الفرش والدمك على طبقات وحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة بالتر المكعب مسافة النقل ١٠ كم	م ^٣	3935.4	366
7	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	10395	31.5
8	متر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسلك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة (النصر بالسويس أو ما يمثليها) والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	5143	166.25
9	كارتات نقل طبقات الاسفلت	م ^٢	3	5143
10	كارتات اترية صالحة للردم	م ^٣	13	973.03
11	كارتات نقل الأساس	م ^٣	25	3935.4
الإجمالي				3,283,943.97

يُعتمد
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بنى سويف
مهندس / احمد الجرافى

مدير عام التنفيذ والصيانة
حسام الدين حسن