

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (١) لمشروع اعمال الجسر الترابي
لمشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الخامس (قوص / ارمنت) من الكم ٧٠٨,١٨٠ الى
الكم ٧٠٨,٩٠٠ بطول ١ كم

تنفيذ (شركة ايه جى اراثرناشيونال).

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٦٤)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ١ عن عملية

العملية الخاصة بفتح الطرق الكومالى الى (قوص / أرفق)
الطريق رقم ١٨٠، ١٨١ الى ١٨٩، ١٩٠ بطول ٧٤ كم

عن شهر ٢٠٢٥ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

جنيه

ق

تأمين ٥%

جملة الاعمال ١٢٥١٤١,٥٠

٨٢٩,٤٠ ٧٠,٩

دمغات

السابق صرفه ٦٥٢٦٧,٩٠

٨٢٩,٤٠ ٧٠,٩

خصم معمل المنطقة

٨٢٩,٤٠ ٧٠,٩

٨٢٩,٤٠ ٧٠,٩

المستحق صرفه ٨٦٥٠٠ / دفع مع ديوربانه لى ١١ ص

٨٢٩,٤٠ ٧٠,٩

جملة الاستقطاعات ٢٠٥١١١٨ ٢٠٥١٧١١

٨٢٩,٤٠ ٧٠,٩

المصافى

٨٠ ٩١٩ ٤٨٥

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/

وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

ايه ج آ، انه تا شيونال

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



تحريرا: ٢٠٢٥/٩/٢٥

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٢) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مسألة الجفاف المصنف

بيانات الفواتير		رقم	الختم ذو التاريخ
رقم	التاريخ	جنية	قرش
٢٤٨٥	٩١٩	٨٠	

مضاعة
قسم
المبلغ المستحق إلى قسمين
الطلبات طبية أو ...
موجب
صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف الأمانة بواسطة
إذن مصرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
صاحب الحق أو
يسحب باسم
ويرسل إليه بالتفصيل الآتي:

تقديم في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
نوع الخصم		بيانات			
فرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند
٨٠	٩١٩	٢			
٨٠	٩١٩	إجمالي الأصل			
		ملزم	جنية		
بيانات الاستقطاعات					
		عادي	إضافي	ممنوعة توفيق	
		قرش جنية	قرش جنية	قرش	
رسم الشفعة					
صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



رو جمع

رواج

رئيس المصلحة

علامہ

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص

چخاری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الآليات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع. ح " برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل

المختتم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع ، في _____ سنة

تشیع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٠٠

مدیر او رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة _____ المذيق

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ "ج.ع") امضاء الكاتب (المهمل)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحيب

(٤) قيد أو

(۵) اُلو، س، ف، ک، ش، ف

(۶) استقامت

شيك / إذن صرف إضاء طالب أو كاتب الشطب

6144 ————— (5)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم – بنى سويف – الأقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ارمنت) المسافة من الكم ٦٢٩,١١٠ الى الكم ٧١٥,٦٢٤ بطول ٨٦,٥١٤ كم

تتفيذ شركة / اى ار انترناشونال شاملة المدة من بداية العمل حتى ١١ / ١ / ٢٠٢٥

العقد رقم : (٢٦٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقا للعقد		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه									
١-١	بالعمر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوة ٣٠٠ جنيه لكل ١ كم.	٧,٠٠	١.٠٠٠,٠٠٠	م٢	٠,٠٠	١٣١٥٩,٠٠	١٣١٥٩,٠٠	جاري	٩٢١١٣,٠٠	قرش / جنيه	٩٢١١٣,٠٠	- لوائح المشروع (متواجد) - اللوائح الارشادية والتحذيرية (متواجد) - لافتات المشروع (متواجد) - مكتب جهاز الاشراف (متواجد) - بيان معدات (متواجد) - فريق العمل والمعمل (متواجد) - برنامج زمني (متواجد) - تقرير شهري ونصف شهري (متواجد) - لا يوجد عمالة محلة على العقد
١-٢	بالعمر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٢	٢٦,٥٠	٥.٠٠٠,٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٧٤٦,٠٠	٨٧٤٦,٠٠		٢٣١٧٦٩,٠٠			
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مئسوب (2- متر) أسفل مئسوب الفرقة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من مئسوب (٠- متر) من مئسوب الفرقة لاستكمال المئسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٥%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه / كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٢. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختيارات و نقل لموقع العمل . -السعر لايشمل قيمة المادة المحجورة.	٦٧,٢٠	٧.٠٠٠,٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٣٥٤٠,٠٠	٣٥٤٠,٠٠		٢٣٧٨٩٤٧,٢٠			

الإجمالي		
اجمالي قيمة الاعمال المنقذة حتى تاريخ المستخلص	٢٧٠٢٨٢٩,٢٠	
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠	
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٠,٠٠	
ما سبق صرفه	٠,٠٠	
اجمالي قيمة المستخلص	٢٧٠٢٨٢٩,٢٠	

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس / عماد حسين

محاسب

مدير عام المشروعات

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

عن الاستشاري (مستترا)
المكتب الفني
التوقيع /
١٥-١-٢٠٢٥

مهندس المشروع
التوقيع /
١٥-١-٢٠٢٥

مهندس الشركة
التوقيع /
١٥-١-٢٠٢٥