

مستخلص جاري رقم (٢) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

مهندس / مصطفى محمود
H.A CONSTRUCTION
س.ت: ١٦٠٤١١ - ٥-٣٨-٤١٠
ب.ض: ١٨٣-٤٠٠-١٠٠

عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠
الشركة المنفذة / حسن علام للإنشاءات
العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٩٣٦

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



مستخلص جاري رقم (٢) من بدء العملية إلى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل المسابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخ	٣٩٠٠	٠	م	٩٠٠	٥٠٠	٢٩٠	٧٩٠	جاري	٣٠٨١٠٠٠	٠				٣٠٨١٠٠٠	
	زيادة الارتفاع عن ٦ م الخ	١٠٠	٠	م	٩٠٠	٥٠٠	٢٩٠	٧٩٠	جاري	٧٩٠٠٠	٠				٧٩٠٠٠	
	فرق محتوى الاسمنت الي ٤٨٠ كجم/م³ الخ	٧٥	٠	م	٩٠٠	٠	٧٩٠	٧٩٠	جاري	٥٩٢٥٠	٠				٥٩٢٥٠	
١٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) الخ	٤٤٥٠٠	٠	طن	٥٠٠٠	٦٠٠	١٧٥	٧٧٥	جاري	٣٤٤٨٧٥٠٠	٠				٣٤٤٨٧٥٠٠	
٢٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين الخ	٦٦	٠	م	٢٠٠٠	٩٤٠	٠	٩٤٠	جاري	٦٢٠٤٠	٠				٦٢٠٤٠	
إجمالي أعمال الجزيرة (ج)																
٣ - أعمال المجري المائي																
١	بالمتر الطولي اعمال الجسات بالمجري المائي الخ	١٤٨٠	٠	م / ط	٥٠٠	٤٨٠	٠	٤٨٠	جاري	٧١٠٤٠٠	٠				٧١٠٤٠٠	
٢	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك المجري المائي الخ	١١٠	٠	م	٦٥٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	١١٠٠٠٠	٠				١١٠٠٠٠	
٤	بالعدد نقل داخلي لماكينه الخوازيق الى موقع العمل بالمجري المائي الخ	٥٥٠٠٠	٠	عدد	٣	٢	٠	٢	جاري	١١٠٠٠٠	٠				١١٠٠٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) الخ	٦٠٠٠٠	٠	طن	٢٥٠٠	١٧٠	٦٨٠	٨٥٠	جاري	٥١٠٠٠٠٠	٠				٥١٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجري المائي الخ	١٤٥٠٠	٠	م / ط	٩١٤٠	٨٠٠	٣٩٠٠	٤٧٠٠	جاري	٦٨١٥٠٠٠	٠				٦٨١٥٠٠٠	
	زيادة محتوى الاسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م³ الخ	٧٥	٠	م/ط	٩١٤٠	٨٠٠	٣٩٠٠	٤٧٠٠	جاري	٣٥٢٥٠٠	٠				٣٥٢٥٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القواعد بالمجري المائي الخ	٣٣١٠	٠	م	١٦١٥٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جاري	١٣٢٤٠٠٠	٠				١٣٢٤٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم³ والمحتوى الاسمنتي إلى ٤٨٠ كجم/م³ الخ	٢٠٠	٠	م	١٦١٥٠	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠	٠				٨٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال دسمة لقواعد المجري المائي الخ	٢٥٠٠	٠	م	٨٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	٢٥٠٠٠٠	٠				٢٥٠٠٠٠	
١١	بالمتر المكعب اعمال الخرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجري المائي الخ	٤٤٠٠	٠	م	٤٥٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	جاري	١٤٩٦٠٠٠	٠				١٤٩٦٠٠٠	
	أ - علاوة لفرق المحتوى الاسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م³ الخ	١٢٥	٠	م	٤٥٠٠	٠	٣٤٠	٣٤٠	جاري	٤٢٥٠٠	٠				٤٢٥٠٠	
١٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) الخ	٤٦٠٠٠	٠	طن	٢٢٦٠٠	٦٠٠	٤٥٠٠	٥١٠٠	جاري	٢٣٤٦٠٠٠٠	٠				٢٣٤٦٠٠٠٠	
إجمالي أعمال المجري المائي (د)																
إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص (أ + ب + ج + د)																
تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة																
										٣٧٥٩٢٥٢٩١					٣٧٥٩٢٥٢٩١	

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبدالجواد

التوقيع /

يعتمد

مهندس / ضياء الدين مصطفى

التوقيع /

مدير ادارة المشروعات

مهندس / محمود مصطفى الشبخ

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /



مهندس الإشراف


مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

نائب مدير المشروعات

مدير المكتب الفني



مهندس / ولاء ياسين

التوقيع /