

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جملة قيمة الأعمال التي تمت		جاري ام نهجي	جملة مقدار الأعمال	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الوحدة	كمية البند بالحفر	الثقة طبقا للمقاسة بعد المفاوضات		بيان الاعمال
	قرش / جنيه		قرش / جنيه		قرش / جنيه								قرش / جنيه		
أولا :- طبقا لاسعار محضر المفاوضات بتاريخ 2023-6-26															
باعتبر المكعب أصل الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ازالة التربة الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- اوريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترابية بسعة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر و الانكفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتتاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1 ابتداء من 2023/5/4															
				٠,٠٠	جاري 4	١١٣٩٠,٠٠٠	١١٣٩٠,٠٠	3م	١١٣٩٩,٧٨	٨٨,٠٠	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2.				
			٠,٠٠	٢٣٨٠,٠٠٠		٢٣٨٠,٠٠	3م	٢٣٨٥,٠٠	٩٤,٠٠	ذات إجهاد (500-400) كجم/سم2.					
			٠,٠٠	٩٧٨٠,٠٠٠		٩٧٨٠,٠٠	3م	٩٧٩٠,٠٠٠	١٠٦,٠٠	ذات إجهاد (700-600) كجم/سم2.					
			٠,٠٠	١٧٣٠,٠٠٠		١٧٣٠,٠٠	3م	١٧٣٢,١٦	١١٢,٠٠	ذات إجهاد (800-700) كجم/سم2.					
(ب)الكميات بعد 2023/5/4															
				٠,٠٠	جاري 4	٩٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠	3م	١٥٠٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم2.				
			٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠		٩٠٠٠,٠٠	3م	١٥٠٠٠,٠٠	١,٦٠	علاوة 1.60 جنيه/م3 لارتفاع السورار و ذلك للكميات المنقذة بعد 2023-5-4					
			٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠		١٠٠٠٠,٠٠	3م	١٥٠٠٠,٠٠	٧٥,٠٠	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2.					
			٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠		١٠٠٠٠,٠٠	3م	١٥٠٠٠,٠٠	١,٩٠	علاوة 1.90 جنيه/م3 لارتفاع السورار و ذلك للكميات المنقذة بعد 2023-5-4					
			٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠		٢٤٠٠٠,٠٠	3م	٥٠٠٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2.					
			٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠٠		٢٤٠٠٠,٠٠	3م	٥٠٠٠٠,٠٠	٢,٢٠	علاوة 2.2 جنيه/م3 لارتفاع السورار و ذلك للكميات المنقذة بعد 2023-5-4					
			٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠		٦٠٠٠,٠٠	3م	١٧٠٠٠,٠٠	٩٥,٠٠	ذات إجهاد (500-400) كجم/سم2.					
			٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠٠		٦٠٠٠,٠٠	3م	١٧٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	علاوة 2.2 جنيه/م3 لارتفاع السورار و ذلك للكميات المنقذة بعد 2023-5-4					
			٠,٠٠	٥٦٢٥٠,٠٠٠		٥٦٢٥٠,٠٠	3م	٧٠٦٢٠,٠٠٠	٥٨٠,٠٠	باعتبر المكعب افعال تعجير ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن 100 كجم/سم2) و الحساب طبقا لمعايير النسف على ان يتم تحميل و نقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوزيع طبقة من الرافد او السن المتكرج مطوية للمواصلات وتشغيلها باستخدام الات الترابية بسعة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر و الانكفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بعماء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة القصوى) مع ابعاد كافة الطبقات و المواصفات الخاصة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتتاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف والتسليم لا يشمل قيمة المتكبرات علاوة 1.1 جنيه لكم من مسافة نقل ناتج النسف.					

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابع اسبوط
مهندس / مصطفى علي مسعود

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات هيئة الطرق والكباري
14/1/2014

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
أحمد محمد صالح
م
م

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
تهنئنا الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
ايها جرحى الصين

عن الاستشاري (مستشار)

معاون استشاري

١٠

١٠

تم التوقيع على

مع اعراض لجنة

()

[illegible]

١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

[illegible]