



ملف رقم / /

عملية : اعمال رصف مسافات متفرقة من طريق طنطا / السنطة / زفتى الحالى بطول ٦ كم
بمحافظة الغربية

تنفيذ : شركة محمد ربيع سلطان للمقاولات

تقرير

عن الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٣) ختامى

اسماء جهاز الاشراف

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| السيدة المهندسة / شيماء احمد عامر | مدير عام المشروعات |
| السيد المهندس / حمدي جمعه رزق غالي | مدير المشروع |
| السيدة المهندسة / اسماء محمد السملوي | مهندس المشروع |
- اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٣) :-

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ١ - اعمال طبقة اتربة الخ | ٣ م ٠٠ |
| ٢ - اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ | ٢ م ٤١٤٧٣ |
| ٣ - اعمال انشاء طبقة تشريب .. الخ | ٢ م ٤١٤٧٣ |
| ٤ - اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ | ٢ م ٤٢٥٣٤ |
| ٥ - اعمال انشاء طبقة سطحيه .. الخ | ٢ م ٤٢٥٣٤ |

طنطا فى ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤
رجب الشهاوى

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة وسط الدلتا
مهندس
أحمد عابد أبو الروس

٩٨

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

بخصوص

عملية : اعمال رصف مسافات متفرقة من طريق طنطا / السنطة / زفتى الحالى بطول ٦ كم بمحافظة الغربية
تنفيذ : شركة محمد ربيع سلطان للمقاولات
شهادة رقم (١)

٢٠٢١/١٠/٣١

(١) تاريخ بدء العمل

١٦.٤٠ شهر

(٢) مدة العملية حسب العقد

٢٠٢٣ / ٣ / ٢١

(٣) تاريخ النهو

٢٠٢٣ / ٣ / ١٣

(٣) تاريخ النهو الفعلى

(٤) تم إرفاق جميع التجارب المعملية التى أجريت مع المستخلص الختامى .

طنطا في ٢٠٢٤/٢/٢٩

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الرابعة/ وسط الدلتا

مهندس

أحمد عابد أبو الروس

عمليّة : اعمال رصف مسافات متفرقة من طريق طنطا / السنطة / زفتى الحالى بطول ٦ كم بمحافظة الغربية
تنفيذ : شركة محمد ربيع سلطان للمقاولات

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها
مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامى .

طنطا في ٢٠٢٤/٢/٢٩

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الرابعة / وسط الدلتا

مهندس /

أحمد عابد ابو الروس



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

بخصوص
عملية : اعمال رصف مسافات متفرقة من طريق طنطا / السنطة / زفتى الحالى بطول ٦ كم بمحافظة الغربية
تنفيذ : شركة محمد ربيع سلطان للمقاولات

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية

طنطا في ٢٠٢٤/٢/٢٩

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة / وسط الدلتا

أحمد عابد أبو الروس

مهندس





مقاييس ختامية
لرصف مسافات متفرقة من طريق طنطا / السنطة / زفتى

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	الفئة	القيمة	الجملة
				فرش جنيه	فرش جنيه	فرش جنيه
١	٠	م ٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة لاستكمال الاكتاف والمبول الجانبية بورها المقابل بمعرفته وعلى حسابية وتحت مسؤوليته من اي جه براها دون دخل الهيئة على الا نقل نسبة تحمل كايغورنيا لها عن ١٠ % وتشغيلها باستخدام المعدات بسك لا يقل عن ٢٥ سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة حرت الحشاش وازالة الاشجار المعترضة مسار الطريق مع نقل الناتج بعيدا عن الموقع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات والعرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل حتى ٦٠ كم	١٠٨	٠	
٢	٤١٤٧٣	م ٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣) د سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الاحجار الاصلية ناتج تكسير الكسارات جيدة الانتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠ / ٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٤	٤٧٢٧٩٢٢,٠٠	
٣	٤١٤٧٣	م ٢	اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير ٣٠ MC بمعدل ١,٥ كجم / م ٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنفيذ سطح طبقة الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش على ان يتم رش الاسفلت بمعدلات منظمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات النموذجية والرسومات التفصيلية باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل	٢٥	١٠٣٦٨٢٥	
٤	٤٢٥٣٤	م ٢	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC ٢٠٠٠) بمعدل ٠,٤ كجم / م ٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية المعاد تدويرها بعد اتمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٧,٢٥	٣٠٨٣٧١,٥	
٥	٤٢٥٣٤	م ٢	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ ب) سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المندرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الانتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠ / ٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	١٠٩	٤٦٣٦٢,٦	

طنطا في ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤



مهندس / محمد عايد ابو العباس

Handwritten signature and circular stamp.

Handwritten signature.

عشيرة / أعمال / وصف مسافات مغفرة من طريق طنطا / المنطقة / زفتى الحالي بطول ٦ كم بمحافظة الغربية عقد رقم (٢٠٢٦ / ٢٠٢٦ / ٢٠٢٦) استخراج بدء العمل ٢٠٢١ / ١٠ / ٣١

مُشاهدة العدّة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

تأليف: شريكه محمد ربيع سلطان المقاولات

[illegible]
$$Y = Y' + Y'' + Y''' + \dots$$
 $\gamma = \gamma' + h^{\frac{1}{2}}\eta$, $\eta \in L_0^2(\Omega)$.

सिद्धि

33

Living / unbound

تحریر افی
سنہ
۲۰۰

Submanifold

المركز يهتم بـ ١٢٠٠ ملاحظة ميدانية

卷之六

٧٠٧٤ / ٧٩٩



مختار عام المختار

عبدالله بن عبدالمطلب

مهندس الشركة

مهندس

