

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العالمين - فوكة) فى مسافة من الكم 463+000 الى الكم 463+500 بطول 0,500 كم

تنفيذ : شركة سكاى لايت للاستثمار الزراعى والمقاولات العامة

کشف رقم جاری (1)

المقاول: شركة سكاى لانت للاستثمار الزراع، والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1113) مؤرخ في 2024/2/6

من بداية العمل حتى: 20 / 2 / 2024

الرقم	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
						فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	جنيه	
4	طبقة الأساس	146.40	م3	4018.50	0	3800	0	556,320	0	0	0	- مكتب جهاز الإشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - العمل ومهندسون العمل متواجدون - براعى خصم التجارب المعملية - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - الحد الاننى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين سارية حتى 2025/2/6 - وثيقة تأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/2/6 - براعى تطبيق نصوص العقد - تجهيزات الموقع متواجده - يوجد كرفان متحرك بالموقع
4-	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاك بجهاز لوس الجولوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام بالماء الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 100%) من الكثافة (%) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف	126.10	م3	4018.50	0	3800	0	479,180	0	0	0	
	علاوة مسافة النقل 117 كم	25.00	م3	4018.50	0	3800	0	95,000	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	161.00	م3	4018.50	0	3800	1	611,800	0	0	0	
	قيمة المادة المحجوبة	151.30	م3	2925.00	0	2700	0	408,510	0	0	0	
4-	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاك بجهاز لوس الجولوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشا بالماء الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة العملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .	218.40	م3	2925.00	0	2700	0	589,680	0	0	0	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 250 كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي ان يكون السن نظيف ومقبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 800 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	25.00	م3	2925.00	0	2700	0	67,500	0	0	0	
	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاك بجهاز لوس الجولوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشا بالماء الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة العملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .	175.00	م3	2925.00	0	2700	1	472,500	0	0	0	
5	البلاطات الخرسانية	457.00	م2	15,736.51	0	0	0	0	0	0	0	
5-1	بالمتر المصطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 250 كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي ان يكون السن نظيف ومقبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 800 كجم / سم2 وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	2665.20	م3	300	0	0	0	0	0	0	0	
5-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقمعات الحمليات والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.04م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيلير+سبك) علي ان يكون السن نظيف ومقبول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسبك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وماء الفواصل بالبيوتمين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3,280,490										
	إجمالي قيمة المستخلص											
	ثلاثة ملايين ومائتان وثمانون الفا و ريعمان وتسعون جنيها مصرى فقط لا غير											

مدير المشروع (الهيئة)

م/ إبراهيم عفيف الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

الاستشاري العام (سيسترا)

سكندر محمد قيس

مهندس الاستشاري (د.سعد الجبوشي)

م/ مصطفى نجم

مهندس الاستشاري (المساحة)

م/ محمد خليل

مدير المشروع (شركة سكاي لابس)

م/ أشرف السعدى

مدير الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاستشاري - م/ مرسى مطروح

عبد المنعم

"بلقي محمد محمود طه"

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاتل

تحريرا في :

بلغ لتحويل مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من

تحريرا في :