

أعمال إيجاده حيث طرحت البنية التحتية
بخصوص المرحلة الثالثة اتجاه البنية التحتية (القطاع الثاني)
مطابق مركز البنية التحتية بتقنيته (FDR)
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٧٧٦٨

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٧) جاري للعملية عالية من أصل وصورتين
مراجعتها استمارة (٥٠ ع . ح).

برءاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحري: أفي: ٢٠٢٤/٢٠٠٠

مراجعات :-

عدد

(١) مستخلص

(١) استمارة ٥٠ ع . ح)

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط/المنيا

مهندس /

مصطفى علي احمد مسعود



ملاحظة: يرجى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	فقط مليون	١٨٧٣٩٩	
	وسمانه سبع		
	وتمان الف		
	والثمانه		
	وسعود		
	الحملة	١٨٧٣٩٩	

رقم : _____
 الختم ذو التاريخ _____
 كُتب المراجعة _____
 رئيس القسم _____
 ٢٠٢ _____

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم							
	بيانات			نوع الخصم				
				بند	فصل	قسم	جنيه	قرش
				إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات			قرش		جنيه		
	عادي إضافي دمغة توقيع							
	قرش جنيه قرش جنيه			رسم الدمغة				
				صافي القيمة المطلوب صرفها				

علامة

٢٠٢ سنة —

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

٢٠٢ روجع في ————— سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المئوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المبوط : _____

(٥١) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المندوب : _____

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

اسم المشروع : اعادة رصف طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري
(القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٣/٣٩٤/٢٠٢٤ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/٢٢

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/١٠/٠٢ تاريخ التهور المقرر : ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

شركة المقاولات المسند إليها العملية : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

مستخلص جاري رقم (٧)

بيانات أمر الاستاد أو التعاقد																	
رقم البنود	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		قيمة الأعمال		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	إجمالي كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معلاة		صافي المستحق صرفه	ملاحظات	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه			
١	بالمتر مسطح أعمال الكشط وإزالة المسطحات المنهارة الزائفة والمنعوجة والشويخ والرصف الحلي بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات .	م ^٢	٢٠٠٠٠	.	١٦,٥			١٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠	٢٥٠٨٠٠,٠٠					١- لوحات المشروع متواجدة. ٢- التقرير المبني متواجد. ٣- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة. ٤- السيارات موجودة . ٥- مكتب جهاز الاشراف متواجد . ٦- البرنامج الزمني موجود. ٧- وثيقة التأمين موجودة.	
٢	أعمال إنشاء طبقة اساس ميثب و ذلك باعادة تنوير طبقات الاساس و الاسفلت القلعة معا بسمك ٢٥ سم طبقا للشروط و المواصفات العامة و الخاصة و شروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٠٠٠٠	.	٥٨			٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	٢٣٢٠٠٠٠,٠٠						
٣	أعمال توريد و إضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات و اضاف بالنسبة المقررة للخطة التصميمية طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	بالطن	١١٢٤,٥٥	.	٢٠٦٠			٩٤٠,٥٠	٠,٠٠	٩٤٠,٥٠	١٩٣٧٤٣٠,٠٠						
٤	أعمال رش طبقة تشريب من البنتونين السائل متوسط الظاير (M.C30) بمعدل ١,٢ كم ^٢ /م ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام مكها وتنظيفها جيدا وذلك طبقا لاصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٦٠٠٠٠	.	٣١,٥			٣٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥٠٠,٠٠	١٢٤٤٢٥٠,٠٠						
٥	بالمتر مسطح أعمال رش طبقة لاصقة من البنتونين السائل سريع الظاير (RC3000) بمعدل ٠,٤ كم ^٢ /م ترش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام مكها وتنظيفها جيدا وذلك طبقا لأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٤٩٩٧,٨٦	.	١٠,٧٥			٨٢٥٠,٠٠	٦٦٥٠,٠٠	١٤٩٠٠,٠٠	١٦٠١٧٥٠,٠٠						
٦	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية (٣ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التوصيلية والطاغات العرضية التوجيهية والرسومات التوصيلية المعتمدة وأصول الصناعة والمواصفات المعتمدة للمشروع وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٦٥٠٠٠	.	١٦١,٥			٤٨٠٠٠,٠٠	١٠٩٠٠,٠٠	٥٨٩٠٠,٠٠	٩٥١٢٣٥٠,٠٠						
الإجمالي											١٥٤٢٥٠٠٠,٠٠						
الإجمالي بعد خصم ٠,٥ %											١٥٣٤٧٨٧٩,٩٨						

ملاحظات

مهندس شركة المقاولات المنفذه
الاسم : م/ محمد اسامة
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
مدير عام الصيانة : م/ محمود عبد الغني
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م/ محمد سمير يوسف
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع :

٩١, ١٥٣٤٧٨٧٩
١٣٥٥٥٥. ١, ٦٦

١٨٥٥٦٧٨, ٣٥

الاستاذ

٩١, ١٣٣, ٩١

٣١, ١١٠٣٦, ١١

٧٠, ١٠٨, ٣٣

مؤيد و مولد

مؤيد و مولد

١٣٥٥٧٩, ٣٥

١٦١٧٣٩٩,



رئيس
مؤيد و مولد
مؤيد و مولد

مؤيد و مولد



مشروع : اعادة رصف طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

تنفيذ :- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	2	3	4	6	7	9
العملية	مسطح الكشط	مسطح طبقة الأساس المثبت	وزن الأسمنت المضاف	مسطح التشريب	مسطح اللصق	مسطح السطحية
1 طريق أبنوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري (القطاع الثاني) بطول ٥ كم	٠,٠٠	٤٢١٩٨,٠٠	٩٩١,٦٥	٤١٨٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤١٨٤٨,٠٠
2 أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الغربي ملوي / ديروط (القطاع الثالث) مركز أبو قرقاص محافظة المنيا بطول ١١ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر	٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
3 أعمال صيانة محور ملوي	٢٠٩٨,٨٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٤,٦٥
4 كمين الصفا بالمنيا	٣٢٥٣,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٣,٠١	٣٢٥٣,٠١
5 المنطقة الجنوبية	٥٨٣١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٣١,٠٠	٥٨٣١,٠٠
5 طريق الدائري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩٧,٠٠	٧٩٩٧,٠٠
5 صيانة طرق المنطقة السابعة بأسبوط (خفر)	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥١,٠٦
الإجمالي* ١٠٠%	١٦١٨٢,٨٩	٤٢١٩٨,٠٠	٩٩١,٦٥	٤١٨٤٨,٠٠	١٧٠٨١,٠١	٦٠١١٤,٧٢

مهندس الهيئة

١/م



مهندس الشركة

١/م