

الهيئة العامة للطرق والكباري
ادارة المركزة
العقد رقم ٧٨٨ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣

(٤) مستخلص ختامي



عن عملية تنفيذ أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
قطاع حلوان - ١٥ مايو لتنفيذ المسافة من ٣٠.٦ كم اتجاه الاوتستراد بالامر المباشر
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/٠٧/٤
مع مكتب ابراهيم نصار حسن للمقاولات العامة

| رقم البند | نوع العمل | الفئة (قرش / جنيه) | كمية البند بالمقاييس | الوحدة | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة | جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان | جارى ام نهائى | استقطاع او جزء | باقي بعد الاستقطاعات | ملاحظات |
|--|--|----------------------|-------------------------|--------|---------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------|--|
| ٢-٧ | بالمرتكب اعمال قطع باى وسيلة في تربة صخرية صلبة | ٩٥ | ١٦٦٧٠.٧ | ٢م | ١٦٦٧٠.٧ | ٠٠٠ | ١٥٨٣٧١٦.٥ | ١٥٨٣٧١٦.٥ | خنائي | ١٦٦٧٠.٧ | الحفر في صخر و البند يشمل الحفر حتى المناسيب المطلوبة ويشمل دمك قاع الحفر للوصول الي اقصى كثافة و ازالة اي تربة مفككه او ردم ان وجدت و نقل ناتج الحفر الى المكان المحدد بالموقع و نقل ناتج الحفر الزائد الى الاماكن المعتمدة و المخصصة لنقل ناتج الحفر خارج الموقع طبقا للرسومات و المواصفات و توصيات تقرير الجسات و تعليمات الاستشاري . |
| ٢-٣ | لمسافة نقل بين الكسارة وموقع الردم حوالى ١ كم | ٨٦ | ١٢١٥٧٢.٧٦ | ٣م | ١١٧٤٨٤.٧٦ | ٤٠٨٨ | ١٢١٥٧٢.٧٦ | ١٠٤٥٥٢٥٧.٣٦ | ٠٠٠ | ١٠٤٥٥٢٥٧.٣٦ | أعمال ردم (Embankment) و تشغيل بنواجح الحفر وذلك بعد تحقيق المواصفات العامة من حيث الصلاحية والتدرج وذلك باستخدام الكاسور علي ان يتم التأكيد ان الناتج مطابق التدرج والمقاسات المطلوبة لاختبار المناخل وتصنيف التربة والمعدة من قبل استشاري المشروع للهيئة وعلي ان يتم الدملك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة طبقا لمواصفات المشروع مع الالتزام بأخذ الموافقات الالزمة قبل البدء من المنطقة المشفرة بعد تحديد صلاحية ناتج الحفر من عدمه لاستخدام المواد كبديلة لطبقات الردم (Embankment) من جهاز الاشراف وتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل بين الكسارة وموقع الردم لمتوسط ١ كم يتم احتساب علاوة ١٤٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة . |
| الاجمالي | | | | | | | | | | | |
| اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | | | |
| اجمالي قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | | | |
| اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | | | | | | | | | |
| ما سبق صرفه | | | | | | | | | | | |
| اجمالي قيمة المستخلص الختامي | | | | | | | | | | | |
| ١٢٠٣٨٩٧٣.٨٦ | | | | | | | | | | | |
| ١١٦٨٧٤٠.٥٦ | | | | | | | | | | | |
| ٢٥١٥٦٨ | | | | | | | | | | | |
| ١٢٠٣٨٩٧٣.٨٦ | | | | | | | | | | | |
| ٠٠٠ | | | | | | | | | | | |

اقر بأن هذه الحساب صحيح ومضبوط وان المتبلغ المبين يظهره سبق صرفها للمقاول تحرير في ٢٠٢٣/٠٧/٢٣

مدیر عام ممشروعات
الطرق
والادارية
م/مشيرة السيد

مهندس المشروع
العام
(SYSTRA)
م/اصطفى عبد الجود
م/اسلام محمد
٢٠٢٣/٠٧/٢٣
٢٠٢٣/٠٧/٢٣

استشاري المشروع
SPECTRUM CONSULTING
م/احسن محمود
م/عاطف حمدي
٢٠٢٣/٠٧/٢٣
٢٠٢٣/٠٧/٢٣

مهندس الشركة
م/احمد شحاته
٢٠٢٣/٠٧/٢٣
٢٠٢٣/٠٧/٢٣

رئيس الادارة المركزية مهندس / نصر مجد طبيخ

يعتمد

التوكيل /

