

استناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطر الكهربائي السريع
 (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين - مطروح)
 قطاع (وادي النطرون - برج العرب) أعمال الردم
 تنفيذ المسافة من الكم ٣٠٩,١٦٠ إلى الكم ٣٠٩,٨٠٠ بطول ٦٤٠ كم (بالأمر المباشر)
 تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"
 مستخلص (١) جاري
 رقم العقد (٢٠٢٤/٣٠٢٣/٠١٣)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/٧/٢٩

رقم بند	بيان الأعمال		الوحدة	الكمية طبقا للتقنية	مقدار العمل حسب جدول المواصفات	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مستطاع أو محر	القيمة المستطاعة بعد الاستطاعة		ملاحظات	
	متر	جنية							متر	جنية	متر	جنية

بند (١-١)	بالتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اربة مطبقة للمواصفات وتغليفها باستخدام الات التسموية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مشوب ٢٠ متر وبسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال النسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالهياض الضوئية للوصول الى نسبة ارفعوية المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جنية (95%) من الكثافة الجنية القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للتصميمية والكمات العوضية للمواصفات والرسومات التنفيذية المعتمدة والناتج بجمع مشتكله طبقا لأصول الصانعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جبال الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - السعر يشمل قيمة المدة المحجزة.											
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمواصفة بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨											
	علاوة بند (١-١)	علاوة مسافة النقل ١٤١ كم.		٣م	٣٤٥٥٠,٠٠	١١٧,٥٠	١١٧,٥٠	١٧٦٨٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٨٣٧٥,٠٠	١٧٦٨٣٧٥,٠٠	١٧٦٨٣٧٥,٠٠
	علاوة بند (١-١)	علاوة مسافة النقل ١٣٩ كم.		٣م	٣٨٧٠,٠٠	١٩٤,٦٠	١٩٤,٦٠	٣٨٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٧٠,٠٠	٣٨٧٧٠,٠٠	٣٨٧٧٠,٠٠
	علاوة بند (١-١)	علاوة مسافة النقل ١٠٦ كم.		٣م	٣٠٣٠,٠٠	١٤٥,٦٠	١٤٥,٦٠	٤١٦٤١٦,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٤١٦,٠٠	٤١٦٤١٦,٠٠	٤١٦٤١٦,٠٠
علاوة بند (١-١)	علاوة مسافة النقل ١٠٦ كم.		٣م	٣٤٥٥٠,٠٠	١٣٠,٠٠	١٣٠,٠٠	١٥٥٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٦٥٠,٠٠	١٥٥٦٥٠,٠٠	١٥٥٦٥٠,٠٠	

إم احمد جلال

مكتب جبال الاشراف مكات مكات
 المعلومات الإحصائية مكات
 الاوقات المشروع مكات
 المهندس مكات
 مسئول تأمين سلامة المرور مكات
 العمل ومهندسين العمل مكات
 القفلر مكات
 اراضي خضم الجرب العملية
 الحد الأدنى من المعدات مكات
 البرامج التي التي المشروع مكات
 اراضي تطبيق تصورات القفل
 وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٢٠٢٥)
 وثيقة تأمين الناقلين سارية حتى (٢٠٢٤-٢٠٢٥)
 يتم توريد عدد ١ وحدة كذا من طقة (UPS) سعة ١٠٠٠
 البير - ٢٢٠ فوات وموافقة المنطقة بالتسليم

اجمالي المستخلص											
اجمالي ما سبق صرفته											
اجمالي المستحق											
أربع ملايين وسبعمائة واثلاث وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وتسعون جنيهاً فقط لا غير.											
٤٧٥٢١٩٥,٠٠											
٠,٠٠											
٤٧٥٢١٩٥,٠٠											

رئيس الإدارة المركزية
 منطقة غرب الدلتا
 الاسكندرية - مطروح
 عبد المنعم /
 هاني محمد محمد طه

مدير عام المشروعات (الهيئة)
 / محمد حسني فاضل
 مدير المشروع (الهيئة)
 / احمد جلال عبد السلام
 احمد جلال

الاستشاري العام (مستشار)
 / جلال إبراهيم
 تمت المراجعة الفنية فقط

استشاري (مكتب أدب / خالد قنديل)
 / هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
 / احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
 / محمد قاضي الفيل
 أورانج للاستيراد والتصدير
 ORANGE CO
 EXPORT&IMPORT

المكتب الاستشاري الهندسي
 (أ.د. / خالد قنديل)
 مدير المشروع: م. / هشام محمد صبري
 مشروع: اقتطار الكهربي السبع
 القطر الرابع (الإسكندرية)

أورانج للاستيراد والتصدير
 ORANGE CO
 EXPORT&IMPORT
 ٢٠٢٤/١١/٢٢