

تم السفر طبقاً للبرمجة الشخصية
المعدة وطبقت التعليم المعتمد عديداً
لورى الحبيب داخل المحل.

20/11/2019
Handwritten signature


(مصار القطار من كم ١٤٩+٠٠٠ الي كم ١٥٦+٤٨٠)

تم الاستعانة طوعاً للوهبة الشفعية
المشتملة وقيمة البيع المصروفة لـ
أ. ب. ب. داخل المحطة. اهـ

رقم البند	نوع العمل	الوقت		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكباري													
أ - أعمال البر													
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عليه للأساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المقعدة على ألا يقل لجهك الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ و ٢٠٠ كجم/م ^٣ لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ .	١٨٥٧,٢٤	٠	م ^٣	٨٥٠٠	٣٦٠١	٠	٣٦٠١	جارى	٠	٦٦٨٧٩٢١,٢٤	٠,٠٠	٦٦٨٧٩٢١,٢٤
٤٤	بالمتر المكعب توريد وحمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالمتر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ١٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عدى واستخدام اشغلات خاصة و تدفق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٥٠ كجم/م ^٣ .	٣٣٦٦,٩٠	٠	م ^٣	٩٠٠٠	٢٦٦٠١	٦٣٠	٢٧٢٣١	جارى	٠	٩١٦٦٢٨١,٠٣	٠,٠٠	٩١٦٦٢٨١,٠٣
٤٤	علاوة استخدام خرسانة كتلة Large Pour باستخدام اسمنت CEM III شامل عزل الفرم المعينة من الخارج و استخدام الفتق و المياه الباردة أثناء تنتاج الخرسانة للتحكم في درجة حرارة الخرسانة أثناء الصب.	٥٠٤,٤٥	٠	م ^٣	٩٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جارى	٠	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠
٤٥	بالمتر المكعب اصمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاساسه و التيجان و الاتكاف باستخدام قرم مصطنع بأجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ١٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عدى واستخدام اشغلات خاصة والبند لايشمل حديد التسليح .												
٤٥	ارتفاع من ٦,٠٠١ م حتى ٩ م	٤٢٧٤,٩٥	٠	م ^٣	١٠٠٠٠	٣٣٧	٢١	٣٥٨	جارى	٠	١٥٣٠٤٣٢,١٠	٠,٠٠	١٥٣٠٤٣٢,١٠
٤٥	ارتفاع من ٩,٠٠١ م الى ١٢ متر.	٤٤٧٦,٧٠	٠	م ^٣	٣١٥٠٠	٤٥٠٩	٧٦	٤٥٨٥	جارى	٠	٢٠٣٨٢٤٥٩,٨٧	٠,٠٠	٢٠٣٨٢٤٥٩,٨٧
٤٥	ارتفاع من ١٢,٠٠١ م حتى ١٥ م	٤٦٧٨,٤٨	٠	م ^٣	٦٦٠٠	٤٨٦	٠	٤٨٦	جارى	٠	٢٢٧٣٧٤١,٢٨	٠,٠٠	٢٢٧٣٧٤١,٢٨
٤٥	ارتفاع اعلى من ١٥ متر (حتى منسوب أعلى نقطة بارتفاع) ..	٤٨٨٠,٢٦	٠	م ^٣	١٥٠٠٠	٣٦٠٠	١٤٨	٣٧٤٨	جارى	٠	١٨٢٩١٢١٤,٤٨	٠,٠٠	١٨٢٩١٢١٤,٤٨
٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمادات مسافة ٥٠٠ متر مسافة الأجهاد U-SECTION بالمتر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الحصى ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم من صب بالطبقة وألا يقل محتوى الاسمنت عن ١٤٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عدى.												
٤٦	ارتفاع اعلى من ٩ م حتى منسوب اعلى الكمادات	٩٤٣٦,٥١	٠	م ^٣	١٩٨٩٠	٣٣٩	٠	٣٣٩	جارى	٠	٣١٩٨٩٧٦,٨٩	٠,٠٠	٣١٩٨٩٧٦,٨٩
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط المساعدة حتى ارتفاع ٦ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عدى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من صب بالطبقة وتقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ١٤٠ كجم/م ^٣	٣٥٥٠,٥٠	٠	م ^٣	١٥٥٠٠	١٧٩٣	٨٦	١٨٧٩	جاري	٠	٦٦٧١٣٨٩,٥٠	٠,٠٠	٦٦٧١٣٨٩,٥٠
٥١	بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR الزيدة المرونة (Ductility) في الحديد المستعمل لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار	٤١٤٧٨,٦٢	٠	طن	٥٤٤٧٧	١١٠٠٩	١٧٣	١١١٨٢	جارى	٠	٤٦٣٨١٣٩٢٨,٨٤	٠,٠٠	٤٦٣٥٠٦٧٤٦,٤٨
٥٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كرات عالية الاجهه من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الحولي للكوبري بالمتر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	١٢١٨٧,٠٧	٠	طن	٢٩٠٠	١٨	٠	١٨	جارى	٠	٢١٩٣٦٦١,٢٦	٠,٠٠	١٩٧٤٢٩٥,١٣
٥٦	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البوبوتومين والدهان وجهان على البرد	٦٤,٠٢	٠	م ^٢	٧٨٠٠٠	١٤٩٢١	٠	١٤٩٢١	جارى	٠	٩٥٥٢٤٢,٤٢	٠,٠٠	٩٥٥٢٤٢,٤٢
إجمالي أعمال البر (٣)													
إجمالي قيمة المستخلص (٣+٢+١)													
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٤)													
٦٢٠,٣٤٨,٤٨١,٤١													
٨٨٨,٨٤١,٢٥٧,٨٤													
١,٥٤٠,٧٤٥,٩٤													
٤,٣١٥,٩٣٤,٦٣													
٨٧٠,٢٧٤,٦٢٧,٦٨													
١٤,٢٥٠,٦٩٥,٥٣													

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طبع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / مصطفى عبد الجواد

م / مصطفى عبد الجواد
م / مصطفى عبد الجواد
م / مصطفى عبد الجواد

م / مصطفى عبد الجواد
م / مصطفى عبد الجواد
م / مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته
التوقيع:

مدير المشروع
المسار داخل المحطة

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع:

مدير المشروع

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع:

مدير الاشاعات
م / رانيا احمد ابراهيم

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم
التوقيع:

مدير الاشاعات
م / رانيا احمد ابراهيم

م / رانيا احمد ابراهيم
م / رانيا احمد ابراهيم
م / رانيا احمد ابراهيم