

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	إجمالي قيمة الأفعال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	حزمة مقدار الاتصال التي تمت حتى "أن" التي تمت	مقدار الأفعال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الوحدة	الفا (جنبة)	كثيرة البند بالمقاييس	نوع العمل	رقم البند
	جنبة	جنبة	جنبة									

طبقا للمقايضة بعد التفاوض

إجمالي ما سبق										إجمالي	
يراعي تطبيق نصوص التعاقد											
١	بالمتر المصطح تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اسفلت باى سمك والقة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية	٤٠٠	٢٠٠	٨	٢٠٠	٢م	٣٠	٤٠٠	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اسفلت باى سمك والقة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية	١	٢٤٠
٢	بالمتر المكعب إزالة تعديلات حوائطية (كلافتك المصنوعة من الاخشاب والطوب) باستخدام المعدات المتناسبة	٢٠٠	٢٠٠	٠	٢٠٠	٣م	٣٠٠	٢٠٠	بالمتر المكعب إزالة تعديلات حوائطية (كلافتك المصنوعة من الاخشاب والطوب) باستخدام المعدات المتناسبة	٢	٢٠٠
٦	بالمقطوعة عمل تحويلية منفردة مع توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بالمقطوعة	٤	١	٠	١	مقطوعة	٥٠٠٠٠	٤	بالمقطوعة عمل تحويلية منفردة مع توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بالمقطوعة	٦	٥٠٠
٧	بالعدد فك وإزالة اصعدة انارة و تسليمه لماكن التي تحددها الهيئة و البند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية	٤٠	٢٨	٠	٢٨	عدد	١٤٠٠	٤٠	بالعدد فك وإزالة اصعدة انارة و تسليمه لماكن التي تحددها الهيئة و البند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية	٧	٣٩٠
٨	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت وردم وتمك تقويم خاليه من الشوائب والطفله والأحلاخ والمواد الثقوبه والصعوبه والإصداغ لاصال التسويه وحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى والتجهيزات الخاصة بالموقع	٣٠٠٠	٣٨٠	٠	٣٨٠	٣م	٢٥٠	٣٠٠٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت وردم وتمك تقويم خاليه من الشوائب والطفله والأحلاخ والمواد الثقوبه والصعوبه والإصداغ لاصال التسويه وحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى والتجهيزات الخاصة بالموقع	٨	٩٥٠
٩	بالمتر العلولى أعمال الرقح المساحى للترافى والمعروضات.	١٠٠١	٦٦٣	٠	٦٦٣	م.ط	١١	١٠٠١	بالمتر العلولى أعمال الرقح المساحى للترافى والمعروضات.	٩	٧٠٣
١٢	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالتر والبند شامل ما جيبه طبقا لوصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٧٦٠	٧٠٠	٥٧	٧٠٠	م.ط	٣٥٠	٧٦٠	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالتر والبند شامل ما جيبه طبقا لوصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢	٢٦٤,٩٥٠
١٣	بالعدد نقل مكانية الخزائيق الى موقع العمل و السمر يشمل نقل المحطات والمعدات و الإزاش اللازمة و يشمل فك و نقل المكنية بالمحطات الى خارج الموقع (الرجه البحرى)	٣	٢	٠	٢	عدد	٢٤٤٨٠٠	٣	بالعدد نقل مكانية الخزائيق الى موقع العمل و السمر يشمل نقل المحطات والمعدات و الإزاش اللازمة و يشمل فك و نقل المكنية بالمحطات الى خارج الموقع (الرجه البحرى)	١٣	٤٨٩,٦٠٠
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خزانق قطر ١٠٠ سم وحمل تشغيل ٢٢٠ طن طبقا للرسومات والمواصفات مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى لا يقل المحتوى الاسمتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٨٠ كجم/م ^٣	٤٧٠٠	٢٩٨٥	٠	٢٩٨٥	م.ط	٣١٥٠	٤٧٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ خزانق قطر ١٠٠ سم وحمل تشغيل ٢٢٠ طن طبقا للرسومات والمواصفات مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عادى لا يقل المحتوى الاسمتي عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٨٠ كجم/م ^٣	١٤	٩,٤٠٢,٧٥٠
٢٤	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى انواع التربة (عدا المتسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمعق المطلوب لزوم الأساسات	٧٠٠٠	١٥٠٠	١٢٠٨	١٥٠٠	٣م	٤٥	٧٠٠٠	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى انواع التربة (عدا المتسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمعق المطلوب لزوم الأساسات	٢٤	١٢١,٨٦٠
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخزائيق المصنوعة للقواعد المساحة بالمعق المطلوب لزوم الأساسات طبقا للمنسوب الصالح للأساس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بترسومات التنفيذية	٢٥٠٠	١٤٦٢	٠	١٤٦٢	٣م	٨٥	٢٥٠٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخزائيق المصنوعة للقواعد المساحة بالمعق المطلوب لزوم الأساسات طبقا للمنسوب الصالح للأساس حسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بترسومات التنفيذية	٢٥	١٢٤,٣٧٠
٢٦	بالمتر المكعب حفر استخففى بمعدله يويه فى أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب والقياس التختفى طبقا للرسومات التنفيذية	١٠٠٠	٤٨٤	٠	٤٨٤	٣م	٨٥	١٠٠٠	بالمتر المكعب حفر استخففى بمعدله يويه فى أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب والقياس التختفى طبقا للرسومات التنفيذية	٢٦	٤١,١٤٠
٢٧	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقه إخلال بترية من السن والرمل بنسبة (٢:١) على طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم بعد الدمك	٣٠٠٠	٧٣٢	٠	٧٣٢	٣م	٢٥٠	٣٠٠٠	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقه إخلال بترية من السن والرمل بنسبة (٢:١) على طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم بعد الدمك	٢٧	١٨٣,٠٠٠
٢٨	بالمتر المكعب أعمال الردم الموقت بالترية صلابة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخزائيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي	٨٠٠٠	٢٠٠٨	٠	٢٠٠٨	٣م	٩٠	٨٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال الردم الموقت بالترية صلابة حتى منسوب سطح الطريق لعمل الخزائيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي	٢٨	١٨٠,٧٢٠
٢٩	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بعمققة المقبول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم	١٠٠٠	١٦٣	٠	١٦٣	٣م	١٢٠	١٠٠٠	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بعمققة المقبول للأساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم	٢٩	١٩,٥٦٠
٣٠	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى	٨٠٠	٣٨٠	٠	٣٨٠	٣م	١٥٠٠	٨٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الإنشائية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى	٣٠	٥٧٠,٠٠٠
٣٢	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخانات و الأساسات و البلاطات الإنشائية و كافة العناصر الإنشائية المطلوبة على أن يكون الخط و المسك ميكانيكى	٣٥٠٠	١٧٢١	٠	١٧٢١	٣م	٢٢٠٠	٣٥٠٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخانات و الأساسات و البلاطات الإنشائية و كافة العناصر الإنشائية المطلوبة على أن يكون الخط و المسك ميكانيكى	٣٢	٣,٧٨٦,٢٠٠
٣٢	إ- علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة اجهاد الى ٣٥٠ كجم/م ^٣	٣٥٠٠	١٧٢١	٠	١٧٢١	٣م	٦٥	٣٥٠٠	إ- علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة اجهاد الى ٣٥٠ كجم/م ^٣	٣٢	١١١,٨

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة مهندس الهيئة

عن استشاري الهيئة
م/ مصطفى عزام

م / مصطفى عزام

20 June

م/أحمد الشرنوبلي
التوقيع:

اقرأ بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير المشروع /

زبان

١٣/٤ وقط التوبع

6

تنفيذ شركة :
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
وبمثالها :

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٢/٠٨/٣١)
المقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٥)
مشروع إنشاء محور كوبري البرجات أعلى الريح البحري

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الثالثة عشر

مستخلص جاري رقم (٧)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الافت (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن			استقطاع أو حجز		البقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه		
اجمالي ما سبق																
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات															
٣٣-أ	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٩٠٠	٢٨٠٠	م ^٣	٥١٢	٢	٥١٤	جاري	١,٤٣٩,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	١,٤٣٩,٢٠٠	٠	
٣٣-ب	ب - ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٤٥	٢٩٠٠	م ^٣	٣٠	٠	٣٠	جاري	٨٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٨٧,٠٠٠	٠	
٣٣-ج	ج - ارتفاع حتى ٨ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٣٠	٣٠٠٠	م ^٣	٨	٠	٨	جاري	٢٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٤,٠٠٠	٠	
٣٣-د	د - ارتفاع حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	١٠	٣١٠٠	م ^٣	١	٠	١	جاري	٣,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٣,١٠٠	٠	
٣٤	بالمتر المكعب اصعمال خرسانة مسلحة للأعمدة الكوبري و الهياكل مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي وجهه كسر لا يقل عن ٤٥٠ سم /م ^٣ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم /م ^٣															
٣٤-أ	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	١٠٠٠	٢٩٠٠	م ^٣	٥٦٢	٠	٥٦٢	جاري	١,٦٢٩,٨٠٠	٠	٠	٠	٠	١,٦٢٩,٨٠٠	٠	
٣٥	بالمتر المكعب خرصة FAIR FACE مسلحة لزوم الطاق المستوفي شمل البلاطة السفلية والهيكل العلوية وكوبستها															
٣٥-أ	أ - ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٢٠٠٠	٣٠٩٠	م ^٣	٨٦٠	٢٩	٨٨٩	جاري	٢,٧٤٧,٠١٠	٠	٠	٠	٠	٢,٧٤٧,٠١٠	٠	
٣٥-ب	ب - ارتفاع حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	٢٠٠٠	٣١٩٠	م ^٣	١٠٤٨	٤٤	١٠٩٢	جاري	٣,٤٨٣,٤٨٠	٠	٠	٠	٠	٣,٤٨٣,٤٨٠	٠	
٣٥-ج	ج - ارتفاع حتى ٨ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	١٤٠٠	٣٢٩٠	م ^٣	٦٠٠	٢١	٦٢١	جاري	٢,٠٤٣,٠٩٠	٠	٠	٠	٠	٢,٠٤٣,٠٩٠	٠	
٣٥-د	د - ارتفاع حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات	٦٠٠	٣٣٩٠	م ^٣	٣٥	٣٥	٣٣٥	جاري	١,١٣٥,٦٥٠	٠	٠	٠	٠	١,١٣٥,٦٥٠	٠	
٣٥-و	و - علاوة زيادة محتوى اسمنتى الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة الجهد الى ٥٥٠٠ كجم/م ^٣ + اضافات خاصة طبقا لأعمال استشاري الهيئة والأدارة المركزية لبحوث الكباري.	٦٢٥٠	٧٥	م ^٣	٢٧٧٨	١٥٩	٢٩٣٧	جاري	٢٢٠,٢٧٥	٠	٠	٠	٠	٢٢٠,٢٧٥	٠	
٣٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب والأجهد ، ارتفاع حتى ٦متر	٧٢٠	٣٧٠٠	م ^٣	٢٧٦	٢١	٢٩٧	جاري	١,٠٩٨,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٩٨,٩٠٠	٠	
٣٦-د	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب والأجهد ، علاوة زيادة محتوى	٥٣٠	٧٥	م ^٣	٢٧٦	٢١	٢٩٧	جاري	٢٢,٢٧٥	٠	٠	٠	٠	٢٢,٢٧٥	٠	
٣٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي محتوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ وجهد لا يقل عن ٤٥٠ سم/كجم/م ^٣	٣٠٠٠	٢٩٠٠	م ^٣	١٤٣٨	٠	١٤٣٨	جاري	٤,١٧٠,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٤,١٧٠,٢٠٠	٠	
٣٩-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواط الساتدة فوق منسوب ظهر المخدات والكوبسات فوق الحواط حتى ارتفاع ٦ متر	٦٠٠	٢٧٠٠	م ^٣	٢٤٦	٠	٢٤٦	جاري	٦٦٤,٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٦٤,٢٠٠	٠	
٣٩-ج	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواط الساتدة فوق منسوب ظهر المخدات والكوبسات فوق الحواط زيادة محتوى	٦١٠	٦٥	م ^٣	٢٤٦	٠	٢٤٦	جاري	١٥,٩٩٠	٠	٠	٠	٠	١٥,٩٩٠	٠	
٤٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط حديد تسليح من الصلب ١٠/٤٠ الطول من ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	٥٤٢٥	٢٦٥٠٠	طن	٢٤٧٩	٠	٢٤٧٩	جاري	٦٥,٦٩٣,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٥,٦٩٣,٥٠٠	٠	
٤٦	بالمتر المربع توريد و عمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس أكثريك مانعة للتلفانية لتزول جسم الكوبري مايزوم نهو العمل نهو كاملا	٤٥٠٠	٥٠	م ^٢	١٦٠٠	٦٦٩	٢٢٦٩	جاري	١١٣,٤٥٠	٠	٠	٠	٠	١١٣,٤٥٠	٠	
٥٠	بالمتر المسطح توريد و تشغيل وعزل طبقة عازله من البتومين و الدهان و جهان على البراد و السور يشمل كل مايزوم نهو العمل نهو كاملا	٢٢٠٠٠	١٠٠	م ^٢	٣٠,٣٣	٠	٣٠,٣٣	جاري	٣٠,٣٠٠	٠	٠	٠	٠	٣٠,٣٠٠	٠	
٥٢	بالمتر المسطح اصعمال خمسة لقواعد المعجى المائى و الهيكل العلوى	٩٠٠	٢٨٠٠	م ^٢	٤٦٥	٠	٤٦٥	جاري	١,٣٠٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١,٣٠٢,٠٠٠	٠	
٥٣	بالمتر الطولي تنفيذ خزانق قطر ١٠٠ سم بالمعجى المائى وحمل تشيقل ٣٢٠ طن طبقا للرسومات والمواصفات	٩٧٨	٤٤٠٠	م ^٢	٩٧٢	٠	٩٧٢	جاري	٤,٢٧٦,٨٠٠	٠	٠	٠	٠	٤,٢٧٦,٨٠٠	٠	
٥٤	بالمتر الطولي تنفيذ خزانق قطر ١٢٠ سم بالمعجى المائى وحمل تشيقل ٤٥٠ طن طبقا للرسومات والمواصفات	٧٥٠	٥٧٧٠	م ^٢	٧٢٧	٠	٧٢٧	جاري	٤,١٩٤,٧٩٠	٠	٠	٠	٠	٤,١٩٤,٧٩٠	٠	
٥٥	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (ضلاف معننى) بارتفاع حتى منسوب اسفل المخدة	١٤٧	٣٠٥٠٠	طن	١٤٦	٠,٩٧١	١٤٦,٩٧١	جاري	٤,٤٨٢,٦١٦	٠	٠	٠	٠	٤,٤٨٢,٦١٦	٠	
٥٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية داخل المعجى المائى والجزيرة محتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣	٧٠٠	٢٦٠٠	م ^٣	٦٦٤	٠	٦٦٤	جاري	١,٧٢٦,٤٠٠	٠	٠	٠	٠	١,٧٢٦,٤٠٠	٠	
الاجمالي																

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات
التوقيع :

مهندس الهيئة
التوقيع :

مهندس الهيئة
التوقيع :

عن إستشاري الهيئة
م/ مصطفى عزام

التوقيع :

أقر بصحة ذلك : الشركة المتفذة

التوقيع : احمد الشرنوبى

التوقيع : محمود جمال قطب

مدير عام المشروعات
التوقيع :

مهندس الهيئة
التوقيع :

عن إستشاري الهيئة
م/ مصطفى عزام

التوقيع :

التوقيع : احمد الشرنوبى

التوقيع : محمود جمال قطب

الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري
تنفيذ شركة :
وميلها :
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٣/٠٨/٣١)
مستخلص جاري رقم (٧)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الثالثة عشر

ملاحظات	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إجمالي	جاري أم نهائي	جولة مقدار الاتصال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراءه	الوحدة	القياس (جنيه)	كمية البند بالمقاييس	نوع العمل	رقم البند
	البقي بعد الإستهلاك	إستهلاك أو حجز	جنيه									
	١١٦,٤٣٠,٦٧٤	٠	١١٦,٤٣٠,٦٧٤							اجمالي ما سبق		
	٣٥٣,٤٣٠	٠	٣٥٣,٤٣٠	جاري	٩٩	٠	٩٩	م ^٣	٣٥٧٠	٢٠٠	بالمنز المكعب اتصال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والإختلاف بالمجري المالي يحتوي استنف لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ مع الدمك الميكانيكي جيدا والسو يشمل المعدات المالية اللازمة للخدمة والسب	٥٧
	٩٤٣,١٩٠	٠	٩٤٣,١٩٠	جاري	٢٥٧	٧	٢٥٠	م ^٣	٣٦٧٠	٢٦٠	بالمنز المكعب اتصال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعصدة الكوبري و الهوامات بالمجري المالي ومحتوى استنف لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣	٥٨
	١,٣٢٢,٢٠٠	٠	١,٣٢٢,٢٠٠	جاري	٦٠١	٦٠١	٠	م ^٣	٢٢٠٠	١٠٠٠	بالمنز المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة للبلطات الطولية اعطي الكمرات العلوية اعطي الكمرات سبلة الصب و اعطي الكمرات المعنبة اجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ و محتوى استنف لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣	٥٩
	٧٨,١٣٠	٠	٧٨,١٣٠	جاري	٦٠١	٦٠١	٠	م ^٣	١٣٠	١٠٠٠	بالمنز المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة للبلطات الطولية اعطي الكمرات العلوية اعطي الكمرات سبلة الصب و اعطي الكمرات المعنبة ب- علاوة زيادة محتوى الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد ٥ سم/سم ^٢ +اضافات	٥٩-ب
	٩٠١,٦٠٠	٠	٩٠١,٦٠٠	جاري	١٨٤	٠	١٨٤	م ^٣	٤٩٠٠	٢٥٠	البند : بالمنز المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطع الصنوقي وكوبستاته حسب الاجهاد	٦٠
	١١,٩٦٠	٠	١١,٩٦٠	جاري	١٨٤	٠	١٨٤	م ^٣	٦٥	٢٥٠	أ- علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣	٦٠-أ
	٢١,٥٧٤,٥٥١	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٧٤,٥٥١	جاري	٨٥٤,٦١٣	٢١٣,٦١٣	٦٤١	طن	٢٧٠٠٠	٨٦٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجري المعالي و رس اسياخ حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ طول حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	٦١
يتم مراعاة وحجز مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠٠ لنحو الأعمال	٢٥,٠٦٨,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٥٦٨,٠٠٠	جاري	٥٤٤	٥٩	٤٨٥	طن	٤٧٠٠٠	٥٤٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشمول ٥٢ كوبري للاجراء المعنبة بالمجري المالي.	٦٣
	٢٣٠,٦٢٢	٠	٢٣٠,٦٢٢	جاري	٦,٧٨٣	٦,٧٨٣	٠	طن	٣٤٠٠٠	٢٥	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجفف لزوم البلاطة العلوية اعلى البليجات المعنبة	٦٤
	١٤٠,٤٠٠	٠	١٤٠,٤٠٠	جاري	٩٣٦	٠	٩٣٦	م ^٢	١٥٠	٣٠٠٠	بالمنز المربع توريد وصل دهانات مضادة للأكسدة لأكسرك متانة للتقنية لعزل جسم الكوبري في المجري المالي	٦٥
	١٨,٣١٥	٠	١٨,٣١٥	جاري	٥٥٥	٣٥٥	٢٠٠	م ^٢	٣٣	١٤٧٧	بالمنز المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جوتكستابل ب- عتلفة ٣٠٠ جم/م ^٢	٧٢-ب
	٧,٩٢٠	٠	٧,٩٢٠	جاري	٢٤	٠	٢٤	م ^٢	٣٣٠	٤٠٠	بالمنز الطولي توريد وتركيب واختير عدايات PVC باقطر مختلفة ب- مسورة ٦ بوصة	٩٤-ب
	١٦٧,٠٨٠,٩٩٢	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٦٩,٠٨٠,٩٩٢	الاجمالي								

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفذة

مدير المشروع /

م/ أحمد الشرنوبني

التوقيع : 

التوقيع : 

م/ محمود جمال قطب

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الهيئة

التوقيع : 

مهندس الهيئة

التوقيع : 

مدير عام المشروعات

التوقيع : 



الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري
تنفيذ شركة :
شركة النيل العامة للطرق الصحراوية
وبمثليها :

مشروع إنشاء محور كوبري البريجات أعلى الرياح البحري
العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٥)
من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٢/٠٨/٣١)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الثالثة صخر

مستخلص جاري رقم (٧)

رقم البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	القياس (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	اجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن			استقطاع أو حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه			
اجمالي ما سبق														
	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التوبرين طبق المواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات												١٦٧,٠٨٠,٩٩٢	
٩٩	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوارب		٤٠	عدد	٢٠	٠	٢٠	جاري					٢٠٠,٠٠٠	
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوارب		٦٤	عدد	٣٣	٠	٣٣	جاري					٧٧٥,٥٠٠	
	د - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوارب		٤١	عدد	٢٥	٠	٢٥	جاري					٩٣٧,٥٠٠	
	هـ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوارب		٦	عدد	٦	٠	٦	جاري					٤١٤,٠٠٠	
	بالعقود عليه عمل دراسة هندسية للبرج البحري الملاحي لتحديد امكان الاعمال المناسبة للكوبري		١	مقطوعة	١	٠	٠	١	جاري					٢٨٧,٥٠٠
الاجمالي														
*	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لزوم جميع العناصر.		٥٤٢٥	طن	٢٠	٢٠٠	٢٠٠	جاري						
١-٩٩	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوارب		٤٠	عدد	٠	٠	٠	جاري						
٩-٩٩	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوارب		٦٤	عدد	٠	٠	٠	جاري						
د-٩٩	د - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ طن بجوارب		٤١	عدد	٠	٠	٠	جاري						
الاجمالي														
	اجمالي قيمة الأعمال		١٦٩,٦٩٥,٤٩٢										١٦٩,٦٩٥,٤٩٢	
	اجمالي قيمة الأعمال السابقة		١٦٠,٨٥٩,٤٥٨											
	قيمة مستخلص جاري رقم (٧)		٨,٨٣٦,٠٣٤											
	اجمالي قيمة الأعمال		١٦٩,٦٩٥,٤٩٢											
	اجمالي قيمة الأعمال السابقة		١٦٠,٨٥٩,٤٥٨											
	قيمة المستخلص الحالي جاري رقم (٧)		٨,٨٣٦,٠٣٤											
يعتمد:														
من الشركة المنفذة : م/ أحمد الشرنوبى			أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها			سبق صرفها الى المقاول			مدير عام المشروعات :			رئيس الإدارة المركزية		
من الاستشاري : م/ مصطفى عزام			تت المراجعة كانت في المنطقة			م/ كادرم امام			للمنطقة الثالثة عشر (السحيرة كفر الشيخ)			مهندسين / مجدي عبدالسلام		
مهندس / أحمد أبو ذقفة			مهندس / محمد مصطفى عزام			مهندس / محمد مصطفى عزام			مهندس / محمد مصطفى عزام			مهندس / محمد مصطفى عزام		
من الهيئة			من الهيئة			من الهيئة			من الهيئة			من الهيئة		