

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال طبقات الردم)

في المسافة من الكم.٨٩٠+٣٠٠ إلى الكم ٧٠٠+٣٠١ بطول ٨١٠ كم

مستخلص (٢) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٧٩٩-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٣-١٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش		
بند ١-	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختيارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	٩٩.٠٠	م٣	٣٧١٣٠,٠٠	٢٣٤٥٠,٠٠	٢٣٤٥٠,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٣-١٢-٢٠٢٤ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٣-١٢-٢٠٢٤ احمد جلال	
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٣.٣٠	م٣	٧٩٠,٠٠	٠.٠٠	٧٩٠,٠٠	٧٩٠.٠٠	٠.٠٠	٨٩٥٠٧	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٨٩٥٠٧,٠٠	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٦.٩٠	م٣	٢٢٥٠,٠٠	٠.٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٣٠٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٣٠٢٥,٠٠	
	السعر خلال شهر أبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٧.١٠	م٣	١٧٩٠,٠٠	٠.٠٠	١٧٩٠,٠٠	١٧٩٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٩٦٠٩	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٩٦٠٩,٠٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٧.٥٠	م٣	٣٢٣٠٠,٠٠	٠.٠٠	١٩٩٩٥,٠٠	١٩٩٩٥.٠٠	٠.٠٠	٢٣٤٩٤١٢.٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٣٤٩٤١٢.٥٠	
	علاوه مسافه نقل الاتريه ١٢٧ كم	١٧٥.٠٠	م٣	٢٩٧١٠,٠٠	١٨٧٦٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	١٩٨٦٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٧٥٥٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٧٥٥٠٠,٠٠	
	علاوه مسافه نقل الرمال ١٠٦ كم	١٤٥.٦٠	م٣	٤٩٧٠,٠٠	٤٦٩٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٤٩٦٥.٠٠	٠.٠٠	٧٢٢٩٠٤	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧٢٢٩٠٤,٠٠	
	علاوه مسافه نقل الرمال ١٢٥ كم	١٧٢.٢٠	م٣	٢٤٥٠,٠٠	٠.٠٠	٠,٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م٣	٣٧١٣٠,٠٠	٢٣٤٥٠,٠٠	١٣٧٥,٠٠	٢٤٨٢٥.٠٠	٠.٠٠	٣٢٢٧٢٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٢٧٢٥,٠٠	
اجمالي المستخلص														٧٤٣٢٦٨٢.٥٠
اجمالي ما سبق صرفه														٦٥٩٢٢٦٤.٠٠
اجمالي المستحق														٨٤٠٤١٨.٥٠ ثمانمائة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية عشر جنيها وخمسون قرشا فقط لاغير

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه" م. ٣٠٨٢

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

تحت المراجعة الفنية فقط

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: انشطار انكهربائي السريع
القطاع الرابع (الاسكندرية)

القطار الكهربائي
غرب الدلتا

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
ب. ق. ٩٠٦٥٠ - ٠٣٨ - ٨٨٠ - ٦١٨