

رقم البند	نـوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاوض		الوحدة	الكمية بالمقاييس معدلة الكميات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولا : أعمال الكبارى																
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٠	٤٢٥	م / ط	١٠٥٠	١٠٥٠	٠	١٠٥٠	جارى	٠	٤٤٦٢٥٠	٠				المهندسون متواجدة
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة الأسفلت وطبقات الأساس	٠	٦٧	م٣	٥٧٥	٥٧٠	٠	٥٧٠	جارى	٠	٣٨١٩٠	٠				مكتب العملية متواجد
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة مع نقل الناتج خارج الموقع	٠	١٨٢	م٣	٢٩٤	١٧٠	١٢٠	٢٩٠	جارى	٠	٥٢٧٨٠	٠				العلامات الإرشادية متواجدة
٦	بالمتر الطولى هدم و تكسير بردورات باى نوع مع نقل الناتج خارج الموقع إلى المقالب العمومية	٠	١٩	م / ط	٣٦٧	٣٦٥	٠	٣٦٥	جارى	٠	٦٩٣٥	٠				المعمل متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام	٠	١٠٥	م٣	٥٤٩٦	٥٤٩٥	٠	٥٤٩٥	جارى	٠	٥٧٦٩٧٥	٠				جميع المحطات بمعرفة الإدارة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	٠	٩٥	م٣	١٢١٥٠	٨٠٥٠	٤٠٥٠	١٢١٠٠	جارى	٠	١١٤٩٥٠٠	٠				
١٠	بالمتر المكعب توريد ورمد رمال نظيفة مودة من خارج الموقع حول الأساسات ...	٠	١٥٢	م٣	٨٣٥	٨٢٥	٩	٨٣٤	جارى	٠	١٢٦٧٦٨	٠				
١٢	بالعدد نقل خارجي لماكينة الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها	٠	١٥٤٠٠٠	عدد	٣	٣	٠	٣	جارى	٠	٤٦٢٠٠٠	٠				
١٣	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها	٠	٥٢٨٥٠	عدد	٦	٦	٠	٦	جارى	٠	٣١٧١٠٠	٠				
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (BORED PILES)..... قطر ٨٠ سم	٠	٢٨٣٠	م / ط	٢٦٨	٢٦٧	٠	٢٦٧	جارى	٠	٧٥٥٦١٠	٠				
١٤-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يمثاتها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	٥٥	م / ط	٢٦٨	٢٦٧	٠	٢٦٧	جارى	٠	١٤٦٨٥	٠				
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (BORED PILES)..... قطر ١٠٠ سم	٠	٣٧٦٠	م / ط	١٨٧	١٨٧	٠	١٨٧	جارى	٠	٧٠٣١٢٠	٠				
١٥-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يمثاتها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	٨٦	م / ط	١٨٧	١٨٧	٠	١٨٧	جارى	٠	١٦٠٨٢	٠				
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (BORED PILES) قطر ١٢٠ سم	٠	٤٩٦٥	م / ط	٤٢١٧	٤٢١٦	٠	٤٢١٦	جارى	٠	٢٠٩٣٢٤٤٠	٠				
١٦-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ ...	٠	١٢٤	م / ط	٤٢١٧	٤٢١٦	٠	٤٢١٦	جارى	٠	٥٢٢٧٨٤	٠				
١٧	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم وتشمل توريد الأحمال	٠	١٩٨٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	٠	١٩٨٠٠٠	٠				
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية و بدات الكمر سابق الصب.....	٠	١٩٣٠	م٣	٦٩٥	٦٩٠	٠	٦٩٠	جارى	٠	١٣٣١٧٠٠	٠				
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساندة و البلاطات الإنتقالية و قدمات النيوجيرسى.....	٠	٢٦٤٥	م٣	٣٦١٥	٣٦٠٢	٠	٣٦٠٢	جارى	٠	٩٥٢٧٢٩٠	٠				
٢٠-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يمثاتها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	٣٣٠	م٣	٣٤٠٥	٣٣٩٣	٠	٣٣٩٣	جارى	٠	١١١٩٦٩٠	٠				
٢٠-ج	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يمثاتها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	٣٨٥	م٣	٢١٠	٢٠٩	٠	٢٠٩	جارى	٠	٨٠٤٦٥	٠				
٢١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة و الأكتاف بارتفاع حتى ٦ م ..	٠	٣٤٠٠	م٣	١٣٩١	١٣٧٦	٤	١٣٨٠	جارى	٠	٤٦٩٢٠٠٠	٠				
٢١-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ ...	٠	١١٠	م٣	١٢٨٢	١٢٦٨	٠	١٢٦٨	جارى	٠	١٣٩٤٨٠	٠				
٢١-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يمثاتها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	١٦٥	م٣	١٠٩	١٠٨	٠	١٠٨	جارى	٠	١٧٨٢٠	٠				
*٢١	علاوة للمتر المكعب لأعمال توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للأعمدة و الأكتاف فوق منسوب ظهر القواعد المسلحة (المخدات) بارتفاع حتى ٩ متر .	٠	٢٠٠	م٣	٤٧٩	٤٧٤	٠	٤٧٤	جارى	٠	٩٤٨٠٠	٠				

٢/٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائرى
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاوض		الوحدة	الكمية بالمقايمة معدلة الكميات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بنود إضافية لأعمال الكبارى															
إجمالي ما قبل															
				م٣	٦٣١٠٥	٤٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
١	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية و تطهير و تمهيد الموقع العام و الفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهيو العمل على الوجه الأكمل طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (مسافة النقل ١٨ كم)	٠	٥٥	م٣	٦٣١٠٥	٤٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦٠٠٠٠			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
٢	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ رمل مثبت بالأسمنت حيث محتوى الأسمنت البورتلاندى العادى ١٥٠ كجم / م٣ رمل .	٠	٧٥٠	م٣	٢٠٤	٢٠٤	٠	٢٠٤			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
٣	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة عادية للخرصة و البردورات و محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م٣ و التشطيب الجيد بالهليكوبتر لسطح الخرسانة .	٠	١٩٥٠	م٣	١٨٥	١٨٥	٠	١٨٥			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
٤	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوى المصبوب فى الموقع cast in situe (للبلطات العلوية للأنتاق) مع إستخدام أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ و إجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٢ و السعر لا يشمل حديد التسليح .	٠	٢٩٦٠	م٣	٦٥٧	٦٥٥	٠	٦٥٥			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
٤ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يمثليها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	١١٠	م٣	٢٢٠	٢١٩	٠	٢١٩			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
٤ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يمثليها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	١٦٥	م٣	٤٣٧	٤٣٦	٠	٤٣٦			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
٥	بالعدد توريد و تركيب ركائز من النيوبرين المسلح بالأماكن الموضحة بالرسومات التنفيذية و طبقاً للمواصفات و الفئة تشمل الحقتن و إعداد الأسطح أسفل الركائز إلى اخره										٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
	أ - ركائز C4 مقاس ٣٠٠*٤٠٠*٩٤ مم	٠	٦٧٠٠	عدد	١٤	١٤	٠	١٤			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
	ب- ركائز C4 مقاس ٣٠٠*٤٠٠*١٠٥ مم	٠	٧٢٠٠	عدد	٨	٨	٠	٨			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
	ج - ركائز C4 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*١٨١ مم	٠	١٨٩٦٠	عدد	٤٤	٤٤	٠	٤٤			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
	د- ركائز C2 مقاس ٢٠٠*٤٠٠*١١٥ مم	٠	١١٠٩٠	عدد	٤	٤	٠	٤			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
	هـ- ركائز C2 مقاس ٣٥٠*٤٥٠*١٣٧ مم	٠	١٩٦١٥	عدد	١٦	١٦	٠	١٦			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
	و- ركائز C2 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*١٦٧ مم	٠	٢٤٦٥٠	عدد	٨	٨	٠	٨			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
	ح- ركائز C2 مقاس ٦٠٠*٧٠٠*١٥١ مم	٠	٤٥٧٠٠	عدد	٨	٨	٠	٨			٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩
إجمالي أعمال الكبارى (١)															
											٢٣٢,٨٩٣,٥٦٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٣١,٩٥٨,٥٦٩

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الهيئة
مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

عن إستشارى المشروع
مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حمن
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
مهندس / خالد نجيب
التوقيع /

المكتب الفنى
مهندسة / رنا محمد
التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
/ أحمد عبد الجواد
التوقيع /

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائرى
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاوض		الوحدة	الكمية بالمقايضة معدلة الكميات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بنود إضافية لأعمال الحوائط																
إجمالي ما قبل																
											١٥٧,٥٢٣,٥٢٠	٠	٠	٠	١٥٧,٥٢٣,٥٢٠	
١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات و حول جسم الكوبرى و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات إلى اخره	٠	١٥٢	م ^٣	٤٦٠٠	٤١٤٥	٤٥٥	٤٦٠٠	جارى		٦٩٩٢٠٠					
٢	بالمتر المربع أعمال توريد و عمل دهانات أسمنتية عازلة مكونة من سافيتو + أديبوند + مادة مانعة للتفادنية إلى أخره	٠	٩٠	م ^٢	١٧١٢٠	١٦٠٠٥	٠	١٦٠٠٥	جارى		١٤٤٠٤٥٠	٧٢٠٢٢٥			٧٢٠٢٢٥	استقطاع ٥٠ %
٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير UPVC ضغط ١٠ بار مخرمة لصرف الأمطار بالأقطار التالية :	٠														
	أ - مواسير قطر ٨ بوصة	٠	٢٨٥	م.ط	٨٨١	٨٨١	٠	٨٨١	جارى		٢٥١٠٨٥				٢٥١٠٨٥	
	ب- مواسير قطر ٣ بوصة	٠	٦٠	م.ط	١٧٧	١٧٧	٠	١٧٧			١٠٦٢٠				١٠٦٢٠	
إجمالي أعمال الحوائط(٢)																
											١٥٩,٩٢٤,٨٧٥	٠	٠	٠	٧٢٠,٢٢٥	١٥٩,٢٠٤,٦٥٠

عن الشركة المنفذة	عن إستشارى المشروع	عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / خالد نجيب	مهندس / عمرو حسن	مهندس / مدوح سليمان
مدير المشروع	مهندس الإشراف	مدير إدارة المشروعات
مهندس / رنا محمد	مهندس / محمد منلى	مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /
مدير عام الشؤون المالية و الإدارية	مدير عام مشروعات الدائرى	مدير عام مشروعات الدائرى
مهندس / احمد عبد الجواد	مهندس / مشيرة السيد عبد الله	مهندس / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /

٢٠٢٤ / ٤ / ٣٠ مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

١ / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائري

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع /

مدير ادارة المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الهيئة

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

عن إستشاري المشروع

مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / خالد نجيب

التوقيع /

المكتب الفني

~~مهندسة / رنا محمد~~

التوقيع

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائرى

الشركة المنفذة / شركة إنش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)

العقد رقم : ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

٧/٧

مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية بالمقايضة معدلة الكميات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه			
	رابعاً – أعمال الكهرباء															
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابلات الو مسلح (XLPE / PVC) من انتاج شركة السويدي															
	أ - قطاع ٢٥*٤ مم ٢ للتغذية بين الأعمدة	٠	٤٢٥	م / ط	٢٤٧١	١١٠٠	١٣٧١	٢٤٧١	جارى	٠					١٠٥٠١٧٥	
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ترائى بالغطاء ١٠*٢٠ سم من الصاج المجلفن	٠	٧٥٠	م / ط	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	جارى	٠					٧٥٠٠٠	
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير PVC بأقطار مختلفة															
	أ - ماسورة ٣ بوصة (لكابلات التغذية بين الأعمدة)	٠	٢٤٠	م / ط	٣٨٧٨	٢١٠٠	١٧٧٧	٣٨٧٧	جارى	٠					٩٣٠٤٨٠	
بنود إضافية لأعمال الكهرباء																
١	بالعدد فك ونقل واعادة تأهيل وتركيب عمود ائارة ارتفاع ١٢ م بذراع ٩٠ سم من مخازن الهيئة والفئة تشمل دهان العامود وتوريد وتركيب باب جديد للعمود وعدد ٤ جوايط قطر ٢٢ مم	٠	٧٠٠٠	عدد	٨٨	٦٦	٢٢	٨٨	جارى	٠					٦١٦٠٠٠	
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢*٢ مع عمل التوصيلات المناسبة	٠	١٠٠	م/ط	٤٤٠	٤٣٧	٣	٤٤٠	جارى	٠					٤٤٠٠٠	
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب ماسورة حديد (4 بوصة)	٠	٢٠٠٠	م/ط	١٢٦	٠	١٢٦	١٢٦	جارى	٠					٢٥٢٠٠٠	
٨	بالعدد تسليم وتركيب لوحة ربط من مخازن الهيئة مع عمل التوصيلات اللازمة و كل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة	٠	٢٠٠٠٠	عدد	٣	٠	٣	٣	جارى	٠					٦٠٠٠٠	
	إجمالى أعمال الكهرباء (٤)															
	إجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص الحالى للبنود رقم (١) + (٢) + (٣) + (٤)															
	القيمة الأجمالية للأعمال بالمستخلص السابق جارى رقم (٥)															
	القيمة الحالية للمستخلص جارى (٦)															
								٣,٠٢٧,٦٥٥							٣,٠٢٧,٦٥٥	
								٤٤٤,٠٣٩,٨١١	٠				١,٦٥٥,٢٢٥	٤٤٢,٣٨٤,٥٨٦		
								٤٣٢,٨٠٧,٦٤٨	٠				١,٥٥٧,٣٨٠	٤٣١,٢٥٠,٢٦٨	٠	
								١١,٢٣٢,١٦٣	٠				٩٧,٨٤٥	١١,١٣٤,٣١٨		

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن إستشارى المشروع

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفنى

الهندسة الكهربائية

مهندس الهيئة

مدير ادارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشئون المالية و الادارية

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ ضياء الدين مصطفى

/ / احمد عبد الجواد

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / محمود الشيخ

مهندس / مدوح سليمان

مهندس / أحمد يحيى

مهندس / محمد سامى

مهندس / عمرو حسن

مهندس / خالد نجيب

مهندسة / رنا محمد

