

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
ادارة العقود

ملف رقم : ٦٣٥ / ١ / ١٣

السيد المُهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد . . .

نُتشرف بـأن نرفق لسيادتكم طيه فرroc أسعار عملية إنشاء كوبرى ميت العز من كم (٥٥٠,٥٥٠) من بداية المرحلة الثانية من مشروع إنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقى (هلا - ميت غمر) .
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٧٢٢ / ٢٠٢٥ تنفيذ شركة سامكريت مصر " مهندسون ومقاولون " والمدونة بالمستخلص رقم { ١ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥ / ٣ / ١١ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام . . .

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تحرير في : ٢٠٢٥ / ٦ / ٢

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فرroc أسعار
عدد : { ١ } أستماراة ٥٠ ب.ع. ج



٤
م



تلفون: ٩٣٠٣٥٠٥ | ٥٥
فاكس: ٩٣٠٣٥٠٦ | ٥٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
طريق جمال عبد الناصر بجوار الأمن الوطنى

٢٠٢٥/٠٣/٠٩ تاريخ محضر استلام الموقع

ج	رقم المستخلص
٢٠٢٥/٠٣/١١	تاريخ المستخلص

٢٠٢٣/٠١/٠١		تاريخ القائمة الموحدة
الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ٢٠٢٥ مارس		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل
١٠٥٩,٥	٦٥٤,٥	حديد التسلیح
٥٤٣,٦	١٩٩,٥	خرسانة جاهزة
١٠٧٩,١	٥٦٦	البentonين
٦٢٠,١	٣٥٣,٦	السولار

قيمة التعويض أو الخصم المعاملات × نسب التغير	ك × (ع-ع)/ع	١٤	٤	ك	المعاملات عند تنفيذ الأعمال القياسية عند التعاق	الآرقام القياسية لأسعار الآراء عند تنفيذ الأعمال	المعاملات	نسبة الأيام الناقصة للتعديل الخاصة	عدد الأيام	الأشهر	المستخلص		بيانات التعاقد				
											قيمة الأعمال	الكمية	القنة	الوحدة	عدد	بيان البند	رقم البند بالعقد
٦١٠٢,٠٠	%٦٢,٢٦	٦٢٠,١٠	٣٥٣,٦٠	%٦٣	سولار	%١٠٠	٣١	مارس	٢٧٠٠٠	١	٢٧٠٠٠				٣	نقل ماكينة خوازيق الى الموقع	
٦٨٤٧٤,٥١	%٦٣,٧٧	٦٢٠,١٠	٣٥٣,٦٠	%٥	سولار	%١٠٠	٣١	مارس	١٨١٦٣٠	٤٤٣	٤١٠٠				٤	خوازيق بالبر قطر ١ متراً إتجاه ٣٥٠	
١٣٤٧١٤٩,٧١	%٧٤,١٧	٥٤٣,٦٠	١٩٩,٥٠	%٤٣	خرسانة جاهزة	%١٠٠	٣١	مارس								٧	أعمال حفر ميكانيكي بين الخوازيق
٣١١٦٤,٧٦	%١١٥,٠٧	٦٢٠,١٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠	سولار	%١٠٠	٣١	مارس	٢٠٦٨٠	٢٠٦٨	١٠٠	٣م				١٠	توريد وتشغيل رمل نظيف
١٢٠٥٦,٠٠	%١١٥,٠٧	٦٢٠,١٠	٣٥٣,٦٠	%٢٠	سولار	%١٠٠	٣١	مارس	٨٠٠٠	٥٠٠	١٦٠	٣م				١١	خرسانة عادية لزوم الأساسات
٦١٧٥,٢٦	%٦٧,٥٤	٦٢٠,١٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	سولار	%١٠٠	٣١	مارس								١٢	خرسانة مسلحة لزوم الأساسات
٩١٨١٨,٠٩	%١١٢,١١	٥٤٣,٦٠	١٩٩,٥٠	%٦٥	خرسانة جاهزة	%١٠٠	٣١	مارس								١٣	خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف
٢١٩٦١٧,٥٨	%٦٧,٥٤	٦٢٠,١٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	سولار	%١٠٠	٣١	مارس	٢٩١٢٧٠	١٠٢٢	٢٨٥٠	٣م				١٤	خرسانة مسلحة للهياكل
٣٢٦٥٤٢٧,٩٧	%١١٢,١١	٥٤٣,٦٠	١٩٩,٥٠	%٦٥	خرسانة جاهزة	%١٠٠	٣١	مارس								١٧	حديد تسلیح ٦٠/٤٠ طن
٥٣٥٦٤,١٦	%٦٧,٥٤	٦٢٠,١٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	سولار	%١٠٠	٣١	مارس	٧١٠٤٠٠	١٩٢	٣٧٠	٣م				١٨	طبقة عازلة من البنتونين على ابارد
٧٢٢٩٠٣,٠٤	%١٠١,٧٦	٥٤٣,٦٠	١٩٩,٥٠	%٥٩	خرسانة جاهزة	%١٠٠	٣١	مارس									
٢٨٥٢٣,٨٢	%٦٧,٥٤	٦٢٠,١٠	٣٥٣,٦٠	%١٠	سولار	%١٠٠	٣١	مارس									
٣٧١٩٥,٧٣	%٩٩٨,٣١	٥٤٣,٦٠	١٩٩,٥٠	%٥٧	خرسانة جاهزة	%١٠٠	٣١	مارس	٣٧٨٣٠,٠٠	٩٧,٠٠	٣٩٠	٣م					
٨٩٦٧٥٥,٢٠	%٦٥,٢٨	٦٢٠,١٠	٣٥٣,٦٠	%٦٧	سولار	%١٠٠	٣١	مارس									
٧١٤٦٨٦٧,٢٠	%٤٤٢,٠٨	١٠٥٩,٥٠	٦٥٤,٥٠	%٦٨	حديد	%١٠٠	٣١	مارس	١٦٩٨٤٠٠	٣٨٦	٤٤٠٠	طن					
٧٥٤,٧٠	%٦١,٥١	٦٢٠,١٠	٣٥٣,٦٠	%٦٢	سولار	%١٠٠	٣١	مارس	٤٩٩٨٠	٨٣٣	٦٠	٣م					
١١٣٢٥,٤٧	%٦٢٢,٦٦	١٠٧٩,١٠	٥٦٦,٠٠	%٢٥	بنتونين	%١٠٠	٣١	مارس									
اجمالي قيمة فرق أسعار مستخلص جاري ١																	
١٤,٢٨٠,٥٨٦																	

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مطر المختار الفقي
مطر المختار الفقي
مطر المختار الفقي

