

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٠٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة
من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ١٣ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٢٣,١٠٠ بطول ٦ كم
بالإضافة إلى أعمال كوبرى صهرجت والأعمال الصناعية عقد رقم ٤٥٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .

تنفيذ شركة سامكرىت مصر " مهندسون ومقاولون " والمدونة بالمستخلص رقم { ١٨ } شاملة المدة
من بدء العمل حتى ٢٠٢٥ / ٢ / ١٥ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٦ / ٢

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } استمارة ٥٠ ع. ج.



مصلحة: مصلحة الادارة العامة للمصارف
 قسم: قسم المصارف
 المبلغ المستحق إلى: مصلحة الادارة العامة للمصارف
 بموجب: الطلبات طيه ، أو : طيه
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في :
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
 يسحب باسم :
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٦٤٧٢٢٧٥	
الجملة		١٦٤٧٢٢٧٥	

رقم :
 الختم ذو التاريخ




تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش	
	١٦٤٧٢٢٧٥					
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش جنيه	قرش	
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ



روج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإبراءات : بتاريخ : الإضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روج في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
 شيك
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : إضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إضاءات موظفي الشطب

(٣)

رقم : إضاء الكاتب المنوط :

شيك
 إذن صرف

(٣) سحب

الختم ذو التاريخ

تحت رقم : إضاء الكاتب المنوط :

الشيكات
 الموالاة

(٤) قيد في سجل

أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح للتوقيف المسافة من كم ١٧+١٠٠ حتى كم ٢٣+١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة الى أعمال كوبرى صهرجت و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥٤)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١٨) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥ / ٢ / ١٥



٢٠٢٠/١٢/١٦					تاريخ امر الاسناد
الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٥	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٥	الأرقام القياسية عند محضر المفاوضة ديسمبر ٢٠٢٢	الأرقام القياسية عند امر التعاقد مايو ٢٠٢١	الأرقام القياسية عند امر الاسناد ديسمبر ٢٠٢٠	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
١٠٥٩,٥	١٠٥٩,٥	٦١٣,٦	٣١٣,٧	٢٨٧,٦	حديد
٦٢٨,٨	٥٣١,٩	٢٧٠,٣	١٥٢,٧	١٤٨,٢	أسمنت
١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	٥٦٦	٣٥٨,٤	٢٧٤	بيتومين
٦٢٠,١	٦٢٠,١	٣٥٣,٦	٣١٥,٤	٣١١,٣	سولار

رقم المستخلص	ج ١٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٥/٠٢/١٥

رقم البند بالمعد	بيان البند	الوحدة	اللفة	المستخلص		الاشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التعديل	قيمة التعويض او الخصم
				الكمية	قيمة الأصل									
										ك	ع	١٤	ك × (ع-١٤) / ع	قيمة الأصل x اجمالى (المعاملات x نسب التعديل)

اولا اعمال الطرق

١٠	أعمال تحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات مسافة النقل (نسبة تحمل كاليفورنيا لها لا تقل عن ٢٥ %)	٣م	٢٤٣	٢٠٦٢٠	٥٠١٠٦٦٠	يناير	١٦	%٥١,٦١	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٠,١٠	%١٥,٠٧	٣٨٩٨٠١,٧٢
١٩	أعمال طبقة الأساس سمك ٦٠ سم مسافة النقل لا تقل عن ٢٠٠ كيلو متر	٣م	٤١٠	٤٨٧	١٩٩٦٧٠	يناير	١٦	%٥١,٦١	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٦٢٠,١٠	%١٤,٨٨	١٥٣٣٣,٣٢
						فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	سولار	%٢٠,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٠,١٠	%١٥,٠٧	٣٦٥٤٨١,٥٩
						يناير	١٦	%٥١,٦١	سولار	%١٥,٠٠	٣١١,٣٠	٦٢٠,١٠	%١٤,٨٨	١٤٣٧٦,٦٦
						فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	سولار	%٢٠,٠٠	٣١١,٣٠	٦٢٠,١٠	%١٤,٨٨	٧٨٤,٩٩٣
	اجمالى قيمة فروق اسعار اعمال الطرق													

يعتمد.....، رئيس الادارة المركزية



م- سلى سامي صالح

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى

مهندس مشروع
م- اميرة محمود

م- احمد محمد



الشركة المستفدة

المكتب الفنى

م- احمد محمد

أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح للتوقيف المسافة من كم ١٧+١٠٠ حتى كم ٢٣+١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى صهرجت و الأعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥٤)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١٨) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥ / ٢ / ١٥

٢٠٢١/٠٥/٢١			تاريخ التعاقد
الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٥	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٥	الأرقام القياسية عند أمر التعاقد مايو ٢٠٢١	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
١٠٥٩,٥	١٠٥٩,٥	٣١٣,٧	حديد
٦٢٨,٨	٥٣١,٩	١٥٢,٧	أسمنت
١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	٣٥٨,٤	بيتومين
٦٢٠,١	٦٢٠,١	٣١٥,٤	سولار
١٥٩٨,١	١٥٩٦,٢	٤٢٠,٣	التأبيد ومواسير والواح معدنية

ج ١٨	رقم المستخلص
٢٠٢٥/٠٢/١٥	تاريخ المستخلص

رقم البند بالعدد	بيان البند	الوحدة	الكمية	قيمة الأعمال	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التعديل	قيمة التعويض أو الخصم
										ك	ع	١ع	ك x (١ع-ع)	قيمة الأعمال x اجمالي (المعاملات x نسب التعديل)

ثانيًا : أعمال الكبارى

١١	خوازيق بالمجرى قطر ١ متر إجهاد ٣٥٠	م.ط	٤٢٠٠	٢٢٣١	٩٣٧٠٢٠٠	يناير	١٦	%٥١,٦١	سولار	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٩,٦٦	٤٦٧١٨٩,٩٤
						فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	سولار	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٩,٦٦	٤٣٨٠٤١,٤٩
						يناير	١٦	%٥١,٦١	أسمنت	%١١,٨٠	١٥٢,٧٠	٥٣١,٩	%٢٩,٣٠	١٤١٧٠٧٨,٨٦
						فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	أسمنت	%١١,٨٠	١٥٢,٧٠	٦٢٨,٨٠	%٣٦,٧٩	١٦٦٨١٩٠,٤٦
						يناير	١٦	%٥١,٦١	سولار	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٢,٩٠	٣٣٦٥٤,٩١
						يناير	١٥	%٤٨,٣٩	سولار	%٣,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٢,٩٠	٣١٥٥٥,١٤
						يناير	١٦	%٥١,٦١	حديد	%٦٥,٠٠	٣١٣,٧٠	١٠٥٩,٥٠	%١٥٤,٥٣	١٧٩٤٤٧٥,٧٥
						فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	حديد	%٦٥,٠٠	٣١٣,٧٠	١٠٥٩,٥٠	%١٥٤,٥٣	١٦٨٢٥١٦,٦٠
						يناير	١٦	%٥١,٦١	سولار	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٤,٨٣	١١٠٦٦٢,٣٢
						فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	سولار	%٥,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٤,٨٣	١٠٣٧٥٧,٩٩
						يناير	١٦	%٥١,٦١	حديد	%٦٥,٠٠	٣١٣,٧٠	١٠٥٩,٥٠	%١٥٤,٥٣	٣٥٤٣٠١,٢٧
						فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	حديد	%٦٥,٠٠	٣١٣,٧٠	١٠٥٩,٥٠	%١٥٤,٥٣	٣٣١٩٤١٨,٣٠

يعتمد.....رئيس الإدارة المركزية

م- سلوى سامي صالح



المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

م. احمد القواصم
م. احمد القواصم



أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي المسافة من كم ١٠٠+١٧ حتى كم ١٠٠+٢٣ بطول ٦ كم بالإضافة الى أعمال كوبرى صهرجت و الاعمال الصناعية

تنفيذ شركة سامكريت مصر مهندسون و مقاولون - العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥٤)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١٨) خلال الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥ / ٢ / ١٥

٢٠٢١/٠٥/٢١			تاريخ التعاقد
الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٥	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٥	الأرقام القياسية عند أمر التعاقد مايو ٢٠٢١	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل
١٠٥٩,٥	١٠٥٩,٥	٣١٣,٧	حديد
٦٢٨,٨	٥٣١,٩	١٥٢,٧	أسمنت
١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	٣٥٨,٤	بيتومين
٦٢٠,١	٦٢٠,١	٣١٥,٤	سولار
١٥٩٨,١	١٥٩٦,٢	٤٢٠,٣	اتابيب ومواسير والواح معدنية

ج ١٨	رقم المستخلص
٢٠٢٥/٠٢/١٥	تاريخ المستخلص

رقم البند بالتعديلات	بيان البند	الوحدة	اللمنة	الكمية	قيمة الأصل	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التعديل	قيمة التعويض أو الخصم
٣٨	صلب مشغول ٥٢ كهربائي	طن	٤١٠٠٠	١٠	٤١٠٠٠٠		يناير	١٦	%٥١,٦١	اتابيب ومواسير	%٦٥,٠٠	٤٢٠,٣٠	١٥٩٦,٢٠	%١٨١,٨٥	٣٨٤٨٠,٦,٢١
							فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	اتابيب ومواسير	%١٥,٠٠	٤٢٠,٣٠	١٥٩٨,١٠	%١٨٢,١٥	٣٦١٣٨٠,٧٣
							يناير	١٦	%٥١,٦١	سولار	%٥٠,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٤,٨٣	١٠٢٢١,١٢
							فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	سولار	%٥٠,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٤,٨٣	٩٥٨٣,٤١
البند المستحدثة															
٣	خوازيق مجرى قطر ١٢٠ سم	م.ط	٥٥٠٠	١١٢	٦١٦٠٠٠		يناير	١٦	%٥١,٦١	أسمنت	%١٣,٠٠	١٥٢,٧٠	٥٣١,٩٠	%٣٢,٢٨	١٠٢٦٣٣,٠٥
							فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	أسمنت	%١٣,٠٠	١٥٢,٧٠	٦٢٨,٨٠	%٤٠,٥٣	١٢٠٨٢٠,٠٠
							يناير	١٦	%٥١,٦١	سولار	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٩,٦٦	٣٠٧١٣,٢٢
							فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	سولار	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٩,٦٦	٢٨٧٩٦,٩٩
٥	أعمال حفر التربة بالمجرى المائى	م	١٦٠	٢١٠٨	٣٣٧٢٨٠		يناير	١٦	%٥١,٦١	سولار	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٩,٦٦	١٦٨١٦,٤٨
							فبراير	١٥	%٤٨,٣٩	سولار	%١٠,٠٠	٣١٥,٤٠	٦٢٠,١٠	%٩,٦٦	١٥٧٦٧,٢٩
اجمالى قيمة فروق اسعار اعمال الكبارى															
															١٥,٦٨٨,٣٨١,٥٤
اجمالى قيمة فروق اسعار مستخلص جاري ١٨															
															١٦,٤٧٣,٣٧٥

م. سلاوى سامي صلاح



المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

م. أحمد الرشيدى

