

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٢-١-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٣٠-١-٢٠٢٢

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢٢ حتى ٣١-٧-٢٠٢٣

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢٢ حتى ٣١-٧-٢٠٢٢															
رقم البند	بيانات التعاقد			سعر المادة المحجرية	السعر بعد خصم المادة المحجرية	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند			رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٢٦	اعمال توريد و تشغيل سن ناتج كسارات (فلتر) - سولار	م	٣	٢٩٠		٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٧٥٠٠	٠,٠١٠	٧٥٠,٠٠٠	٢١٧٥٠,٠٠٠	%١١,٩٢	٢٥٩٢,٦٠٠
		م	٣	٢٩٠		٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٧٥٠٠	٠,١٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٢١٧٥٠,٠٠٠	%١٢,٣١	٢٦٧٧٤,٢٥٠
		م	٣	٢٩٠		٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٧٥٠٠	٠,١١٠	٨٢٥٠,٠٠٠	٢٣٩٢٥٠,٠٠٠	%١٧,٣٤	٤١٤٨٥,٩٥٠
		م	٣	٢٩٠		٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٧٥٠٠	٠,١١٠	٨٢٥٠,٠٠٠	٢٣٩٢٥٠,٠٠٠	%٢٠,٥٨	٤٩٢٣٧,٦٥٠
		م	٣	٢٩٠		٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٧٥٠٠	٠,١٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٢١٧٥٠,٠٠٠	%٣٠,٩٠	٦٧٢٠٧,٥٠٠
		م	٣	٢٩٠		٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٧٥٠٠	٠,١١٠	٨٢٥٠,٠٠٠	٢٣٩٢٥٠,٠٠٠	%٤١,٣٥	٩٨٩٢٩,٨٧٥
		م	٣	٢٩٠		٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٧٥٠٠	٠,١٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٢١٧٥٠,٠٠٠	%٤٢,٧٨	٩٣٠٤٦,٥٠٠
		م	٣	٢٩٠		٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٧٥٠٠	٠,١١٠	٨٢٥٠,٠٠٠	٢٣٩٢٥٠,٠٠٠	%٤٤,١٦	١٠٥٦٥٢,٨٠٠
		م	٣	٢٩٠		٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٧٥٠٠	٠,١٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٢١٧٥٠,٠٠٠	%٤٧,٤٣	١٠٣١٦٠,٢٥٠
		م	٣	٢٩٠		٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٧٥٠٠	٠,١٥٠	١١٢٥٠,٠٠٠	٣٢٦٢٥٠,٠٠٠	%٤٨,٦٢	١٥٨٦٢٢,٧٥٠
٢٧	توريد و صب برتورة من الخرسانة العادية ٣٠*٢٠*٢٥ سم - سولار	م ط		١٣٠		٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٣٨٠	٠,٠١٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	%١٩,١٥	٩٤,٦٠١
		م ط		١٣٠		٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٣٨٠	٠,١٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	%٢٠,٥٧	١٠١٦,١٥٨
		م ط		١٣٠		٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٣٨٠	٠,١١٠	٤١٨٠,٠٠٠	٥٤٣٤,٠٠٠	%٢٩,٥٠	١٦٠٣,٠٣٠
		م ط		١٣٠		٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٨٠	٠,١١٠	٤١٨٠,٠٠٠	٥٤٣٤,٠٠٠	%٣٦,٤٧	١٩٨١,٧٨٠
		م ط		١٣٠		٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٣٨٠	٠,١٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	%٤١,٧٥	٢٠٦٢,٤٥٠
		م ط		١٣٠		٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٨٠	٠,١١٠	٤١٨٠,٠٠٠	٥٤٣٤,٠٠٠	%٥٨,٢٢	٣١٦٣,٦٧٥
		م ط		١٣٠		٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٣٨٠	٠,١٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	%٦١,٠٤	٣٠١٥,٣٧٦
		م ط		١٣٠		٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٨٠	٠,١١٠	٤١٨٠,٠٠٠	٥٤٣٤,٠٠٠	%٦٥,٧٠	٣٥٧٠,١٣٨
		م ط		١٣٠		٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٣٨٠	٠,١٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	%٨٠,٢٨	٣٩٦٥,٨٣٢
		م ط		١٣٠		٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٨٠	٠,١٥٠	٥٧٠,٠٠٠	٧٤١٠,٠٠٠	%٨١,٨٩	٦٠٦٨,٠٤٩
اجمالي الورقة رقم ٨															
٧٧٣٢٥١,٢١٤															

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

العميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات


م/محمد حسني قياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

م/محمد كمال حسين



تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النظرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٢-١-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٣٠-١-٢٠٢٢

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١-٢٠٢٢ حتى ٣١-٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد			سعر المادة المحجورية	السعر بعد خصم المادة المحجورية	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند			رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٢١	اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم - سولار	م ^٢	١٢٨,٥	٨		أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٢١٤٠٠٠	٠,٠١٠	٢١٤٠,٠٠٠	٢٧٤٩٩٠,٠٠٠	%١٣,٢٠	٣٦٢٩٨,٦٨٠	
		م ^٢	١٢٨,٥	٨		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٢١٤٠٠٠	٠,١٠٠	٢١٤٠,٠٠٠	٢٧٤٩٩٠,٠٠٠	%١٣,٥٩	٣٧٣٧١١,٤١٠	
		م ^٢	١٢٨,٥	٨		ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٢١٤٠٠٠	٠,١١٠	٢٣٥٤٠,٠٠٠	٣٠٢٤٨٩٠,٠٠٠	%١٦,١٨	٤٨٩٤٢٧,٢٠٢	
		م ^٢	١٢٨,٥	٨		يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٢١٤٠٠٠	٠,١١٠	٢٣٥٤٠,٠٠٠	٣٠٢٤٨٩٠,٠٠٠	%١٨,٢٢	٥٥١١٣٤,٩٥٨	
		م ^٢	١٢٨,٥	٨		فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٢١٤٠٠٠	٠,١٠٠	٢١٤٠,٠٠٠	٢٧٤٩٩٠,٠٠٠	%٢٦,٤١	٧٢٦٢٤٨,٥٩٠	
		م ^٢	١٢٨,٥	٨		مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٢١٤٠٠٠	٠,١١٠	٢٣٥٤٠,٠٠٠	٣٠٢٤٨٩٠,٠٠٠	%٣٢,٣٤	٩٧٨٢٤٩,٤٢٦	
		م ^٢	١٢٨,٥	٨		أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٢١٤٠٠٠	٠,١٠٠	٢١٤٠,٠٠٠	٢٧٤٩٩٠,٠٠٠	%٣٢,٨٩	٩٠٤٤٤٢,١١٠	
		م ^٢	١٢٨,٥	٨		مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٢١٤٠٠٠	٠,١١٠	٢٣٥٤٠,٠٠٠	٣٠٢٤٨٩٠,٠٠٠	%٣٣,٦٤	١٠١٧٥٧٢,٩٩٦	
		م ^٢	١٢٨,٥	٨		يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٢١٤٠٠٠	٠,١٠٠	٢١٤٠,٠٠٠	٢٧٤٩٩٠,٠٠٠	%٣٤,٨٠	٩٥٦٩٦٥,٢٠٠	
		م ^٢	١٢٨,٥	٨		يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٢١٤٠٠٠	٠,١٥٠	٣٢١٠٠,٠٠٠	٤١٢٤٨٥٠,٠٠٠	%٣٥,٣٦	١٤٥٨٥٤٦,٩٦٠	
٢٢	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة نيوجيرسي وجهين بارتفاع ٩٠ سم - سولار	م ط	٦٦٣	٨		أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	١٣٠٠	٠,٠١٠	١٣٠٠	٨٦١٩,٠٠٠	%١٥,١٨	١٣٠٨,٣٦٤	
		م ط	٦٦٣	٨		نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	١٣٠٠	٠,١٠٠	١٣٠٠	٨٦١٩٠,٠٠٠	%١٧,٨٦	١٥٣٩٣,٥٣٤	
		م ط	٦٦٣	٨		ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	١٣٠٠	٠,١١٠	١٤٣,٠٠٠	٩٤٨٠٩,٠٠٠	%٢٥,٤٥	٢٤١٢٨,٨٩١	
		م ط	٦٦٣	٨		يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٠٠	٠,١١٠	١٤٣,٠٠٠	٩٤٨٠٩,٠٠٠	%٣٤,٧٢	٣٢٩١٧,٦٨٥	
		م ط	٦٦٣	٨		فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	١٣٠٠	٠,١٠٠	١٣٠,٠٠٠	٨٦١٩٠,٠٠٠	%٤٣,٠١	٣٧٠٧٠,٣١٩	
		م ط	٦٦٣	٨		مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٠٠	٠,١١٠	١٤٣,٠٠٠	٩٤٨٠٩,٠٠٠	%٥٧,٠٥	٥٤٠٨٨,٥٣٥	
		م ط	٦٦٣	٨		أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	١٣٠٠	٠,١٠٠	١٣٠,٠٠٠	٨٦١٩٠,٠٠٠	%٦٥,٠٢	٥٦٠٤٠,٧٣٨	
		م ط	٦٦٣	٨		مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٠٠	٠,١١٠	١٤٣,٠٠٠	٩٤٨٠٩,٠٠٠	%٦٧,٩٢	٦٤٣٩٤,٢٧٣	
		م ط	٦٦٣	٨		يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	١٣٠٠	٠,١٠٠	١٣٠,٠٠٠	٨٦١٩٠,٠٠٠	%٧٦,٣٧	٦٥٨٢٣,٣٠٣	
		م ط	٦٦٣	٨		يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٠٠	٠,١٥٠	١٩٥,٠٠٠	١٢٩٢٨٥,٠٠٠	%٧٧,٥٢	١٠٠٢٢١,٧٣٢	
اجمالي الورقة رقم ٦															
٧٩٤٣٩٨٤,٩٠٥															

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
العميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الكتاوي

مدير المشروع

م/محمد كمال حسين

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة (ش.م.م)
سجل تجاري ٢٩٨٢٢٠ بطاقة ضريبية ٢٠٧-١٢١-٢٠٠
ملف ضريبي ٥/٠٠١٦٥/٢١٠/٠٠/٠٠

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٢-١-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٣٠-١-٢٠٢٢

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢٢ حتى ٣١-٧-٢٠٢٣

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢٢ إلى ٣١-٧-٢٠٢٣															
رقم البند	بيانات التعاقد			سعر المادة المحجورية	السعر بعد خصم المادة المحجورية	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند			رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
٢٣	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة نيوجيرسي وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم - سولار	م ط	٤٧٨			٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٩٥٠٠	٠,٠١٠	٩٥٠,٠٠٠	٤٥٤١٠,٠٠٠	١٥,١٨%	٦٨٩٣,٢٣٨
		م ط	٤٧٨			٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٩٥٠٠	٠,١٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٤٥٤١٠,٠٠٠	١٧,٨٦%	٨١١٠٢,٢٦٠
		م ط	٤٧٨			٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٩٥٠٠	٠,١١٠	٩٥٠,٠٠٠	٤٩٩٥١٠,٠٠٠	٢٥,٤٥%	١٢٧١٢٥,٢٩٥
		م ط	٤٧٨			٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٩٥٠٠	٠,١١٠	٩٥٠,٠٠٠	٤٩٩٥١٠,٠٠٠	٣٤,٧٢%	١٧٣٤٢٩,٨٧٢
		م ط	٤٧٨			٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٩٥٠٠	٠,١٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٤٥٤١٠,٠٠٠	٤٣,٠١%	١٩٥٣٠٨,٤١٠
		م ط	٤٧٨			٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٩٥٠٠	٠,١١٠	٩٥٠,٠٠٠	٤٩٩٥١٠,٠٠٠	٥٧,٠٥%	٢٨٤٩٧٠,٤٥٥
		م ط	٤٧٨			٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٩٥٠٠	٠,١٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٤٥٤١٠,٠٠٠	٦٥,٠٢%	٢٩٥٢٥٥,٨٢٠
		م ط	٤٧٨			٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٩٥٠٠	٠,١١٠	٩٥٠,٠٠٠	٤٩٩٥١٠,٠٠٠	٦٧,٩٢%	٣٣٩٢٦٧,١٩٢
		م ط	٤٧٨			٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٩٥٠٠	٠,١٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٤٥٤١٠,٠٠٠	٧٦,٣٧%	٣٤٦٧٩٦,١٧٠
		م ط	٤٧٨			٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٩٥٠٠	٠,١٥٠	٩٥٠,٠٠٠	٦٨١١٥٠,٠٠٠	٧٧,٥٢%	٥٢٨٠٢٧,٤٨٠
٢٥	اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنية بسمك ٢٨ سم - سولار	٢م	٧٨٦			٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	١٦٥٠٠	٠,٠١٠	١٦٥٠٠,٠٠٠	١٢٩٦٩٠٠,٠٠٠	١٥,٤١%	١٩٩٨٥٢,٢٩٠
		٢م	٧٨٦			٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	١٦٥٠٠	٠,١٠٠	١٦٥٠٠,٠٠٠	١٢٩٦٩٠٠,٠٠٠	١٦,٤٩%	٢١٣٨٥٨٨,١٠٠
		٢م	٧٨٦			٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	١٦٥٠٠	٠,١١٠	١٨١٥٠,٠٠٠	١٤٢٦٥٩٠٠,٠٠٠	٢٣,٩٥%	٣٤١٦٦٨٣,٠٥٠
		٢م	٧٨٦			٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	١٦٥٠٠	٠,١١٠	١٨١٥٠,٠٠٠	١٤٢٦٥٩٠٠,٠٠٠	٢٩,٦٨%	٤٢٣٤١١٩,١٢٠
		٢م	٧٨٦			٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	١٦٥٠٠	٠,١٠٠	١٦٥٠٠,٠٠٠	١٢٩٦٩٠٠,٠٠٠	٣٧,٢١%	٤٨٢٥٧٦٤,٩٠٠
		٢م	٧٨٦			٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	١٦٥٠٠	٠,١١٠	١٨١٥٠,٠٠٠	١٤٢٦٥٩٠٠,٠٠٠	٤٧,٦٧%	٦٨٠٠٥٥٤,٥٣٠
		٢م	٧٨٦			٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	١٦٥٠٠	٠,١٠٠	١٦٥٠٠,٠٠٠	١٢٩٦٩٠٠,٠٠٠	٤٩,٥٢%	٦٤٢٢٢٤٨,٨٠٠
		٢م	٧٨٦			٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	١٦٥٠٠	٠,١١٠	١٨١٥٠,٠٠٠	١٤٢٦٥٩٠٠,٠٠٠	٥٢,٧٨%	٧٥٢٩٥٤٢,٠٢٠
		٢م	٧٨٦			٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	١٦٥٠٠	٠,١٠٠	١٦٥٠٠,٠٠٠	١٢٩٦٩٠٠,٠٠٠	٦٢,٨٠%	٨١٤٤٥٣٢,٠٠٠
		٢م	٧٨٦			٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	١٦٥٠٠	٠,١٥٠	٢٤٧٥٠,٠٠٠	١٩٤٥٣٥٠٠,٠٠٠	٦٣,٩١%	١٢٤٣٢٧٣١,٨٥٠
اجمالي الورقة رقم ٧															
٥٨٥٢٢٧٩٢,٨٥٢															

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

العميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الختاري

مدير المشروع

م/محمد كمال حسين



تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٢ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم.

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٢-١-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٣٠-١-٢٠٢٢

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٠٢٢-١٠-٢٩ حتى ٢٠٢٣-٧-٣١															
رقم البند	بيانات التعاقد			سعر المادة المحجرية	السعر بعد خصم المادة المحجرية	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند			رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
اعمال الكباري															
اجمالي بنود الكباري						٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٦٣٥١٦٣٤	٠,٠١٠	٦٣٥١٦,٣٤٠	٦٣٥١٦,٣٤٠	٣٠,١٨%	١٩١٦٩,٢٣١
						٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٦٣٥١٦٣٤	٠,١٠٠	٦٣٥١٦٣,٤٠٠	٦٣٥١٦٣,٤٠٠	٣٤,٤٧%	٢١٨٩٤٠,٨٢٤
						٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٦٣٥١٦٣٤	٠,١١٠	٦٩٨٦٧٩,٧٤٠	٦٩٨٦٧٩,٧٤٠	٥٣,٧٤%	٣٧٥٤٧٠,٤٩٢
						٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٦٣٥١٦٣٤	٠,١١٠	٦٩٨٦٧٩,٧٤٠	٦٩٨٦٧٩,٧٤٠	٦٥,٣٥%	٤٥٦٥٨٧,٢١٠
						٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٦٣٥١٦٣٤	٠,١٠٠	٦٣٥١٦٣,٤٠٠	٦٣٥١٦٣,٤٠٠	٦٨,٩٠%	٤٣٧٦٢٧,٥٨٣
						٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٦٣٥١٦٣٤	٠,١١٠	٦٩٨٦٧٩,٧٤٠	٦٩٨٦٧٩,٧٤٠	٨٢,٨٧%	٥٧٨٩٩٥,٩٠١
						٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٦٣٥١٦٣٤	٠,١٠٠	٦٣٥١٦٣,٤٠٠	٦٣٥١٦٣,٤٠٠	١٠١,٦٧%	٦٤٥٧٧٠,٦٢٩
						٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٦٣٥١٦٣٤	٠,١١٠	٦٩٨٦٧٩,٧٤٠	٦٩٨٦٧٩,٧٤٠	١٠٤,٥٧%	٧٣٠٦٠٩,٤٠٤
						٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٦٣٥١٦٣٤	٠,١٠٠	٦٣٥١٦٣,٤٠٠	٦٣٥١٦٣,٤٠٠	١١٠,٦٨%	٧٠٢٩٩٨,٨٥١
						٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٦٣٥١٦٣٤	٠,١٥٠	٩٥٢٧٤٥,١٠٠	٩٥٢٧٤٥,١٠٠	١١١,٨٠%	١٠٦٥١٦٩,٠٢٢
اجمالي الورقة رقم ٩															
٥٢٣١٣٣٩,١٤٧															
اجمالي مستخلص تعويضات جاري ٨															
٩٤٨٠٨٠٠٢,٨٦٣															

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

العميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/أبراهيم الحناوي

مدير المشروع



تعوويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٢٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٢-١-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٣٠-١-٢٠٢٢

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢٢ حتى ٢١-٧-٢٠٢٢

رقم البند	بيانات التعاقد			سعر المادة المحجيرة	السعر بعد خصم المادة المحجيرة	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند			رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
أولا : اعمال الطرق															
١-١	اعمال حفر في جميع انواع التربة عدا الصخرية - سولار	م³	٣	١٧	٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	١٣٠٠٠	٠,٠١٠	١٣٠٠٠	٢٢١٠٠,٠٠٠	٩,٤٧%	٢٠٩٢,٨٧٠	
		م³	٣	١٧	٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	١٣٠٠٠	٠,١٠٠	١٣٠٠٠	٢٢١٠٠٠,٠٠٠	٩,٨٥%	٢١٧٦٨,٥٠٠	
		م³	٣	١٧	٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	١٣٠٠٠	٠,١١٠	١٣٠٠٠	٢٤٣١٠٠,٠٠٠	١٤,٥٣%	٣٥٣٢٢,٤٣٠	
		م³	٣	١٧	٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٠٠٠	٠,١١٠	١٣٠٠٠	٢٤٣١٠٠,٠٠٠	١٧,٧٧%	٤٣١٩٨,٨٧٠	
		م³	٣	١٧	٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	١٣٠٠٠	٠,١٠٠	١٣٠٠٠	٢٢١٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠%	٥٥٢٥٠,٠٠٠	
		م³	٣	١٧	٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٠٠٠	٠,١١٠	١٣٠٠٠	٢٤٣١٠٠,٠٠٠	٣١,٤٠%	٧٦٣٣٣,٤٠٠	
		م³	٣	١٧	٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	١٣٠٠٠	٠,١٠٠	١٣٠٠٠	٢٢١٠٠٠,٠٠٠	٣١,٧٤%	٧٠١٤٥,٤٠٠	
		م³	٣	١٧	٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٠٠٠	٠,١١٠	١٣٠٠٠	٢٤٣١٠٠,٠٠٠	٣٢,٥٢%	٧٩٠٥٦,١٢٠	
		م³	٣	١٧	٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	١٣٠٠٠	٠,١٠٠	١٣٠٠٠	٢٢١٠٠٠,٠٠٠	٣٤,٤٩%	٧٦٢٢٢,٩٠٠	
		م³	٣	١٧	٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٠٠٠	٠,١٥٠	١٣٠٠٠	٣٣١٥٠٠,٠٠٠	٣٤,٨٩%	١١٥٦٦,٣٥٠	
٨	توريد و تشغيل اترية - سولار	م³	٣	٩٦	٣٦	٦٠	٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	١٣٥٠٠	٠,٠١٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٩,٤٧%	٧٦٧٠,٧٠٠
		م³	٣	٩٦	٣٦	٦٠	٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	١٣٥٠٠	٠,١٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٩,٨٥%	٧٩٧٨٥,٠٠٠
		م³	٣	٩٦	٣٦	٦٠	٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	١٣٥٠٠	٠,١١٠	١٤٨٥٠,٠٠٠	١٤,٥٣%	١٢٩٤٦٢,٣٠٠
		م³	٣	٩٦	٣٦	٦٠	٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٥٠٠	٠,١١٠	١٤٨٥٠,٠٠٠	١٧,٧٧%	١٥٨٣٣,٧٠٠
		م³	٣	٩٦	٣٦	٦٠	٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	١٣٥٠٠	٠,١٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠%	٢٠٢٥٠٠,٠٠٠
		م³	٣	٩٦	٣٦	٦٠	٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٥٠٠	٠,١١٠	١٤٨٥٠,٠٠٠	٣١,٤٠%	٢٧٩٧٧٤,٠٠٠
		م³	٣	٩٦	٣٦	٦٠	٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	١٣٥٠٠	٠,١٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٣١,٧٤%	٢٥٧٠٩٤,٠٠٠
		م³	٣	٩٦	٣٦	٦٠	٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٥٠٠	٠,١١٠	١٤٨٥٠,٠٠٠	٣٢,٥٢%	٢٨٩٧٥٣,٢٠٠
		م³	٣	٩٦	٣٦	٦٠	٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	١٣٥٠٠	٠,١٠٠	١٣٥٠٠,٠٠٠	٣٤,٤٩%	٢٧٩٣٦٩,٠٠٠
		م³	٣	٩٦	٣٦	٦٠	٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٥٠٠	٠,١٥٠	٢٠٢٥٠,٠٠٠	٣٤,٨٩%	٤٢٣٩١٣,٥٠٠
اجمالي الورقة رقم ١															
٢٦٨٢٧٠٣,٢٤٠															

مدير عام المشروعات


م/محمد حسني قياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الكباري

مدير المشروع

م/محمد كمل حسين



تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٢-١-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٣٠-١-٢٠٢٢

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢٢ حتى ٣١-٧-٢٠٢٣

رقم البند	بيانات التعاقد			سعر المادة المحجّرة	السعر بعد خصم المادة المحجّرة	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض		
	بيان البند	الوحدة	سعر البند			رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام								
٨	علاوة نقل ٦٥ كم - سولار	٣م	٧٥,٦			٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	١٣٥٠٠٠	٠,٠١٠	١٣٥٠,٠٠٠	١٠٢٠٦٠,٠٠٠	%٩,٤٧	٩٦٦٥,٠٨٢		
		٣م	٧٥,٦			٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	١٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	١٣٥٠,٠٠٠	١٠٠٥٢٩,١٠٠	%٩,٨٥			
		٣م	٧٥,٦			٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	١٣٥٠٠٠	٠,١١٠	١٣٥٠٠٠	١١٢٢٦٦,٠٠٠	%١٤,٥٣	١٦٣١٢٢,٤٩٨		
		٣م	٧٥,٦			٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٥٠٠٠	٠,١١٠	١٣٥٠٠٠	١١٢٢٦٦,٠٠٠	%١٧,٧٧	١٩٩٤٩٦,٦٨٢		
		٣م	٧٥,٦			٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	١٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	١٣٥٠٠٠	١٠٢٠٦٠,٠٠٠	%٢٥,٠٠	٢٥٥١٥٠,٠٠٠		
		٣م	٧٥,٦			٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٥٠٠٠	٠,١١٠	١٣٥٠٠٠	١١٢٢٦٦,٠٠٠	%٣١,٤٠	٣٥٢٥١٥,٢٤٠		
		٣م	٧٥,٦			٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	١٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	١٣٥٠٠٠	١٠٢٠٦٠,٠٠٠	%٣١,٧٤	٣٢٣٩٣٨,٤٤٠		
		٣م	٧٥,٦			٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٥٠٠٠	٠,١١٠	١٣٥٠٠٠	١١٢٢٦٦,٠٠٠	%٣٢,٥٢	٣٦٥٠٨٩,٠٣٢		
		٣م	٧٥,٦			٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	١٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	١٣٥٠٠٠	١٠٢٠٦٠,٠٠٠	%٣٤,٤٩	٣٥٢٠٠٤,٩٤٠		
		٣م	٧٥,٦			٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	١٣٥٠٠٠	٠,١٥٠	١٣٥٠٠٠	١٥٣٠٩٠,٠٠٠	%٣٤,٨٩	٥٣٤١٣١,٠١٠		
٩	تسوية الجزر	٢م	١٢			٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٥٦٠٠٠٠	٠,٠١٠	٥٦٠٠٠٠	٦٧٢٠٠,٠٠٠	%٩,٤٧	٦٣٦٣,٨٤٠		
		٢م	١٢			٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٥٦٠٠٠٠	٠,١٠٠	٥٦٠٠٠٠	٦٧٢٠٠,٠٠٠	%٩,٨٥	٦٦١٩٢,٠٠٠		
		٢م	١٢			٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٥٦٠٠٠٠	٠,١١٠	٥٦٠٠٠٠	٧٣٩٢٠,٠٠٠	%١٤,٥٣	١٠٧٤٠٥,٧٦٠		
		٢م	١٢			٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٥٦٠٠٠٠	٠,١١٠	٥٦٠٠٠٠	٧٣٩٢٠,٠٠٠	%١٧,٧٧	١٣١٣٥٥,٨٤٠		
		٢م	١٢			٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٥٦٠٠٠٠	٠,١٠٠	٥٦٠٠٠٠	٦٧٢٠٠,٠٠٠	%٢٥,٠٠	١٦٨٠٠٠,٠٠٠		
		٢م	١٢			٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٥٦٠٠٠٠	٠,١١٠	٥٦٠٠٠٠	٧٣٩٢٠,٠٠٠	%٣١,٤٠	٢٣٢١٠٨,٨٠٠		
		٢م	١٢			٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٥٦٠٠٠٠	٠,١٠٠	٥٦٠٠٠٠	٦٧٢٠٠,٠٠٠	%٣١,٧٤	٢١٣٢٩٢,٨٠٠		
		٢م	١٢			٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٥٦٠٠٠٠	٠,١١٠	٥٦٠٠٠٠	٧٣٩٢٠,٠٠٠	%٣٢,٥٢	٢٤٠٣٨٧,٨٤٠		
		٢م	١٢			٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٥٦٠٠٠٠	٠,١٠٠	٥٦٠٠٠٠	٦٧٢٠٠,٠٠٠	%٣٤,٤٩	٢٣١٧٧٢,٨٠٠		
		٢م	١٢			٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٥٦٠٠٠٠	٠,١٥٠	٥٦٠٠٠٠	١٠٠٨٠٠,٠٠٠	%٣٤,٨٩	٣٥١٦٩١,٢٠٠		
١٠	توريد اترية للجزر - سولار	٣م	٦٠			٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٢٥٠٠٠٠	٠,٠١٠	٢٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠٠	%٩,٤٧	١٤٢٠٥,٠٠٠		
		٣م	٦٠			٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٢٥٠٠٠٠	٠,١٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠٠	%٩,٨٥	١٤٧٧٥٠,٠٠٠		
		٣م	٦٠			٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٢٥٠٠٠٠	٠,١١٠	٢٥٠٠,٠٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠٠	%١٤,٥٣	٢٣٩٧٤٥,٠٠٠		
		٣م	٦٠			٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٥٠٠٠٠	٠,١١٠	٢٥٠٠,٠٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠٠	%١٧,٧٧	٢٩٣٢٠٥,٠٠٠		
		٣م	٦٠			٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٢٥٠٠٠٠	٠,١٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠٠	%٢٥,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠٠		
		٣م	٦٠			٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٥٠٠٠٠	٠,١١٠	٢٥٠٠,٠٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠٠	%٣١,٤٠	٥١٨١٠٠,٠٠٠		
		٣م	٦٠			٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٢٥٠٠٠٠	٠,١٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠٠	%٣١,٧٤	٤٧٦١٠٠,٠٠٠		
		٣م	٦٠			٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٥٠٠٠٠	٠,١١٠	٢٥٠٠,٠٠٠	١٦٥٠٠٠,٠٠٠	%٣٢,٥٢	٥٣٦٥٨٠,٠٠٠		
		٣م	٦٠			٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٢٥٠٠٠٠	٠,١٠٠	٢٥٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠٠	%٣٤,٤٩	٥١٧٣٥٠,٠٠٠		
		٣م	٦٠			٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٥٠٠٠٠	٠,١٥٠	٢٥٠٠,٠٠٠	٢٢٥٠٠٠,٠٠٠	%٣٤,٨٩	٧٨٥٠٢٥,٠٠٠		
		اجمالي الورقة رقم ٢															
		٨٣٠٧٢٧٢,٩٠٤															

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

العميد مهندس /

هاني محمد محمود طه


مدير عام المشروعات

م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الخناوي

مدير المشروع



تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-١٢-١٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢٢ حتى ٣١-٧-٢٠٢٣

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢٢ حتى ٣١-٧-٢٠٢٣															
رقم البند	بيانات التعاقد			سعر المادة المحجرية	السعر بعد خصم المادة المحجرية	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند			رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
١٥	توريد وفرش طبقة أساس - سولار	٣م	٢٤٨		٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,٠١٠	٣٥٠٠٠	٨٦٨٠٠٠,٠٠٠	%١١,٩٢	١٠٣٤٦,٥٦٠	
		٣م	٢٤٨		٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	٣٥٠٠٠	٨٦٨٠٠٠,٠٠٠	%١٢,٣١	١٠٦٨٥٠,٨٠٠	
		٣م	٢٤٨		٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١١٠	٣٥٠٠٠	٩٥٤٨٠٠,٠٠٠	%١٧,٣٤	١٦٥٥٦٢,٣٢٠	
		٣م	٢٤٨		٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١١٠	٣٥٠٠٠	٩٥٤٨٠٠,٠٠٠	%٢٠,٥٨	١٩٦٤٩٧,٨٤٠	
		٣م	٢٤٨		٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	٣٥٠٠٠	٨٦٨٠٠٠,٠٠٠	%٣٠,٩٠	٢٦٨٢١٢,٠٠٠	
		٣م	٢٤٨		٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١١٠	٣٥٠٠٠	٩٥٤٨٠٠,٠٠٠	%٤١,٣٥	٣٩٤٨٠٩,٨٠٠	
		٣م	٢٤٨		٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	٣٥٠٠٠	٨٦٨٠٠٠,٠٠٠	%٤٢,٧٨	٣٧١٣٣٠,٤٠٠	
		٣م	٢٤٨		٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١١٠	٣٥٠٠٠	٩٥٤٨٠٠,٠٠٠	%٤٤,١٦	٤٢١٦٣٩,٦٨٠	
		٣م	٢٤٨		٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	٣٥٠٠٠	٨٦٨٠٠٠,٠٠٠	%٤٧,٤٣	٤١١٦٩٢,٤٠٠	
		٣م	٢٤٨		٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١٥٠	٥٢٥٠,٠٠٠	١٣٠٢٠٠,٠٠٠	%٤٨,٦٢	٦٣٣٠٣٢,٤٠٠	
١٥	علاوة بند ١-٥ مسافة نقل لطبقة الأساس مسافة ١٢٠ كم	٣م	١٠٠		٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,٠١٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	%١١,٩٢	٤١٧٢,٠٠٠	
		٣م	١٠٠		٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	%١٢,٣١	٤٣٠٨٥,٠٠٠	
		٣م	١٠٠		٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١١٠	٣٥٠٠٠	٣٨٥٠٠,٠٠٠	%١٧,٣٤	٦٦٧٥٩,٠٠٠	
		٣م	١٠٠		٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١١٠	٣٥٠٠٠	٣٨٥٠٠,٠٠٠	%٢٠,٥٨	٧٩٢٣٣,٠٠٠	
		٣م	١٠٠		٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	%٣٠,٩٠	١٠٨١٥٠,٠٠٠	
		٣م	١٠٠		٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١١٠	٣٥٠٠٠	٣٨٥٠٠,٠٠٠	%٤١,٣٥	١٥٩١٩٧,٥٠٠	
		٣م	١٠٠		٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	%٤٢,٧٨	١٤٩٧٣٠,٠٠٠	
		٣م	١٠٠		٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١١٠	٣٥٠٠٠	٣٨٥٠٠,٠٠٠	%٤٤,١٦	١٧٠٠١٦,٠٠٠	
		٣م	١٠٠		٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١٠٠	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠٠	%٤٧,٤٣	١٦٦٠٠٥,٠٠٠	
		٣م	١٠٠		٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٣٥٠٠٠	٠,١٥٠	٥٢٥٠,٠٠٠	٥٢٥٠,٠٠٠	%٤٨,٦٢	٢٥٥٢٥٥,٠٠٠	
اجمالي الورقة رقم ٣															
٤٦٨١٥٧٦,٧٠٠															

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

العميد مهندس /

هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات


م/ محمد حسني قياص

مهندس الهيئة

م/ ابراهيم العنلوي

مدير المشروع

م/ محمد كمال حسين



٢٧

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٢ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ١٢-١-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٣٠-١-٢٠٢٢

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١-٢٠٢٢ حتى ٣١-٧-٢٠٢٣

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١٠-٢٠٢٢ حتى ٣١-٧-٢٠٢٣															
رقم البند	بيانات التعاقد			سعر المادة المحجّرية	السعر بعد خصم المادة المحجّرية	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند			رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
١٦	توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الميول الجانبية - سولار	م ^٢	١٩٥	٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٢٣٠٠٠	٠,٠١٠	٢٣٠٠٠	٤٤٨٥٠,٠٠٠	١٩,١٥%	٨٥٨٨,٧٧٥		
		م ^٢	١٩٥	٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٢٣٠٠٠	٠,١٠٠	٢٣٠٠٠	٤٤٨٥٠,٠٠٠	٢٠,٥٧%	٩٢٢٥٦,٤٥٠		
		م ^٢	١٩٥	٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٢٣٠٠٠	٠,١١٠	٢٣٠٠٠	٤٩٣٣٥٠,٠٠٠	٢٩,٥٠%	١٤٥٥٣٨,٢٥٠		
		م ^٢	١٩٥	٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٣٠٠٠	٠,١١٠	٢٣٠٠٠	٤٩٣٣٥٠,٠٠٠	٣٦,٤٧%	١٧٩٩٢٤,٧٤٥		
		م ^٢	١٩٥	٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٢٣٠٠٠	٠,١٠٠	٢٣٠٠٠	٤٤٨٥٠,٠٠٠	٤١,٧٥%	١٨٧٢٤٨,٧٥٠		
		م ^٢	١٩٥	٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٣٠٠٠	٠,١١٠	٢٣٠٠٠	٤٩٣٣٥٠,٠٠٠	٥٨,٢٢%	٢٨٧٢٢٨,٣٧٠		
		م ^٢	١٩٥	٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٢٣٠٠٠	٠,١٠٠	٢٣٠٠٠	٤٤٨٥٠,٠٠٠	٦١,٠٤%	٢٧٣٧٦٤,٤٠٠		
		م ^٢	١٩٥	٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٣٠٠٠	٠,١١٠	٢٣٠٠٠	٤٩٣٣٥٠,٠٠٠	٦٥,٧٠%	٣٢٤١٣٠,٩٥٠		
		م ^٢	١٩٥	٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٢٣٠٠٠	٠,١٠٠	٢٣٠٠٠	٤٤٨٥٠,٠٠٠	٨٠,٢٨%	٣٦٠٠٥٥,٨٠٠		
		م ^٢	١٩٥	٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٣٠٠٠	٠,١٥٠	٢٣٠٠٠	٦٧٢٧٥٠,٠٠٠	٨١,٨٩%	٥٥٠٩١٤,٩٧٥		
١٧	توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين متوسط التطاير MC30 - سولار	م ^٢	٢٥	٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٨١٠٠٠	٠,٠١٠	٨١٠٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠٠	١٢,٧٨%	٢٥٨٧,٩٥٠		
		م ^٢	٢٥	٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٨١٠٠٠	٠,١٠٠	٨١٠٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠٠	١٣,١٧%	٢٦٦٦٩,٢٥٠		
		م ^٢	٢٥	٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٨١٠٠٠	٠,١١٠	٨٩١٠,٠٠٠	٢٢٢٧٥٠,٠٠٠	١٤,٦١%	٣٢٥٤٣,٧٧٥		
		م ^٢	٢٥	٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٨١٠٠٠	٠,١١٠	٨٩١٠,٠٠٠	٢٢٢٧٥٠,٠٠٠	١٦,٠٤%	٣٥٧٢٩,١٠٠		
		م ^٢	٢٥	٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٨١٠٠٠	٠,١٠٠	٨١٠٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠٠	٢٠,٠١%	٤٠٥٢٠,٢٥٠		
		م ^٢	٢٥	٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٨١٠٠٠	٠,١١٠	٨٩١٠,٠٠٠	٢٢٢٧٥٠,٠٠٠	٢٧,٠٩%	٦٠٣٤٢,٩٧٥		
		م ^٢	٢٥	٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٨١٠٠٠	٠,١٠٠	٨١٠٠,٠٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠٠	٢٧,٤٢%	٥٥٥٢٥,٥٠٠		
		م ^٢	٢٥	٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٨١٠٠٠	٠,١١٠	٨٩١٠,٠٠٠	٢٢٢٧٥٠,٠٠٠	٢٨,٠٤%	٦٢٤٥٩,١٠٠		
		م ^٢	٢٥	٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٨١٠٠٠	٠,١٠٠	٨١٠٠,٠٠٠	٢٠٢٥٠,٠٠٠	٢٨,٨٧%	٥٨٤٦١,٧٥٠		
		م ^٢	٢٥	٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٨١٠٠٠	٠,١٥٠	١٢١٥٠,٠٠٠	٣٠٣٧٥٠,٠٠٠	٢٩,٢٧%	٨٨٩٠٧,٦٢٥		
اجمالي الورقة رقم ٤														٢٨٧٣٣٩٨,٧٤٠	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
العميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني قياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الخناوي

مدير المشروع

م/محمد كمال حسين

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة (ش.م.م.)
سجل تجاري ٢٩٨٧٢٠ بمطابقة ضريبية ٧٠٧-١٢١-٢٠٠
ملف ضريبي ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠

٤

تعويضات الاضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية خلال الفترة من ١/٣/٢٠٢٢ الى ٣١/١٢/٢٠٢٣ طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٣

عملية: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع التاسع بطول ٢٠ كم

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢٠٢٢-١-١٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ٢٠٢٢-١-٣٠

رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٣)

مستخلص جاري ٨ عن الفترة من ٢٩-١-٢٠٢٢ حتى ٣١-٧-٢٠٢٣															
رقم البند	بيانات التعاقد			سعر المادة المحجورية	السعر بعد خصم المادة المحجورية	بيانات المستخلص				كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	نسبة التعويض	قيمة التعويض
	بيان البند	الوحدة	سعر البند			رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام						
١٨	توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين سريع التطاير RC3000 - سولار	٢م	٨,٣٥			٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٢٥٢٠٠٠	٠,١٠	٢٥٢٠,٠٠٠	٢١٠٤٢,٠٠٠	%١٢,٧٨	٢٦٨٩,١٦٨
		٢م	٨,٣٥			٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٢٥٢٠٠٠	٠,١٠٠	٢٥٢٠٠,٠٠٠	٢١٠٤٢٠,٠٠٠	%١٣,١٧	٢٧٧١٢,٣١٤
		٢م	٨,٣٥			٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٢٥٢٠٠٠	٠,١١٠	٢٧٧٢٠,٠٠٠	٢٣١٤٦٢,٠٠٠	%١٤,٦١	٢٣٨١٦,٥٩٨
		٢م	٨,٣٥			٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٥٢٠٠٠	٠,١١٠	٢٧٧٢٠,٠٠٠	٢٣١٤٦٢,٠٠٠	%١٦,٠٤	٢٧١٢٦,٥٠٥
		٢م	٨,٣٥			٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٢٥٢٠٠٠	٠,١٠٠	٢٥٢٠٠,٠٠٠	٢١٠٤٢٠,٠٠٠	%٢٠,٠١	٤٢١٠٥,٠٤٢
		٢م	٨,٣٥			٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٥٢٠٠٠	٠,١١٠	٢٧٧٢٠,٠٠٠	٢٣١٤٦٢,٠٠٠	%٢٧,٠٩	٦٢٧٠٣,٠٥٦
		٢م	٨,٣٥			٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٢٥٢٠٠٠	٠,١٠٠	٢٥٢٠٠,٠٠٠	٢١٠٤٢٠,٠٠٠	%٢٧,٤٢	٥٧٦٩٧,١٦٤
		٢م	٨,٣٥			٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٥٢٠٠٠	٠,١١٠	٢٧٧٢٠,٠٠٠	٢٣١٤٦٢,٠٠٠	%٢٨,٠٤	٦٤٩٠١,٩٤٥
		٢م	٨,٣٥			٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٢٥٢٠٠٠	٠,١٠٠	٢٥٢٠٠,٠٠٠	٢١٠٤٢٠,٠٠٠	%٢٨,٨٧	٦٠٧٤٨,٢٥٤
		٢م	٨,٣٥			٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٢٥٢٠٠٠	٠,١٥٠	٣٧٨٠٠,٠٠٠	٣١٥٦٣٠,٠٠٠	%٢٩,٢٧	٩٢٣٨٤,٩٠١
٢٠	اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم - سولار	٢م	١٣٥,٥			٨	أكتوبر-٢٢	٣	٢٧٦	٩٨٠٠٠	٠,١٠	٩٨٠٠,٠٠٠	١٣٢٧٩٠,٠٠٠	%١٣,٤٧	١٧٨٨٦,٨١٣
		٢م	١٣٥,٥			٨	نوفمبر-٢٢	٣٠	٢٧٦	٩٨٠٠٠	٠,١٠٠	٩٨٠٠٠,٠٠٠	١٣٢٧٩٠٠,٠٠٠	%١٣,٨٦	١٨٤٠٤٦,٩٤٠
		٢م	١٣٥,٥			٨	ديسمبر-٢٢	٣١	٢٧٦	٩٨٠٠٠	٠,١١٠	١٠٧٨٠,٠٠٠	١٤٦٠٦٩٠,٠٠٠	%١٦,٨٨	٢٤٦٥٦٤,٤٧٢
		٢م	١٣٥,٥			٨	يناير-٢٣	٣١	٢٧٦	٩٨٠٠٠	٠,١١٠	١٠٧٨٠,٠٠٠	١٤٦٠٦٩٠,٠٠٠	%١٩,١٥	٢٧٩٧٢٢,١٣٥
		٢م	١٣٥,٥			٨	فبراير-٢٣	٢٨	٢٧٦	٩٨٠٠٠	٠,١٠٠	٩٨٠٠,٠٠٠	١٣٢٧٩٠٠,٠٠٠	%٢٨,٤٥	٣٧٧٧٨٧,٥٥٠
		٢م	١٣٥,٥			٨	مارس-٢٣	٣١	٢٧٦	٩٨٠٠٠	٠,١١٠	١٠٧٨٠,٠٠٠	١٤٦٠٦٩٠,٠٠٠	%٣٤,١٤	٤٩٨٦٧٩,٥٦٦
		٢م	١٣٥,٥			٨	أبريل-٢٣	٣٠	٢٧٦	٩٨٠٠٠	٠,١٠٠	٩٨٠٠,٠٠٠	١٣٢٧٩٠٠,٠٠٠	%٣٤,٧٠	٤٦٠٧٨١,٣٠٠
		٢م	١٣٥,٥			٨	مايو-٢٣	٣١	٢٧٦	٩٨٠٠٠	٠,١١٠	١٠٧٨٠,٠٠٠	١٤٦٠٦٩٠,٠٠٠	%٣٥,٤٥	٥١٧٨١٤,٦٠٥
		٢م	١٣٥,٥			٨	يونيو-٢٣	٣٠	٢٧٦	٩٨٠٠٠	٠,١٠٠	٩٨٠٠,٠٠٠	١٣٢٧٩٠٠,٠٠٠	%٣٦,٦١	٤٨٦١٤٤,١٩٠
		٢م	١٣٥,٥			٨	يوليو-٢٣	٣١	٢٧٦	٩٨٠٠٠	٠,١٥٠	١٤٧٠٠,٠٠٠	١٩٩١٨٥٠,٠٠٠	%٣٧,١٧	٧٤٠٣٧٠,٦٤٥
اجمالي الورقة رقم ٥															
٤٢٩١٦٨٣,١٦٢															

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية د. مرسى مطروح
العميد مهندس
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات

م/محمد حسني قياض

مهندس الهيئة

م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع

م/محمد كمال حسين

شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة (ش.م.م.)
سجل تجاري ٢٩٨٧٢٠ بطاقة ضريبية ٧٠٧-١٧١-٢٠٠
ملف ضريبي ٥/٠٠١٦٥/٤١٠/٠٠/٠٠