



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

المنطقة الثالثة عشر (كفر الشيخ - البحيرة)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

عملية / رفع كفاءه طريق حوش عيسى/ أبوالمظاير بتقنيه (FDR) مركز أبوالمظاير محافظه البحيره بطول ١,٥ كم (القطاع الثانى)

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٣٧)

تنفيذ شركة / العوض للمقاولات العامه و إنشاء و رصف الطرق

مستخلص رقم (۳) ختامی

شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ١١ / ١٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقاً المقاييسه الختاميه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او	الباقي من الاستقطاع	ملاحظات
										حجز	جنية	
٤	أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة لاستكمال الاكتاف... ألخ	١٨٣.٢٠	م	١٨٤	٠	١٨٤	٣٣٧٠٨.٨	ختامي	٣٣٧٠٨.٨	٠	٣٣٧٠٨.٨٠	وثيقة التأمين متواجدة وسارية
٥	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس بالأحجار الصلبة... ألخ	٣٥١.٠٠	م	٢٢١	٢١٠	١١	٧٧٥٧١.٠	ختامي	٧٧٥٧١.٠	٠	٧٧٥٧١.٠٠	يراعي تطبيق جميع بنود العقد
٦	أعمال توريد ورش طبقة تشريب MCO من البتومين السائل... ألخ	٣١.٥٠٠	م	١٢٣٤٤	١١٧٢٧	٦١٧	٣٨٨٨٣٦.٠	ختامي	٣٨٨٨٣٦.٠	٠	٣٨٨٨٣٦.٠٠	العلامات التحذيرية والارشادية متواجدة
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة أسفلتية سمك ٦ سم... ألخ	١٦٦.٢٥	م	١١٥٨٩	١١٠٠٩	٥٨٠	١٩٢٦٦٧١.٣	ختامي	١٩٢٦٦٧١.٣	٠	١٩٢٦٦٧١.٢٥	فني تامين وسلامة المرور متواجد
١٤	أعمال تدوير طبقه أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (fdr)... ألخ	٦٣.٠٠٠٠	م	١٢٥١٩	١١٨٩٣	٦٢٦	٧٨٨٦٩٧.٠	ختامي	٧٨٨٦٩٧.٠	٠	٧٨٨٦٩٧.٠٠	المعمل متواجد
١٥	أعمال توريد وفرش أسمنت مطابق للشروط والمواصفات... ألخ	٢٢٥٠.٠٠	طن	٣٣٢	٣١٥	١٧	٧٤٧٠٠٠.٠	ختامي	٧٤٧٠٠٠.٠	٠	٧٤٧٠٠٠.٠٠	مدير المشروع متواجد
الإجمالي												
الإجمالي بعد خصم نسبة ٠.٥ %												
قيمة رسوم كارتات الموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية :												
٤	كارتات الشركة الوطنية لبند اللاتربة	١٣.٠	م	١٨٤	٠	١٨٤	٢٣٩٢.٠	ختامي	٢٣٩٢.٠	٠	٢٣٩٢.٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
٥	كارتات الشركة الوطنية لبند طبقة الأساس	٢٥.٠	م	٢٢١	٠	٢٢١	٥٥٢٥.٠	ختامي	٥٥٢٥.٠	٠	٥٥٢٥.٠	يتم خصم ما ورد في محضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
٧	كارتات الشركة الوطنية لبند الطبقة الرابطة	٣.٠	م	١١٥٨٩	٠	١١٥٨٩	٣٤٧٦٧.٠	ختامي	٣٤٧٦٧.٠	٠	٣٤٧٦٧.٠	
الإجمالي												
٣٩٨٥٣٥٥.٦												
ما تم صرفه سابقاً												
٣٧١٢٧٠٨.٩٢												
المستحق صرفه												
٢٧٢٦٤٦.٧												
يعتمد :												
سبق صرفها إلي المقاول												
قر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها												
التاريخ												
يدفع إلي المقاول مبلغ												
ملاحظة الفئات												
اعتمدت من												
التاريخ												
قمت بالمراجعة علي												
فني المنطقة												
مدير المكتب												
م. هادي												
مدير عام التنفيذ والصيانة												
مهندس / سعد علي مصطفى												
المحاسب												
علي الحساب												
نهائيا												
الفئات غير الواردة بصك الشروط												
مهندس /												
مهندس الشركة												
م/ محروس طاهر مشعل												
مهندس الهيئه												
م/ أمير هلال إسماعيل												
رئيس الإدارة المركزية												
مجدي عبد السلام عامر												
مهندس /												
٥٠٩٢٠												

(11)

استثمار لا اعتماد الصرف

[illegible]

المحتمة في التاريخ

كتب المراجعة

دینیں المقسم

2.1 ———

تقييد في السجل برقم

(ب) از کتاب المخطوط

المحتم ذو التاريخ

رواج

رئيس المنظمة

علامة

سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :-

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : —

المختتم ذو التاريخ

(ح) قيد فی سجل رقم ۵۵ « ع ح » برقم -

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رجع في ————— سنة

شیخ
اعظم صاحب

وكيل الحسابات

مدیر اور رئیس الحسابات

في ————— سنة ٢٠١٠ بمبلغ

(2)

المحتص ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل

(•) أدرج في كشف

إمضاءات موظفي الشطب

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط :

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط :

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط :