

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نتشرف بان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٠٠٩١٠٧١,٧٨ اجنيه قيمة فرق تعويضات عن مستخلصات عن الفتره من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١ تنفيذ اعمال انشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق بمحافظه الجيزه بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


تحريراً في : ٢٠٢٥/٦/١

عدد المرفقات ()

صور من المستخلص

استماره ٥٠ ع ح

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



مارة الاعتماد الصرف

مصالحة : القيد العام لسنة ٢٠١٦ م
قسم : اسقود

الطلبات طيه ، أو :

بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

١ إذن صرف على :

۱. شیک علی بینک مرکزی فی :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

ییسو حَب بِاسْم

ویرسل إلیه بالعنوان الآتی :

[illegible]

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

تتراجع

رئيس القسم

رضیہ الاسلامیہ اسکول

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	قرش	جنيته	قسم	فرع	فصل
	بند				
	إجمالي الأصل				
	قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات		
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش	جنيته	قرش		
	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها			

المختتم ذو التاريخ

۹۷۸

رئيس المصاحفة

علامة

٢٠١ سنة في

(١) إقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الامضاء :

جاری

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : التاريخ : الإمضاء :

الامور ذات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠١ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

..

جنتی ہائی

إذن تصرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي _____ سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —

امضات موظفي الشطب

(۳) سحاب

المختتم ذو التاريخ

(۴) قید فی سبیل

الشيكات
البنكية

(٥) أدرج في كشف

الشيكات
الدعم

(۶) استقامت

 **T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ كوبري إنشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/32 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من 2024/01/01 الى 2024/03/31'

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتي مارس 2024	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنيه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	اجمالي مبلغ التعويض
			من تاريخ	الي تاريخ							
2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	3م	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٣٦٧٩,٢٥	٦٧٩,٢٥	٣٣,٠٠	١٥٦٣٣,٧٥	54.69%	8544.08
			1/21/2024	1/31/2024	Jan-24		٤٣٨,٥٧	٣٣,٠٠	٩٨٥٧,١٤	54.69%	5390.87
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		١٣٤٣,٨٦	٣٣,٠٠	٢٨٥٨٥,٧١	57.23%	16359.60
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		١٣٣٨,٥٧	٣٣,٠٠	٣٠٥٥٧,١٤	47.69%	14572.70
	علاوة مسافة النقل حتي 20 كم	3م	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٣٦٧٩,٢٥	٦٧٩,٢٥	٣٠,٠٠	١٣٥٨٥,٠٠	54.69%	7429.64
			1/21/2024	1/31/2024	Jan-24		٤٣٨,٥٧	٣٠,٠٠	٨٥٧١,٤٣	54.69%	4687.71
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		١٣٤٣,٨٦	٣٠,٠٠	٢٤٨٥٧,١٤	57.23%	14225.74
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		١٣٣٨,٥٧	٣٠,٠٠	٣٦٥٧١,٤٣	47.69%	12671.91
4	بالمتر المكعب تكسير وازالة مباني او خرسانة عادية او خرسانة مسلحة او ارضة او ديش	3م	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٩٧,٠٠	٩٧,٠٠	٨٣,٠٠	٧٩٥٤,٠٠	65.63%	٥٢20.21
7	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنشغيل رمال نظيفة او اترية مطابقة للمواصفات	3م	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٨١٨,٢٥	٨١٨,٢٥	١٥٠,٧٠	١٣٣٣١٠,٣٨	54.69%	67438.39
8	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	3م	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	١٧٧,٧٥	١٧٧,٧٥	٢٨٣,٨٠	٥٠٣٦٧,٧٠	85.04%	42747.65
12	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2كجم/ 2م ترش فوق طبقة الاساس	2م	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٣٤٣١,٠٠	٤٩٠,١٤	٣١,٦٣	١٥٥٠٣,٢٣	38.24%	5928.43
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		١٤٣١,٤١	٣١,٦٣	٤٤٩٥٩,٣٣	40.77%	18329.92
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		١٥١٩,٤٤	٣١,٦٣	٤٨٠٥٩,٩٨	45.48%	21857.68
13	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 0.4كجم/ 2م ترش فوق الطبقة الاسفلتي	2م	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٣٠٩٠٥,٠٠	٣٩٨٦,٤٣	١٠,٩٣	٣٣٦٤١,٦٦	38.24%	12482.17
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		٨٦٦٠,٦٤	١٠,٩٣	٩٤٦٦٠,٨٣	40.77%	38593.22
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		٩٣٥٧,٩٣	١٠,٩٣	١٠١١٨٩,١٦	45.48%	46020.83
14	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب 70/60	2م	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	١٠٠,٠٠	١٤,٣٩	١٨١,٧٠	٣٥٩٥,٧١	55.64%	1444.26
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		٤١,٤٣	١٨١,٧٠	٧٥٣٧,٥٧	58.18%	4379.54
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		٤٤,٣٩	١٨١,٧٠	٨٠٤٦,٧١	59.55%	4791.82
اجمالي صفحة رقم (1) =											353,116.38

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني

م/احمد مرزوق

م/مصطفى جمال

إيدكس الدولية للهندسة والمقاولات
مدير المشروع
م/طارق يوسف الجزار
PJ-071

عن استشاري الهيئة

الرائد للاستشارات الهندسية
ELRAEID ENGINEERING CONSULTANTS
مهندس المشروع
م/اسامة ابو النصر
MAY 2025

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات

م/جهد محمد سعد

مدير المشروع

م/أيمن محمد السيد

المحاسب

المنطقة الاولى المركزية
مدير عام الشؤون المالية
م/مصطفى عبد الجواد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة المركزية الاولى

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ كوبري إنشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/32 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من 2024/03/31 الى 2024/03/31'

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتى مارس 2024	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	اجمالي مبلغ التعويض
			من تاريخ	الي تاريخ							
15	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب	م2	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٢٤٣١,٠٠ ✓	٤٩٠,١٤	١٦٧,٩٠	٨٢٢٩٤,٩٩	55.64% ✓	45788.93
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		١٤٣١,٤١	١٦٧,٩٠	٢٢٨٦٥٥,٤٦	58.18% ✓	138849.75
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		١٥١٩,٤٤	١٦٧,٩٠	٢٥٥١١٤,٤٦	59.55% ✓	151920.66
16	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب ناتج الكسارات والبيتومين الصلب	م2	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٢٠٩٠٤,٠٠ ✓	٢٩٨٦,٢٩	١٦١,٠٠	٤٨٠٧٩٢,٠٠	51.96% ✓	249819.52
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		٨٦٦٠,٢٢	١٦١,٠٠	١٢٩٤٢٩٦,٨٠	54.50% ✓	759891.76
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		٩٢٥٧,٤٩	١٦١,٠٠ ✓	١٤٩٠٤٥٥,٢٠	56.50% ✓	842107.19
18	بالمتر الطولي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع 80 سم	م.ط	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٤١,٠٠ ✓	٥,٨٦	٥٠٠,٠٠	٢٩٢٨,٥٧	99.02% ✓	2899.87
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		١٦,٩٩	٥٠٠,٠٠ ✓	٨٤٩٢,٨٦	103.21% ✓	8765.48
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		١٨,١٦	٥٠٠,٠٠	٩٠٧٨,٥٧	75.49% ✓	6853.41
19	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد 50×30×25/30 سم	م.ط	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٨٦٥,٠٠ ✓	١٢٢,٥٧	١٢٤,٠٠	١٦٥٥٨,٥٧	97.19% ✓	16093.28
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		٢٥٨,٣٦	١٢٤,٠٠ ✓	٤٨٠١٩,٨٦	99.73% ✓	47890.20
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		٢٨٢,٠٧	١٢٤,٠٠	٥١٣٣١,٥٧	99.92% ✓	51290.51
37	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات او الواج معدنية صلب طري 37 المشغول والواج التقوية والجوايط	كجم	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	١٤٧٢,٥٩ ✓	٢,٦٨	٦٠,٠٠	٢٢٠,٩٥	104.12% ✓	230.05
			1/21/2024	1/31/2024	Jan-24		٢٠٩,٨٤	٦٠,٠٠	١٢٥٩٠,٦٦	104.12% ✓	13109.39
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		٦٠٨,٥٥	٦٠,٠٠	٢٦٥١٢,٩١	106.66% ✓	38944.67
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		٦٥٠,٥٢	٦٠,٠٠	٢٩٠٢١,٠٤	111.65% ✓	43578.15
45	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	م3	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٢,٠٠ ✓	٢,٠٠	١٧٥,٠٠	٢٥٠,٠٠	144.10%	504.35
46	بالطن فك ونقل هياكل معدنية (تشمل علي مظلات وحوامل اعمدة .. الخ)	طن	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	١,٥٧ ✓	٠,٢٥	٢١٠٠,٠٠	٥٢٥,٠٠	144.10% ✓	756.53
			1/21/2024	1/31/2024	Jan-24		٠,١٩	٢١٠٠,٠٠	٢٩٦,٠٠	144.10% ✓	570.64
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		٠,٥٥	٢١٠٠,٠٠	١١٤٨,٤٠	149.81% ✓	1720.42
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		٠,٥٨	٢١٠٠,٠٠	١٢٣٧,٦٠	139.90% ✓	1717.41
اجمالي صفحة رقم (2) = 2,423,302.15											

2,407,902.67

رئيس الادارة المركزية
المحاسب
مدير عام الشؤون المالية
م/ طارق يوسف الجزار
م/ مصطفى عبد الجواد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ أمين محمد السيد

عن استشاري الهيئة

مهندس المشروع
م/ محمد صبري
25 MAY 2025
الرائد للاستشارات الهندسية
ELRAEID ENGINEERING CONSULTANTS

عن الشركة المنفذة
مهندس المكتب الفني

م/ أحمد مرزوق
م/ مصطفى جمال
إيديكس الدولية للمقاولات
م/ علي صلاح
كوبري اعلي مزلقان المرازيق
PJ-071

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ كوبري إنشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/32 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايدكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من 2024/01/01 الى 2024 / 03 / 31'

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتي مارس 2024	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	اجمالي مبلغ التعويض
			من تاريخ	الي تاريخ							
56	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة حول الاساسات	م3	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٤١٧١,٠٠ ✓	٥٩٥,٨٦	١٤٥,٠٠	٨٦٢٩٩,٢٩	144.10% ✓	124501.37
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		١٧٣٧,٩٩	١٤٥,٠٠	٢٥٠٥٥٧,٩٣	149.81% ✓	375360.83
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		١٨٤٧,١٦	١٤٥,٠٠	٣٦٧٨٣٧,٧٩	139.90% ✓	374705.06
57	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للارصفة والبردورات	م3	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٢,٠٠ ✓	٢,٠٠	١٨٣٥,٠٠	٥٥٠٥,٠٠	144.10% ✓	7932.71
59	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	م3	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٠,٥٠ ✓	٠,٥٠	٢٤٨٠,٠٠	١٢٤٠,٠٠	144.10% ✓	1786.84
60	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات	م3	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٢,٢٥ ✓	٢,٢٥	٢٠١٥,٠٠	٦٧٨٢,٧٥	144.10% ✓	9775.38
61	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري	م3	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٥٥,٧٥ ✓	٥٥,٧٥	٣١٥٥,٠٠	١٧٥٨٩١,٢٥	144.10% ✓	253459.29
65	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة للبلاطات العلوية اعلي الكمرات سايقه الصب اجهاد 500 كجم/سم2	م3	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	١٦,٠٠ ✓	٢,٢٩	٢٥٨٥,٠٠	٥٩٠٨,٥٧	144.10% ✓	8514.25
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		٦,٦٣	٢٥٨٥,٠٠	١٧١٢٤,٨٦	149.81% ✓	25669.73
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		٧,٠٩	٢٥٨٥,٠٠	١٨٣١٦,٥٧	139.90% ✓	25624.88
68	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول 52 كهربائي للاجزاء المعدنية	طن	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٦٠,٧٢ ✓	٨,٦٧	٥٠٠٠,٠٠	٤٢٣٧٢٨,٥٧	144.10% ✓	625002.87
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		٢٥,١٦	٥٠٠٠,٠٠	١٢٥٧٨١٢,٨٦	149.81% ✓	1884329.44
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		٣٦,٨٩	٥٠٠٠,٠٠	١٢٤٤٥٥٨,٥٧	139.90% ✓	1881037.44
	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول 52 كهربائي للاجزاء المعدنية (حديد سلم المشاه 37)	طن	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٢,٤٥ ✓	٠,٣٥	٥٠٠٠,٠٠	١٧٤٨٥,٧١	144.10% ✓	25196.91
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		١,٠١	٥٠٠٠,٠٠	٥٠٧٠٨,٥٧	149.81% ✓	759٥٥.٥١
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		١,٠٨	٥٠٠٠,٠٠	٥٤٢٠٥,٧١	139.90% ✓	75833.79
69	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين علي البارد	م2	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٩٢,٠٠ ✓	٩٢,٠٠	٥٥,٠٠	٥٠٦٠,٠٠	144.10% ✓	7291.46
اجمالي صفحة رقم (3) =											5,781,988.78

عن الشركة المنفذه

مهندس المكتب الفني

عن استشاري الهيئه

عن الهيئه العامه للطرق والكباري

(تمت مراجعته الكميات فقط)

م/ أحمد مرزوق

م/ مصطفى جمال

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير عام مشروعات

م/ اسامة ابو النصر

م/ ايمن محمد السيد

م/ جهاد محمد سعد

مدير عام الشؤون المالية

م/ مصطفى عبد الجواد

رئيس الاداره المركزيه

للمنطقه المركزيه الاولى

م/ طارق يوسف الحجازي

مستخلص فروق تعويضات
أعمال تنفيذ كوبري إنشاء كوبري اعلي مزلقان المرازيق - بمحافظة الجيزة
عقد رقم 2023/2022/32 بتاريخ : 07 / 07 / 2022
تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات
'شاملة المدة من 2024 / 03 / 31 الى 2024 / 03 / 31'

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	الكمية المنفذة حتي مارس 2024	الكمية المنفذة خلال الشهر	الفئة بالجنيه	القيمة المستحق عنها التعويض طبقا للتقسيم الشهري	نسبة التعويض	اجمالي مبلغ التعويض
			من تاريخ	الي تاريخ							
72	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح	م.ط	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	99,٦٦	١٤,٢٤	٦٥٠٠,٠٠	٩٢٥٤١,٤٢	144.10%	133352.20
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		٤١,٢٩	٦٥٠٠,٠٠	٢٦٨٢٧,١٤	149.81%	402045.31
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		٤٤,١٤	٦٥٠٠,٠٠	٢٨٦٨٧٨,٤٢	139.90%	401342.92
73	بالمتر الطولي توريد و تركيب فواصل تمدد من نوع Therna Joint تسمح بالحركة من (± 2.5 سم (إذا لزم الأمر) بابعاد (10 سم عمق * 40 سم عرض)	م.ط	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٣٦,٢٤	٥,١٨	٤٥٠٠,٠٠	٣٣٢٩٧,١٤	144.10%	33571.18
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		١٥,٠١	٤٥٠٠,٠٠	٦٧٥٦١,٧١	149.81%	101214.20
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		١٦,٠٥	٤٥٠٠,٠٠	٧٢٣٣١,١٤	139.90%	101037.38
76	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلقن لزوم البلاطة العلوية والباكية المعدنية	طن	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	٣,٤٠	٠,٤٩	٣٩٠٠٠,٠٠	١٨٩٤٢,٨٦	144.10%	27296.66
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		١,٤١	٣٩٠٠٠,٠٠	٥٤٩٣٤,٣٩	149.81%	82297.05
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		١,٥١	٣٩٠٠٠,٠٠	٥٨٧٢٢,٨٦	139.90%	82153.28
84	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية ويرمز لها (LP - IN) واللوحه ذو حماية لا تقل (IP55) واللوحه مزودة بخلية ضوئية	طن	1/21/2024	1/31/2024	Jan-24	١,٠٠	٠,١٤	٨٥٠٠٠,٠٠	١٣١٤٢,٨٦	144.10%	17497.86
			2/1/2024	2/29/2024	Feb-24		٠,٤١	٨٥٠٠٠,٠٠	٣٥٣١٤,٣٩	149.81%	52754.52
			3/1/2024	3/31/2024	Mar-24		٠,٤٤	٨٥٠٠٠,٠٠	٣٧٦٤٢,٨٦	139.90%	52662.36
85	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC - ماسورة 3 بوصة	م.ط	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٤٧,٠٠	٤٧,٠٠	٣٦٠,٠٠	١٣٢٢٠,٠٠	144.10%	17609.02
87	بالعدد فك ونجمل ونقل عامود انارة الى المختارن التى يحددها المهندس المشرف والبند يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقلها الى المقالب العمومية	عدد	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٦,٢٥	٦,٢٥	٨٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	144.10%	7205.00
90	بالمقطوعة عمل تحويله منفردة وتوقيف الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا	مقط	1/1/2024	1/20/2024	Jan-24	٠,٥٠	٠,٥٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	144.10%	36025.00
اجمالي صفحة رقم (4) =											
اجمالي فروق التعويضات المستحقة حتي تاريخ 2024 / 03 / 31 =											
#	10,106,471.26										
#	10,091,071.78										

عن الشركة المنفذه
مهندس المكتب الفني
م/ أحمد مرزوق
م/ مصطفى جمال

عن استشاري الهيئة
مهندس المشروع
م/ محمد علي محمد
م/ محمد علي محمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
(تمت مراجعته الكميات فقط)
مدير المشروع
م/ أمين محمد السيد
م/ جهاد محمد سعد

المحاسب
المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/ طارق يوسف الجزار
م/ طارق يوسف الجزار

م/ طارق يوسف الجزار

25 MAY 2025

الكتب الرئيسي

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/ طارق يوسف الجزار

٢٥٥١٢٠