

مصطفیٰ : الحسن بن علی

مصلحة : الميزان العام للمؤسسة العامة

قسم :

المبلغ المستحق إلى :

الطلبات طيه ، أو :

م بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وحرف القيمة بواسطة

٦ إذن صرف على :

كشيك على البنك المركزي في :

نبيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

[illegible]

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲۰۱

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					الختم ذو التاريخ	
المرفقات	بيانات		نوع الخصم				
	بند		قسم	فرع	فصل	جنبيه	قرش
	A 902-B					١٢٠٧٥٦٧	٥١٤٦٥
	إجمالي الأصل						
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنبيه			
	عادي	إضافي	دمغة توقيع				
	قرش جنبيه	قرش جنبيه	قرش				
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

٤٩٦

رئيس المصلحة

علامة

ففي ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الایرادات

المختتم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ سنة _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
نشيك
إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي — سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم التمدد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

١٥ / المحب :
 ق :
 امضاء الكاتب المحدث :

إذن هو

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب الموط :

المجلس الأعلى للمعاشرة



(۶) استلمت

عن عملية : اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع
الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A902 - B) .

مستخلص ختامي (٢)

٢٠٢٣/١١/١٥
٢٠٢٣/١١/٢٧ حتى

شاملة المدة من بداية العمل

إسم المقاول : ابناء ياسين للمقاولات

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٠) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقايضة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه										
	المتري المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه/متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .											
١	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٢٣	٩٦٦٢٥,٦١	م٣	٩٦٦٢٥,٦١	٩٦٦٢٥,٦١	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة ١٠٠٠ متر - ٥٠٠ متر)	٠,٥٠٠	٩٦٦٢٥,٦١	م٣	٩٦٦٢٥,٦١	٩٦٦٢٥,٦١	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون وفريق العمل متواجد
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٢٣,٩٨	٩٦٦٢٥	م٣	٠,٠٠	٩٦٦٢٥	٩٦٦٢٥	ختامي	٢٣١٧٠,٦٧,٥٠	٠,٠٠	٢٣١٧٠,٦٧,٥٠	بيان المعدات متواجد
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة ١٠٠٠ متر - ٥٠٠ متر)	٠,٥	٩٦٦٢٥	م٣	٠,٠٠	٩٦٦٢٥	٩٦٦٢٥	ختامي	٤٨٣١٢,٥٠	٠,٠٠	٤٨٣١٢,٥٠	المستلزمات والمهمات متواجد
	المتري المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه/متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .											
٢	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٢٦	٢٥٢٩٦٣	م٣	٢٤٠٠٠٠	-٢٤٠٠٠٠	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمين وسلامة الموقع متواجد
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة ١٠٠٠ متر - ٥٠٠ متر)	٠,٥٠٠	٢٥٢٩٦٣	م٣	٢٤٠٠٠٠	-٢٤٠٠٠٠	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر	٢٨,٨١	٢١٩٥٣٦	م٣	٠	٢١٩٥٣٦	٢١٩٥٣٦	ختامي	٦٣٢٤٨٣٢,١٦	٠,٠٠	٦٣٢٤٨٣٢,١٦	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الادارة
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل علي الطبيعة ١٠٠٠ متر - ٥٠٠ متر)	٠,٥٠٠	٢١٩٥٣٦	م٣	٠	٢١٩٥٣٦	٢١٩٥٣٦	ختامي	١٠٩٧٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٩٧٦٨,٠٠	يتم مراعاة ما جاء بمحضري الاستلام الابتدائي والتقييم.
	علاوة ١ جنيه من عمق ٨م من منسوب الارض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	١		م٣	٣٩٢٠,٣,٦٤	-٣٩٢٠,٣,٦٤	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١,٥ جنيه من عمق ٨م من منسوب الارض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	١,٥		م٣	٠	٠	٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
الإجمالي							٨٧٩٩٩٨٠,١٦		٨٧٩٩٩٨٠,١٦	٠,٠٠	٨٧٩٩٩٨٠,١٦	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢) ختامي											



مهندس / طارق يوسف الجزار
رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروع
م/ اسماء علي

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

مدير اعمال المشروع
م/ اسماء علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

Trans
مهندس المكشوف الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولنج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

الشركة المنفذة
ابناء ياسين للمقاولات



أعمال الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)
ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول



شركة : أبناء ياسين للمقاولات							حصر وتوزيع صرف الكميات على العقود حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٧			
م	وصف البند	Zone A902	Zone E01	Zone B6-A	الإجمالي	عقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٠) A902 B	عقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٥) A902 A	إجمالي الكميات المصروفة	ملاحظات	
		الكمية الاجمالية المعتمدة في الحصر	الكمية الاجمالية المعتمدة في الحصر	الكمية الاجمالية المعتمدة في الحصر	الكمية الاجمالية المعتمدة في الحصر	ختامي رقم (٢)	ختامي رقم ٣			
1	حفر جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	96,625	16,058	0	112,683	96625	16058	112683		
2	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة باستخدام البلدوزر	408,297	0	0	408,297	219,536	188,761	408,297		
	أعمال الحفر	504,922	16,058	0	520,980	مسافات النقل	مسافات النقل	مسافات النقل	القطعة E1 لا توجد مسافات نقل للحفر	
	كمية علاوة عمق من ٨ متر الي ٣٠ متر اسفل منسوب الأرض الطبيعية لبند الحفر	43,124	0	0	43,124	0	43,124	43,124	يتم صرف كميات ردم المنطقة B6-A ضمن أعمال العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٥ حسب الموافقة بمذكرة السادة الهيئة العامة للطرق والكباري بتاريخ	
5	البند - أعمال الردم				كميات ردم في قطاع المتحدة	0			يتم صرف كميات ردم المنطقة E1 ضمن أعمال العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٥ حسب الموافقة بمذكرة السادة الهيئة العامة للطرق والكباري بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٠	
	اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الأرض الطبيعية	لايوجد	17,519	0	0	0	17519	17519		
	تحميل وتوريد ونقل اترربة - اعمال الردم	كميات قبل ٢٠٢٣-٥-٤	لايوجد	79,484	0.00	9,000	185,711	205,946		
				97,227	39,198.62	0	20,235			

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام

الاستشاري المشرف

استشاري المساحة

الشركة المنفذة



سيسترا للاستشارات الهندسية



مكتب XYZ

شركة : أبناء ياسين للمقاولات