

المشروع : اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس التددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (اكاديمية الشرطة - الشراوية - المشير طنطاوى)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعمية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٤) أصل من المستخلص رقم (٢) جاري للمشروع عاليه تنفيذ شركة إيه جى أر إنترناشونال وكذا استمارة ٥٠ ع.ح بقيمة

 $(\gamma_1, \varepsilon \gamma_1 \sigma, \gamma)$

سبع ملايين ومائة وأربعة آلاف وسبعمائه وخمسة عشر جنيتها فقط لا غير.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحریر افی: ۲۰۲۴/۷/۱
مر فقات

عدد (٤) مستخلص
عدد (١) حصر كميات
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري وجواره

6917
 100 / 100
 100 / 100
 100 / 100

استمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة ايه جي ار انترناشيونال

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه . أو :
مستخلص جاري رقم (٢) عن عملية :
مشروع اعمل تنفيذ عدد ٢٢ محطة من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق
الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد ٣ محطات ((اكاديمية الشرطة - الشرقاوية - المشير
طنطاوي))

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة ايه جي ار انترناشيونال
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٧,١٠٤,٧١٥	
الجملة		٧,١٠٤,٧١٥	

رقم
الختم نو التاريخ

كتب المراجعة
رئيس القسم
.....

فقط سبعة مليون ومائة وأربعة الف وسبعمائة وخمسة عشر جنيهاً

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الختم نو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

.....

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	مستخلص جاري رقم (٢) عن عملية : مشروع اعمل تنفيذ عدد ٢٢ محطة من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد ٣ محطات ((اكاديمية الشرطة - الشرقاوية - المشير طنطاوي)) عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٠)	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
						قرش
						إجمالي الأصل
	بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش	
دعغة توقيع						
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدعغة	

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات و التنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
.....
.....
.....

الختم نو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رؤج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(د)


(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم نو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
رقم
إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠

شيك
إذن صرف
الشيكات
الحوالات
الشككات
الحوالات
شيك
إذن صرف



مستخلص جارى رقم (٢)

اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس التدي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (اكاديمية الشرطة - الشرقاوية - المشير طنطاوي)
عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٠)

الاعمال تشمل المدة من بداية المشروع حتى (٢٠٢٤/٧/١)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم	نوع العمل	كمية البند بالقياسية	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات	
١	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارى	٤٠٠	٥٠٠	م.ط	١٠١,٠٠	٠,٠٠	١٠١,٠٠	جاري	٥٠٥٠٠,٠٠		٥٠٥٠٠,٠	- المعمل متواجد - المهندسون متواجدون - المكاتب متواجدة - وسائل التأمين سلامة المرور متواجدة	
٢	بالمتر المربع تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بمسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او الى	٣٠٠٠	١٢٠	م	٦٠٤,٠٠	١٣٦٩,٠٠	١٩٧٣,٠٠	جاري	٢٣٦٧٦٠,٠٠		٢٣٦٧٦٠,٠	- المعدات متواجدة - وثائق التأمين مسجلة للإدارة - التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - باقي المحطات بمعرفة الإدارة	
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	٢٠٠	م	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	جاري	١٨٠٠,٠٠		١٨٠٠,٠	- خصم ٥٠٠٠٠ خمسون ألف جنيه نتيجة التقصير في استكمال اعمال تأمين سلامة المرور. - تعنية (١٠٠٠٠) مائة ألف جنيه لحين نهو تجهيزات الموقع. - خصم (٤٠٠٠) اربعون ألف جنيهها لعدم تقديم برنامج زمني تفصيلي.	
٨	بالمتر الطولي إزالة حواجز نيوجرسي قائمة والبند يشمل تكسير وإزالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتنظيف ونقل كافة المخلفات إلى المقالب العمومية طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	١٠٠	م.ط	١٨٠,٠٠	١٢٦,٠٠	٣٠٦,٠٠	جاري	٣٠٦٠٠,٠٠		٣٠٦٠٠,٠		
١١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا التماسكا، وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذ	٦٠٠٠٠	١٨٠	م	٢٨٥٣,٠٠	٠,٠٠	٢٨٥٣,٠٠	جاري	٥١٣٥٤٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠	٢١٣٥٤٠,٠	استقطاع (٣٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف جنيه لحين نهو الملاحظات	
١٨	بالمتر المكعب توريد ورمد طبقة احلال من (من ١ سم ٢) بنسبة ١:١ مودة من خارج الموقع حول الاساسات ويتم الرمد على طبقات لاتزيد عن ٣٥ سم مع الرش بالمياه والدمك الجيد و الفقة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	٣٥٠	م	١٤٨,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٠٠	جاري	٥١٨٠٠,٠٠		٥١٨٠٠,٠	بم صرفت نسبة ١٨٥ % من قيمة المستخلص لصيد نفو أعاد التفاوض	
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	١٢٠٠	٣٥٠٠	م.ط	١١٤١,٠٠	٠,٠٠	١١٤١,٠٠	جاري	٣٩٩٣٥٠٠,٠٠	٣٥٩٤١٥,٠	٣٦٣٤٠٨٥,٠	- استقطاع لحين نهو الملاحظات.	
اجمالي الاعمال											٤٢١٩٠٨٥,٠٠	٦٥٩٤١٥,٠	٤٨٧٨٥٠٠,٠

استشاري المشروع

أقر بصحة ذلك الشركة المقدة

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس المكتب الفني /

مدير إدارة المشروعات /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

مهندس المكتب الفني /

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

مهندس المكتب الفني /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أ / أحمد عبدالجواد

م / محمود الشيخ

م / اسلام اشرف

م / محمود المحمدي

م / ايمن العربي

م / محمد عبد الفتى


م / محمد الشوربجي

م / شريف محسوب

م / محمود الجندي

م / ابراهيم عبد العظيم





الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشيونال

اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس التددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (اكاديمية الشرطة - الشرقاوية - المشير طنطاوي)

عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٠)

الاعمال تشمل المدة من بداية المشروع حتى (٢٠٢٤/٧/١)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

رقم	نوع العمل	كمية البند بالقياسية	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجازته	الاعمال التى تمت خلال المدة	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالى الاعمال											
٢٠	بالحد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل فى القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوتاش اللازمة و البند شامل مما جيمعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب نص	٣	١٧٥٠٠٠	بالعدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٧٥٠٠٠,٠٠٠	٦٥٩٤١٥,٠	٤٢١٩٠٨٥,٠٠	
٢٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق bored عادية قطر ٨٠ سم طبقا للرسومات باستخدام الرمل المثبت بالاسمنت ويتم تصميم الخلطة مع الخلط والدمك الميكانيكى ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عادى او اي نوع اسمنت طبقا لتوصيات استشاري التربة والغلة تشمل ان	٥٠٠	٢٨٠٠	م.ط	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري	٥٦٠٠٠٠,٠٠٠		٥٦٠٠٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الاساسات وذلك بالابعاد والبيانات طبقا للرسومات من مونة مكونة من ٣م١ زلط و ٣م٠,٥ رمل و ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان لا يقل المقاومة للمكعبات القياسية ٢٨	١٠٠٠	٢٣٥٠	م٣	١٣٢,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٠,٠٠٠	٢٥٢٦٢,٥	٤٧٩٩٨٧,٥	- استقطاع لحين نهو الملاحظات.
٢٧	المش المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ وإجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات لمهندس المباني (والغلة لاشتمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	١٥٠٠	٣٤٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	جاري	١٨٣٦٠٠,٠٠٠	٩١٨٠,٠	١٧٤٤٢٠,٠	- استقطاع لحين نهو الملاحظات.
٢٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ زلط و ٣م٠,٤ رمل و ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان لا يقل المقاومة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوم	٢٠٠٠	٣٨٠٠	م٣	١٦٦,٠٠٠	٣٠٨,٠٠٠	٤٧٤,٠٠٠	جاري	١٨٠١٢٠٠,٠٠٠	٩٠٠٦٠,٠	١٧١١١٤٠,٠	- استقطاع لحين نهو الملاحظات.
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواف السالدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠٠ كجم/م٣ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل	٦٥٠	٣٦٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	جاري	٨٢٠٨٠٠,٠٠٠	٤١٠٤٠,٠	٧٧٩٧٦٠,٠	- استقطاع لحين نهو الملاحظات.
٣٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعدة للحواف لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ زلط و ٣م٠,٤ رمل و ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان لا يقل المقاومة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوم	٧٥٠	٤٠٠٠	م٣	٢٥٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	جاري	١١٢٠٠٠٠,٠٠٠	٧٨٤٠٠,٠	١٠٤١٦٠٠,٠	- استقطاع لحين نهو الملاحظات. - استقطاع لحين استكمال الاعمال.
٣١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكمرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ زلط و ٣م٠,٤ رمل و ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان لا يقل المقاومة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوم	٨٠٠	٣٩٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	١٥٦٠٠٠,٠٠٠	٧٨٠,٠	١٤٨٢٠,٠	- استقطاع لحين نهو الملاحظات.
٣٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (slab on grade) اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب لا تقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ (والغلة لاشتمل توريد وتشغيل وترك	٥٠٠	٣٤٠٠	م٣	٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	جاري	٢٠٤٠٠٠,٠٠٠	١٠٢٠٠,٠	١٩٣٨٠٠,٠	- استقطاع لحين نهو الملاحظات.
	اجمالى الاعمال											
							١٠٢٦٣٩٥٠,٠٠٠		٩١٤٣٣٧,٥	٩١٤٣٣٧,٥	٩٣٤٩٦١٢,٥٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري المشروع

أقر بصحة ذلك الشركة المنفذة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية /

مدير إدارة المشروعات /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

مهندس المكتب الفني /

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

مهندس المكتب الفني /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

أ / أحمد عبدالجواد

م / محمود الشيخ

م / اسلام اشرف

م / محمود المحمدى

م / ايمن العربى

م / محمد عبدالتى


م / محمد الشوربجى


م / شريف محسوب

م / احمد

م / ابراهيم عبد العظيم

م / امام صلاح





مستخلص جارى رقم (٢)

اعمال تنفيذ عدد (٢٢) محطة من محطات الاتوبيس التددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لتنفيذ عدد (٣) محطات (اكاديمية الشرطة - الشرقاوية - المشير طنطاوي)
عقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٠)

الاعمال تشمل المدة من بداية المشروع حتى (٢٠٢٤/٧/١)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

٢٠٢٣	نوع العمل	كمية البند بالقياسة	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	اجمالي الاعمال											
٣٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و جداول تفريده الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم منه العمل كاملاً طبقاً للرسمات وال	٧٠٠	٣٢٥٠٠	طن	١٧٨,٠٠	١٤٨,٠٠	٣٢٦,٠٠	جارى	١٠٥٩٥٠٠٠,٠٠	٩١٤٣٣٧,٥	٩٣٤٩٦١٢,٥٠	
٣٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحه للكمات الرابطة بين الخوازيق فى الاتجاهين الطولي والعرضى بإجهاد ٤٠٠ كجم/سم² والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب	١٥٠	٤١٠٠	م³	١١١,٠٠	٠,٠٠	١١١,٠٠	جارى	٤٥٥١٠٠,٠٠	٢٢٧٥٥,٠	٤٣٢٣٤٥,٠	- استقطاع لحين نهو الملاحظات.
٤٣	المقر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجبين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم منه العمل نهواً كاملاً	٦٠٠٠	٨٠	م²	١٨٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٥,٠٠	جارى	١٤٦٨٠٠,٠٠		١٤٦٨٠٠,٠	
٤٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢.٣ و ٣٧ - ٢ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الاقفية والفئة تشمل التركيب بالموقع والدهان بوجهين برمر ووجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري على ان تعتمد من جهات الاشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على ان تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال للاعتماد قبل بدء فى التصنيع	٢١٨	٦٨٠٠٠	بالطن	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	جارى	٤٧٦٠٠٠٠,٠٠		٤٧٦٠٠٠٠,٠	
٤٥	بالمتر المصطحح توريد وتركيب ألواح سندويتش بسمك ٥ سم لزوم تغطيات الاسقف والجوانب والمادة العازلة مضغوطة بضغط لا يقل عن ٤٠ والصاج بسمك ٠.٧ مللي محقق لمقاومة الصدا (يكون او مايمثلها) وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المختلفه والصواميل والورد	٣٥٠٠	١٧٠٠	م²	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جارى	٥١٠٠٠٠,٠٠		٥١٠٠٠٠,٠	
٥٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المرعج ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠٠	٣٠٠٠	م.ط	٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جارى	٢٩٧٠٠٠٠,٠٠	٢٩٧٠٠٠,٠	٢٦٧٣٠٠٠,٠	استقطاع ١٠% لحين نهو الملاحظات
٦٧	بالعدد تخريم وزرع اشار حديد التسليح باى قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الاشارة بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسمات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر	٤٠٠	٥٤	بالعدد	٣٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	جارى	١٦٤١٦,٠٠		١٦٤١٦,٠	
٦٨	بالعدد عمل اختبار core test على الكوابيل فى جميع الكبارى القائمة طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٢٠	٢٢٥٠	بالعدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	جارى	١٣٥٠٠,٠٠		١٣٥٠٠,٠	
الإجمالي												
							٢٩٧٣٠٧٦٦,٠٠		٢٩٧٣٠٧٦٦,٠٠	١٢٣٤٠٩٢,٥٠	٢٨٤٩٦٦٧٣,٥٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري المشروع

الشركة المقفدة

مدير عام الشؤون المالية والادارية /

مدير ادارة المشروعات /

مهندس المشروع /

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

مهندس المكتب الفني /

مهندس المشروع /

مدير المشروع /

مهندس المكتب الفني /

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

أحمد عبدالجواد

محمود الشيخ

م/ اسلام اشرف

م/ محمود المحمدى

م/ ايمن العربى

م/ محمد عبدالقبي

م/ محمد الشوربجى

م/ شريف محسوب

م/ محمود الجبلى

م/ ابراهيم عبد العظيم

م/ امام صلاح

