



العقد رقم (٦٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٢٨ / ٧ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .										
(٢) المهندسون متواجدين .										
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده										
(٤) لافتات العملية متواجدة .										
(٥) المكتب متواجد .										
(٦) المعمل متواجد.										
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .										
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.										
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢١ / ١١ / ١٠ و تنتهي في ٢٠٢٢ / ١١ / ١٠ .										
(١٠) تم حساب مسافة المدق نسبة وتناسب.										
(١١) استشاري اعمال الحماليات مكتب الرائد.										
(١٢) استشاري المسار مكتب ا.د/ حسن مهدي										
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	م³	١٩٥٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٩٧٠٠٠,٠٠	جاري	٣٣٤٩٠٠٠,٠٠		٣٣٤٩٠٠٠,٠٠
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م³	٢٢٩٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٣٩٠٠٠,٠٠	جاري	٤٨٠٣٩٠٠,٠٠		٤٨٠٣٩٠٠,٠٠
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم²	٥٤,٠٠	م³	٣٧٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٣٨٠٠٠٠,٠٠	جاري	٢٠٥٢٠٠٠٠,٠٠		٢٠٥٢٠٠٠٠,٠٠
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم²	٦٥,٥٠	م³	٢٤٥٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٣٧٥٠٠٠,٠٠		١٦٣٧٥٠٠٠,٠٠
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم²	٧٦,٠٠	م³	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢٠٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٥٥٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٨٠٠٠٠,٠٠
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢,٦ كم	٤٩,٦٠	م³	٨٦٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جاري	٤٤٦٤٠٠,٠٠		٤٤٦٤٠٠,٠٠
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥,٤ كم	٥٢,٤٠	م³	٧٤٤٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	جاري	٣٩٨٢٤٠٠,٠٠		٣٩٨٢٤٠٠,٠٠
٥	مسافة مدق ترابي ٥ كم	١,٢٥	م³	٧٤٤٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٧٦٠٠٠,٠٠	جاري	٩٥٠٠٠,٠٠		٩٥٠٠٠,٠٠
٦	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل من ٦,٥ كم	٥٣,٥٠	م³	٤٩٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	جاري	٢٦٧٥٠٠٠٠,٠٠		٢٦٧٥٠٠٠٠,٠٠
٦	مسافة مدق ترابي ٦ كم	١,٥٠	م³	٤٩٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	جاري	٧٥٠٠٠,٠٠		٧٥٠٠٠,٠٠
٧	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٤٠ كم	٣٢٣,٠٠	م³	٦٥٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٦٧٠٠,٠٠	جاري	٢١٦٤١٠٠,٠٠		٢١٦٤١٠٠,٠٠
٨	أعمال توريد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٤٠ كم	٣٣١,٠٠	م³	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٣٩٧٢٠٠٠,٠٠		٣٩٧٢٠٠٠,٠٠
٩	توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد للتداخل لا يقل عن ١٠ % ذات قوة شد ٣٠ لك. نيوتن في الإتجاهين Biaxial	٧٢,٠٠	م²	١٥٠٠,٠٠	٣١٠,٠٠	١٨١٠,٠٠	جاري	١٣٠٣٢٠,٠٠		١٣٠٣٢٠,٠٠
١٠	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم². حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي	٣٥٥,٠٠	م³		٢٣٠٠,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	جاري	٨١٦٥٠٠,٠٠		٨١٦٥٠٠,٠٠
الإجمالي										٩٩٧٣٤٦٢٠,٠٠

فقط تسعة وتسعون مليون وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وعشرون جنيهاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطحان

يعتمد ...

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي
التوقيع:

مهندس الإشراف
م/ أسامة عبد الله
التوقيع:

م/ رامي بهيج
التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ محمد فرجد علي صحة
تحرير في / ٢٠٢٣