



عقد رقم : ٢٠٢٣-٢٠٢٤-٧١٩

بتاريخ : ٢٠٢٣/١١/١٥

مع بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

شاملة المدة من

بداية العمل

حتى

٢٠٢٣/١٢/٢٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٢-١	بالمقر المكعب أعمال حفر باستخدام (البيلدور) وذلك بناء على توجيه المنطقة السرعة نهر الاعمال (لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بإلات التسوية والرش بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لشق الطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكم في حدة الزيادة أو النقصان. ويتم خصم ٣,١٠ جنيه في حدة عدم استخدام البيلدور.	٢٠,١	٢,٠٥١		٠	٧٠٠	٧٠٠	جاري	١٤٠٧٠	٠	١٤٠٧٠	بالمقر المكعب أعمال حفر باستخدام (البيلدور) وذلك بناء على توجيه المنطقة السرعة نهر الاعمال (لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بإلات التسوية والرش بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لشق الطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكم في حدة الزيادة أو النقصان. ويتم خصم ٣,١٠ جنيه في حدة عدم استخدام البيلدور.
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتنشعيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسك لا يزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاتافورنيا حتى ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥٧	١٥,٠٠٠		٠	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠	جاري	٧٦٣٨٠٠	٠	٧٦٣٨٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة . يراعى تطبيق نصوص التعاقد المعدات متواجدة. المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١-٤	مسافة النقل حتى : (١١٠,٥ - ١٠٨,٥) كم (١٠٨,٥ - ١٠٨,٥) كم (١٠٨,٥ - ١٠٨,٥) كم	١٥١,٩	١٥,٠٠٠		٠	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠	جاري	٢٠٣٥٤٦٠	٠	٢٠٣٥٤٦٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
٢-١-٤	رسوم الكارتات والموازن لأعمال الأتربة	١٣	١٥,٠٠٠		٠	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠	جاري	١٧٤٢٠٠	٠	١٧٤٢٠٠	
٣-١-٤	رسوم المواد المحجورة طبقاً لنود العقد	٣٢	١٥,٠٠٠		٠	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠	جاري	٤٢٨٨٠٠	٠	٤٢٨٨٠٠	بوليصه التأمين متواجده
٤-١-٤	نسبة الانتفاش (الانتفاش) للترية ٢٥ % طبقاً لنود العقد (٣٢ * ٢,٥ = ٨)	٨	١٥,٠٠٠		٠	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠	جاري	١٠٧٢٠٠	٠	١٠٧٢٠٠	
٥-١-٤	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة التملك وذلك من قيمة المادة المحجورة (١٢ * ٩١,٢٥٠ = ١٠,٨٠)	٤,٨	١٥,٠٠٠		٠	١٣,٤٠٠	١٣,٤٠٠	جاري	٦٤٣٢٠	٠	٦٤٣٢٠	
١-٤	بالمقر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسس (Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة نتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والنتج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتافورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجيوس عن ١٥% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم إفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الخشبية على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التملك عن ٢٥ سم ورشها بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتعلات طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠	٢,٠٠٠		٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	جاري	١٤٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠	بالمقر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسس (Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة نتاج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والنتج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتافورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس الجيوس عن ١٥% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ولا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم إفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الخشبية على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التملك عن ٢٥ سم ورشها بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتعلات طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.
١-٥	قيمة كارتات وموازن الطريق طبقاً لنود العقد	٢٥	٢,٠٠٠		٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	جاري	٣٥٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى : (١٠٠,٥ - ١٠٠,٥) كم بقيمة ١,٢ جنيه/م ^٣ (١,٢ * ٨٠,٥٠ = ٩٦,٦)	٩٦,٦	٢,٠٠٠		٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	جاري	١٣٥٢٤٠	٠	١٣٥٢٤٠	
٣-١-٥	رسوم المواد المحجورة طبقاً لنود العقد	٩٠	٢,٠٠٠		٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	جاري	١٢٦٠٠٠	٠	١٢٦٠٠٠	
٤-١-٥	نسبة الانتفاش (الانتفاش) للتر ٣٠ % طبقاً لنود العقد (٣٠ * ٠,٣ = ٩)	٢٧	٢,٠٠٠		٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	جاري	٣٧٨٠٠	٠	٣٧٨٠٠	
٥-١-٥	استقطاعات بنسبة ١٢% على نسبة التملك وذلك من قيمة المادة المحجورة (١٢ * ٩٠ = ١٠,٨٠)	١٠,٨	٢,٠٠٠		٠	١,٤٠٠	١,٤٠٠	جاري	١٥١٢٠	٠	١٥١٢٠	
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

إستشاري المساحة

عن الاستشاري

الإستشاري العام للمشروع

عن الهيئة

مدير ادارة المشروعات

م / أحمد الشاعر

مكتب سيسترا

م / باهر نور الدين

مدير المكتب الفني

م / عبد المنعم علي

م / تاليل مدير المشروع

مدير المشروع

م /

م / كارم امام

م / أحمد أبو دققة

م /

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣٢٢

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالجيزة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام حامر

بناء للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

م / وليد عبد جمعه

م /

م /

م /

