



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 472+500 الي الكم 474+500 بطول 2 كم من منسوب-17.5 من الفيوما الي منسوب -16 من الفيوما

مستخلص جاري
(1)

تنفيذ شركة / ابو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 01 / 21

بتاريخ : 2024 / 01 / 04 (2024 / 2023 / 942) العقد رقم :

رقم البند	بيان الاصل	الكمية البند بالمت	الوحدة	مقدار العمل المنجز إجراؤه	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاصل	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاصل التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسلك لا يزيد عن 25سم اعلي من منسوب الجسر الترابي والأكتاف (علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	182565	م3	0	174500.00	174500	جاري	10470000	0	10470000	العلامات الإرشادية متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد ممنول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لائقات المشروع متواجده البرنامج الزمني والتقارير(المبني - الشهري -النصف شهري) متواجده المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجده جارية حتى تاريخ 2024/9/10
3-1-1	علاوة سولار 1.9 جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداء 2023/5/4	1.90	م3	0.00	174500.00	174500.00		331550.00	0.00	331550.00	
	الإجمالي							10801550.00	0.00	10801550.00	
	اجمالي قيمة الاصل المعلقة حتى تاريخ المستخلص							10801550.00		10801550.00	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							0.00		0.00	
	اجمالي قيمة الاصل بعد الاستقطاعات							10801550.00		10801550.00	
	ما سبق صرفه							0.00		0.00	
	اجمالي قيمة للمستخلص رقم (1)							10801550.00		10801550.00	



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وكفره سبق صرفها الي
المحاسب
2024 سنة /
يدفع الي المقاول مبلغ
على الحساب
تهانيا
ملاحظة الفئات
غير الواردة بسك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروع
التوقيع /
مدير المشتريات
التوقيع /
عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع /
تم استلام المستخلص رقم
الصرف مع اعدادة مراجع
الكميات مع الخامس

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
م / رجب سمير سعد
التوقيع /

تحريراً في / سنة 2024
عن استشاري المساحة مكتب
مهندس شركة المنطقه
التوقيع /
SMART DESIGN
HSR
Eng



المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د / خالد قنديل)
- مدير المشروع : م / رجب سمير سعد
مشروع الضلار الكهربائي السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قوص

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمالالصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا/قوص)قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٢.٥٠٠ الى الكم ٤٧٤.٥٠٠ بطول ٢ كم من منسوب-١٧.٥ من الفيروما الى منسوب-١٦ من الفيروما

تنفيذ (شركة ابوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

