

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة العقود
ملف رقم : ٤٤ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعبه طيبه وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادء حياه كريمة تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه بالآزام نحو المراجعة والصرف وموافقاتنا برقم ولابئة السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إشتمارة ٥٠ ع.ح.
عدد { } حصر الأعمال
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } أصل محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العتود

ملف رقم : ٤٤ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية ازدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس
{ القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مباداة حياه كريمة
عقد رقم ٢٠٢٢ / ٤١ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد السيارات
 بالمنطقة ولا توجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٣



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية - دمياط }
إدارة العقود
ملف رقم : ٣٩ / ٢ / ١٥

محضر استلام موقع

عملية : أعمال ازدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس القطاع السابع

من الكم ٢ إلى الكم ١١ بطول ٤ كم

مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بناءً على العقد رقم ٤١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والمحضر بين الهيئة وشركة الوليد للمقاولات ورصف الطرق
بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / أسماء فؤاد
- السيد / وليد حمدي محمد عطية
- مهندسة المشروع
- مكتب الوليد للمقاولات العامة

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ والورور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق
ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،

اللهفيعان

المهندس / وليد حمدي محمد عطية

المهندسة / أسماء فؤاد

يعتمد ،،



مهندس /

رقم : _____ الحتم ذو التاريخ : ٨٠٠٦٩٦٠٠

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش

المصلحة : _____

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : _____

الطلبات طيه ، أو : _____

بموجب : _____

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : _____

صاحب الحق أو : _____

يسحب باسم : _____

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

الجلسة : ٨٠٠٦٩٦٠٠

كتب المراجعة

رئيس المصلحة

(ب) الكاتب المنوط :

الحتم ذو التاريخ : _____

تفيد في السجل برقم : _____

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	رقم	جنيه	قرش

إجمالي الأصل

بيانات الاستقطاعات

عادي

إضافي

دمغة توقيع

قرش

جنيه

قرش

جنيه

رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

رجوع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____

الإيرادات

الحتم ذو التاريخ : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح ٥٥ : _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجوع في سنة ٢٠٢

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون الضرائب الأهلية ١٠٠٠٠ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع ح ٥) : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ : _____

(٣) سحب

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك

إذن صرف

(٤) قيد في سجل

تحت رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات

المحالات

(٥) أدرج في كشف

رقم : _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات

المحالات

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق (١)

كشف رقم (١) عن عملية إزدواج طريق شربين / بسنديلة / بلقاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
شاملة مدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٨
مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠

إدارة المقسود العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٤١

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال الطرق											
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٦٠	٢٣	٣م	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٦٢٩٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	علاوة النقل {مسافة النقل ٥٢,٩ كم} ١,٠٥ جنيهه	٥٥٥	٥٥	كم	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٦٢٩٠	٢- معمل الموقع متواجد
٣	أعمال تفجير الموقع من الأشجار والمزروعات	٦٠	٩	٣م	٥٧٧٠	٥٧٧٠	٥٧٧٠	٥٧٧٠	٥٧٧٠	٥٧٧٠	٥٧٧٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
٤	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ١٠٪	٦٠	٢٣٤	٣م	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	١٤٢٠٠	٤- كرفان جهاز الأشرف متواجد
٥	أعمال توريد أتربة صالحة للردم ٢٠٪	٢٠	٢٤٤	٣م	٦٦٠٠	٦٦٠٠	٦٦٠٠	٦٦٠٠	٦٦٠٠	٦٦٠٠	٦٦٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦	أعمال توريد مواسير قطر ٧٠ سم	١٢٠٨	١٢٠٨	م.ط	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٣٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٧	أعمال توريد خرسانة عادية لحماية التواشير	١٥٥٦	١٥٥٦	م.ط	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتعبيرية
٨	أعمال توريد خرسانة مسلحة بربايخ	٢٣٠٠	٢٣٠٠	م.ط	٨٣٧	٨٣٧	٨٣٧	٨٣٧	٨٣٧	٨٣٧	٨٣٧	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص
٩	أعمال توريد مواسير قطر ١٩٥ سم	٢١٠٠	٢١٠٠	م.ط	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٩- التقارير متواجدة طبقاً للبند الرابع من الشروط الخاصة
١٠	أعمال خرسانة عادية للتغليف	٧٠	٤٧٥	٣م	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	١٠- بوليصة التأمين متواجدة
١١	أعمال توريد وفروش طبقة أساس	٧٥	١٠	٢م	١١٤٥٠	١١٤٥٠	١١٤٥٠	١١٤٥٠	١١٤٥٠	١١٤٥٠	١١٤٥٠	١١- تم إرسال البرنامج الزمني لأعمال
١٢	أعمال توريد وفروش طبقة لاسق	٢٥	١٦١	٢م	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	١٢- السيارات متواجدة بالتنقل
١٣	أعمال توريد وفروش طبقة مطبوعة سمك ٥ سم	٨١	٢٤	٣م	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	٢٩٥٠	
١٤	أعمال تكشير وإزالة مبهني	٥٧	٢٤	٣م	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	٣٣	
١٥	علاوة النقل {مسافة النقل ٢٣,٤ كم} ١,٠٥ جنيهه	١٤٢	١٤٢	م.ط	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	٩٩٠	
١٦	أعمال توريد برودة عجالي	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	طن	٢٤٩٠	٢٤٩٠	٢٤٩٠	٢٤٩٠	٢٤٩٠	٢٤٩٠	٢٤٩٠	
١٧	أعمال توريد ورش حطب التسليح	٢٥٥٠	٢٥٥٠	م.ط								
١٨	أعمال ترميم بالخلوط الأسفلتي	١٨	١٨	م.ط								
١٩	أعمال دهان برودة											
٢٠												
٢١												
٢٢												
٢٣												
٢٤												
٢٥												
٢٦												
٢٧												
٢٨												
٢٩												
٣٠												
٣١	إجمالي الطرق											
٣٢	إجمالي											



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بالهبة وقدره :
تحريراً في سنة المحاسب
يُدفع إلى القاول مبلغ :
تحريراً في سنة
ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعمدت من

مهندس الإشراف الأسم
م/ أسماء أحمد عواد
مهندس الأعمال الأسم
م/ محمد محمد
مهندس الشركة الأسم
م/ محمد محمد

تحريراً في سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً في سنة
أقر بصحة ذلك

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقراييق (٢)

عن عملية إزواج طريق شربين / بسنديلة / بلفاس { القطاع السابع } بطول ٤ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
 بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ مع مكتب الوليد للمعاولات ووصف الطرق
 شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٨

إدارة العقود

المقد رقم ٤١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

٢٠٢٣ / ٧ / ١٠ بتاریخ

مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٢ / ١٠ / ٨

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المبينه بالهرة وقدره :
تحريراً في سنة المحاسب جنيه سبق صرفها للمقاول

بدفع إلى القاول مبلغ : ٨٠٠٠٤٦٩٦,٥٥ جنيهه على الحساب

ملاحظة : غير الوارد منك الشروط أتمتدت من

مهندس الإشراف الأس
اسماء أحمد قواد
التوقيع

مدير الأعمال الأس
سمير
التوقيع

مهندس الشركة الأس
المرحوم
التوقيع

سنة	تحريراً في
روجع فوجد على صحة	
سنة	تحريراً في
أثر بصحة ذلك	




مقاييس جديدة بعد التفاوض لأعمال ازدواج طريق شريين / بسنديلة / بلفاس (القطاع السابع) من الكم (٧) إلى الكم (١١) مركز شريين محافظة الدقهية بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم بند	الوحدة	الكمية	الوصف	الكمية		
				أرض	حصى	الاجملى
٥-ب	متر	٧٨	أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز من الخرسانة المسلحة بالألياف الداخلية المبيته وصكك آسم بنسبة خلط (٢٥٠ كجم اسمنت مقاوم للتكرينات + ٠.٠٨ + ٣م رط + ٤م - ٣م رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشدود على المقاومة رتبة ٥/٢٢٦ مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المشدود والده شائعة أعمال الحفر حتى منسوب التصميم وزرع المياه وحمل السدود والفلة غير شائعة فردم بالرمال حول وأعلى المواسير ويتم التثبيت طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المتبعة المرفقة والميل لا يشمل الجلب والقفلات والميل يشمل أعمال عزل طبقات المواصلات الهيكلة وتعليمات المهندس المشرف وكل ملزم فهو العمل بالميل والطول طبقا للميل			
	متر	٧٨	مواسير قطر ٧٠ سم	١٢٠٨	٩٤٢٢٤	
	متر	١٨	ثمانية وسبعون متر طولي فقط لا غير			
	متر	١٨	مواسير قطر ٥٠ سم	٩٥٥	١٧١٩٠	
	متر	١٨	ثمانية عشر متر طولي فقط لا غير			
٦	م	٢٧٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عالية لمعالجة مواسير البوابع والجلب طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الشك الميكانيكى على أن تحلق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ مع إجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومعمل عزل الحوائط والسقف والبليتومين المؤكسد ثلاث أوجه ويتم التثبيت طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتبعة والميل يشمل جميع مشتقاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		٤٢٠١٢٠٠	
٧	م	١٥٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ) (brc.section) واسقف الحرف طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الشك الميكانيكى على أن تحلق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ مع إجراء الاختبارات اللازمة والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومعمل عزل الحوائط والسقف والبليتومين المؤكسد ثلاث أوجه ويتم التثبيت طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتبعة والميل يشمل جميع مشتقاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		٢٣٠٠	١٠٣٥٠٠٠٠
٨	متر	٣	أعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة بالقطار الموضحة (إريادة ٤) بطول المسافة المطلوبة لتغطيتها في المجري على أن تكون المواسير من اجود الاصناف وطبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ٩٥٨ لسنة ٢٠٠٦ لتنظية المجري العائى من مصانع معتمدة توافق عليها الإدارة مع انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها او كسور وسيتم رفع او اسليمانا اى مسورة يحدث لها شروخ او كسور طبقا للمواصفات والاختراطات العامة والخاصة وطبقا لأصول الصناعة ، السعر لا يشمل أعمال الردم اعلى المسورة والفرشة الخرسانة العادية والجلب			
	متر	٣	مواسير قطر ١٥٠ سم	٩٩٣٠	٢٩٧٩٠	
	متر	٨٧٠	ثلاثة متر طولي فقط لا غير			
	متر	٨٧٠	مواسير قطر ١٩٥ سم	١٥١٠٠	١٣١٣٧٠٠٠	
	متر	٨٧٠	ثمانمائة وسبعون متر طولي فقط لا غير			
٩	م	٤٠٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عالية لطيفه ، المواسير مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ ولحمدا لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح		٢١٠٠	٨٤٠٠٠٠
	متر	٤٠٠	أربعمائة متر مكعب فقط لا غير			
١٠	م	١٤٦٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاصجار الصلبة المتدرجة لتتج تكبير الكسارات والمطابقة للمواصفات والمخرج الوارد بالإشادات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة القالب بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإزاحة عن ١٠% وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الجديدة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجديد بالمواصفات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٦%) من الكثافة المعملية والفلة لتشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التثبيت طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتبعة والميل يشمل جميع مشتقاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		٤٧٥	٦٩٤٥٢٢٠
	متر	١٤٦٠٠	مسافة البانل حتى (٢٥٤) كم			
	متر	١٤٦٠٠	السعر يشمل المادة المجمعة مع قيام ائتمنة المتكدة بالقيام ما يأتى من الموقتات الرسمية المتكدة المسؤلة عن الصانع			
	متر	١٤٦٠٠	أربعة عشر ألف وسبعمائة متر مكعب فقط لا غير			

مهندس الهيئة
م / أسامة أحمد مؤازر

مهندس الشركة
أحمد محمد



مقاييسه مجدده بعد التفاوض لأعمال ازدواج طريق شريين / بسندفلة / بلفاس (القطاع السابع) من الكم (٧) الي الكم (١١) مركز شريين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

الكمية	وحدة	الوصف	الكمية		الوحدة	الكمية
			لتر	متر		
١١	م	٢	١٠٠٠٠	٣١	٥٠	٣١٥٠٠٠
بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط النقاير (MC30) بمعدل ١,٩ كجم / م ² فرش فوق طبقة الاسفلت بعد تمام دمكها وتطويقها جيدا ويتم تنفيذ طبقة للتطبيقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتاتله طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.						
عشرة آلاف متر مربع فقط لا غير						
١٢	م	٢	١٠٠٠٠	١٦٦	٢٥	١٦٦٢٥٠٠
بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية تدرج (43) بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احدى سبله بفتح تكسور الكسرات و البتومين السلب ٧٠/١٠ وازد شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والقة تشمل لمرء التجارب المعملية والمقلية على الملووط وعلى المواد المستعمدة ويتم تنفيذ طبقة للتطبيقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتاتله طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.						
عشرة آلاف متر مربع فقط لا غير						
١٣	م	٢	١٢٠٠٠	١٠	٧٥	١٢٩٠٠٠
بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التصلب (٢٠٠٠) بمعدل ٤ - ٥ كجم / م ² فرش فوق طبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتطويقها جيدا ويتم تنفيذ طبقة للتطبيقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتاتله طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.						
إثنى عشرة ألف متر مربع فقط لا غير						
١٤	م	٢	١٢٠٠٠	١٦١	٢٥	١٩٣٥٠٠٠
بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السطح تدرج (E4) بسبك ٤ سم بعد الدمك باستخدام احدى سبله بفتح تكسور الكسرات و البتومين السلب ٦٠ / ٧٠ وازد شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والقة تشمل لمرء التجارب المعملية والمقلية على الملووط وعلى المواد المستعمدة ويتم تنفيذ طبقة للتطبيقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتاتله طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.						
إثنى عشرة ألف متر مربع فقط لا غير						
١٥	م	٣	١٠	٢٩٨	٢٩٨	٢٩٨٠
بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والتسليمه الخالية من البقع والمزوق الطرية لا يقل أفضله عن ١٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ ولا يزيد الإختصاص عن ٦ ٪ ولا يزيد التآكل عن ١٥ ٪ ويتم إستعمال الوجه الخارسي أجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون البوة المستعملة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/م ³ من الرمل الحريش التطبيق مع كحلة المعرولة والكحلة الضبطية القاططة ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتاتله طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.						
مسافة النقل حتى ٢٠ كم يتم صرف الكرات والموازين مع قيام الشركة المتفردة بتقديم ما يلزم يتم اضافة قيمة المادة المحترقة مع قيام الشركة المتفردة بتقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر - يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.						
عشرة متر مكعب فقط لا غير						
١٦	م	١٠	١٠	٧٦٠	٧٦٠	٧٦٠٠
بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بارتفاع ١,٢٠ متر (توبو جرس) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (PAIR FACE) يحتوي اسفلى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ³ و باجه لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ³ والقة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز والأجده لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ³ والدهن يشمل توريد وتثبيت الأسفلت ١٠ سمح قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتاتله طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.						
عشرة متر طولي فقط لا غير						
١٧	م	١٠	١٠	٥٥٥	٥٥٥	٥٥٥٠
بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بارتفاع ١,٢٠ متر (توبو جرس) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (PAIR FACE) يحتوي اسفلى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ³ و باجه لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ³ والقة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ١٠ سم أسفل الحاجز والأجده لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم ³ والدهن يشمل توريد وتثبيت الأسفلت ١٠ سمح قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبلد بجميع مشتاتله طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.						
عشرة متر طولي فقط لا غير						

مهندس الهيئة
م. اسماء أحمد فتاح

مهندس الشركة
م. أحمد محمد

مقاييسه مجدده بعد التفويض لأعمال إزواج طريق شرين / بسنديلة / بلفاس (القطاع السابع) من الكم (٧) إلى الكم (١١) مركز شرين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رقم بند	الوحدة	الكمية	المستلزمات		الاجمالي	
			فرش	جنيه	فرش	جنيه
١٨	م.ط	١٠		١٢٨		١٢٨٠
			بالمتر الطولي أعمال توريد وصب برافورة من الخرسانة العادية بأبعاد ٢٥/٢٠ * ٣٠ سم مصنوعة بطريقة الإحتراق الميكانيكي تتكون من ٠.٨ م.م ٠.١ م.م ٠.١ م.م ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البرافورة على فرشاة من الخرسانة العادية بسماك ١٠ سم ويحسب ٢٠ سم طبقاً للمخطوط والمسابك التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ م.م والتي تملأ بالقوم المنضوط سماك ١ سم والسعر يشمل التسوية لسفل البرافورات ويتم الاتفاق طبقاً لأصول الصناعة والرموزات التفصيلية المعتمدة والبنود بجمع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والمواصلات والمهندسين المشرفين.			
			عشرة متر طولي فقط لا غير			
١٩	م.م	٩٠٠		٨١		٧٢٩٠٠
			بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مياي أو خرسانة عادية أو مساحية أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل حتى ٢٠ كم طبقاً لتعليمات المهندسين المشرفين والبنود شاملة بما جريدة بالمتر المكعب.			
			مسافة النقل لا تقل عن ٥٣,٤ كم			
			علاوة النقل (مسافة النقل ١٢,٤ كم * ١,٠٥ جنيه)			
			٥٧	٢٤		٢٢١١٣
			تسعائة متر مكعب فقط لا غير			
٢٠	م.ط	٣٠٠٠		١٤٢		٤٢٦٠٠٠
			بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برافورة أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٢٥/٢٠ * ٥٠ سم مصنوعة تتكون من ٠.٨ م.م ٠.١ م.م ٠.١ م.م ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البرافورة على فرشاة من الخرسانة العادية بسماك ١٠ سم ويحسب ٢٥ سم طبقاً للمخطوط والمسابك التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ٢ م.م والتي تملأ بالقوم المنضوط من الأسمنت والرمول بنسبة ١:٢ البرافورة والسعر يشمل التسوية لسفل البرافورات ولا يشمل الفرشة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرموزات التفصيلية المعتمدة والبنود بجمع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والمواصلات وتعليمات المهندسين المشرفين.			
			ثلاثة آلاف متر طولي فقط لا غير			
٢١	م.ط	١١		٤٦		٥٠٦
			بالمتر الطولي توريد وصب قادمة من الخرسانة العادية أسفل البرافورات بأبعاد ١٠ * ٣٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.			
			إحدى عشرة متر طولي فقط لا غير			
٢٢	م.ط	٦		٢٣٠٠		١٣٨٠٠٠
			بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٦٠ سم طبقاً للرسمات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهواً كاملاً والبنود شامل مما جرمه طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين شاملاً اختيارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق			
			سنة متر طولي فقط لا غير			
٢٣	م.ط	٦		٣٠٥٠		١٨٣٠٠٠
			بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٨٠ سم طبقاً للرسمات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهواً كاملاً والبنود شامل مما جرمه طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين شاملاً اختيارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق			
			سنة متر طولي فقط لا غير			
٢٤	م.ط	٦		١٥٠٠		٩٠٠٠
			بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ٦٠ سم من البليت طبقاً للرسمات والمواصفات على ألا يقل محتوى الأسمنت عن ٢٠٠ كجم والبليت عن ١٠٠ كجم لكل متر مكعب رمل على أن يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسمات وحسب تعليمات المهندسين المشرفين			
			سنة متر طولي فقط لا غير			
٢٥	م.ط	٦		٢٢٥٠		١٣٥٠٠
			بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ٨٠ سم من البليت طبقاً للرسمات والمواصفات على ألا يقل محتوى الأسمنت عن ٢٠٠ كجم والبليت عن ١٠٠ كجم لكل متر مكعب رمل على أن يتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسمات وحسب تعليمات المهندسين المشرفين			
			سنة متر طولي فقط لا غير			

مهندس الهيئة
م. أحمد محمد

مهندس الشركة
م. أحمد محمد

مقايضة مجددة بعد التفاوض لأعمال ازدواج طريق شريين / بسندلية / بلفاس (القطاع السابع) من الكم (٧) الي الكم (١١) مركز شريين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم ضمن العمارة الرئيسية -
حياة كريمة *

رقم البند	الوحدة	الكمية	القيمة		الاجمالي
			قروش	جنيه	
٢٦	م	١٦	٢٣٥	٢٧٦.	بالمتر المستطاح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والحواسل الجائبة تتكون من ٢٠٠,٨ من دولوميت مشرج ٢٠٠,٨٠ رمل حريش ٢٥٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والفتقة والاملاح والمواد الغريبة والبند يشعل تجهيز واستعداد مناسب التربة الطرية أسفل البلاطة للوصول إلى العناصر التصميمية على ان تحلق الخرسانة بجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ ويحدث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والى تملء بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتسطب السطح باستخدام الهليكوبتر والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعمدة والبند يجمع مشتتاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لتطرق والتكاري وأعمالها المهندس المشرف سنة عشر متر مربع فقط لا غير
٢٧	طن	٤٠	٤٤٠٠٠	١٧٦.٠٠٠	أعمال توريد وتوضيب ورس صلب التسليح (٢٢/٢٢) لزود جميع العناصر التشككية و السور يشعل التسليح طبقا لرسومات و عمل الفواصل التي لم ترد برسومات شملت سعر يشعل هذا الاختيار و كل المعدات اللازمة نقل الحديد و الحديد لشكل داخل المواقع و المعدات اللازمة التوضيب و قطع و تشكيل و رفع الحديد و السور يشعل كل ما يلزم لتهيؤ العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و لفئة شاملة بالطن لرسمون طن فقط لا غير
٢٨	م	١٨	٢٦٥٠	٤٧٧٠٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب حوائط سالدة من الخرسانة العادية مع تنفيذ وصلات تقاوم الشس من حديد التسليح (SHEAR CONNECTOR) على ان تكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطريقة والا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٢٠ كجم / سم^٢ أسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل تصميم الخلطة وعمل القشادات والخرم والقشادات الخاصة للوصول على سطح لمشي للأسطح الظاهرة (FAIR FACE) ومعالجة العرساة بعد الصب وكل ما يلزم لتهيؤ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل تشغيل وتركيب حديد التسليح ثمانية عشر متر مكعب فقط لا غير
٢٩	م	١٠٠٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠.٠٠٠	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن ندرج (٥ 3) في أماكن الكنتد و لاستعداد العناصر و في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام من الأسفلت الصلبة ندرج ٧٠/١٠ المطبق كسبر الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/١٠ المطبق للشروط والمواصفات واستخدام ماكينه الفرش الميكانيكية (الفشر) لفرش طبقة الترميم على ان يتم التنفيذ على طبقات ولا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١ سم وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمعايير بالمتر المكعب بعد الفعك و الفقة شاملة وضع طبقة لتسقي من الاسفلت المسال سريع التظاير (R.C.T) أو المستعملات الاسفلتية بمعدل لا يقل عن ١٠ كجم / سم^٢ أسفل طبقات الترميم و الفقة شاملة كل ما يلزم لتهيؤ العمل بالمتر المكعب ألف متر مكعب فقط لا غير
٣٠	م ^٢	٢٥٠.٢	١٨	٤٥.٣٦	بالمتر الطولي دهان براديرة بأبعاد (٢٠*١٠) سم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ألفان وخمسة مائة وثمان مئة طولي فقط لا غير
			اجمالي اعمال الطريق		
			٥٣١٣.١١٩		
ثلاثة وخمسون مليون ومائة وثلاثون ألف ومائة وتسعة عشر جنيه فقط لا غير					

مهندس الهيئة

م. ا. س. م. أحمد فؤاد

مهندس شركة

م. ا. س. م. أحمد فؤاد

مقارنة مجددة بعد التفاوض لأعمال ازدواج طريق شريين / بستانية / بلفاس (القطاع السابع) من الكم (٧) لي الكم (١١) مركز شريين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم المادة	الكمية	الاسم	اللون		الاجمالي
			اللون	اللون	
اعمال تعبيل خطوط المياه المتعارضة					
١	م.ط	١٧٠٠	٦٠٠	١٠٢٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠
	م.ط	٤٥٠٠	٩٢٠٠	٤١٤٠٠٠٠٠	
بالعمر الطولي لتوريد وتركيب مواسير U.P.V.C. للمواصفات الانشائية ٦٢، ٨٠ أو ما يعادلها تحتل ضغط تشغيل ١٠ جو مع الفجوة من النوع ذو الرأس والنيل بالحفلة المطاطية والفئة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة بما تحتويه من أسفلت وخرسانة يعرض الحفر حابقا للبيان بالبلد وتعمل حفر واحد متر أعلى الراسم الطولي للماشورة ويتم وضع فريشة من الرمال الصفراء النظيفة أسفل المواسير بسماك ٢٠ سم وطريقة من ذات الرمال أعلى المواسير بسماك ٢٠ سم يعرض الحفر والردم بناتج الحفر والبلد يشمل الفرج السطحي للمياه وسند جدران الحفر إذا لزم الأمر وغسيل الخطوط وعمل التفتحات والشواش بالعرف القديمة والتجديد عليها بالمونة الاسمنتية وتسوية الموقع ونقل ناتج الحفر الزائد بالموقع والبلد تار مما جديره طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.					
٢	م.ط	٢٤٠	٥٥٠٠	١٣٢٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠
	م.ط	١٦٠	٨٠٠٠	١٢٨٠٠٠٠	
٣	م.ط	٧٠	١١٥٠٠	٨٠٥٠٠٠	٨٠٥٠٠٠
	م.ط	٣٦	٤٠٢٥٠	١٤٤٩٠٠٠	
بالعمر الطولي لتوريد وتركيب مواسير حلب سيميلس لزوم المعدات العالية والطرق المرسوفة و المحطات والفواريج والفئة تشمل أعمال الحفر والتركيب بالتفتحات الثابتة والمتحركة بسماك طبقا لجدول الفلتشات ضغط ١٠ بار وسمك الماسورة وكذلك القطع الخاصة من كبريتان مسابك وخلافة طبقا لجدول ٤٠، وكل ما يلزم للتركيب من مسابير استئناس وجوانات وخلافة مع عزل المواسير المدفونة طبقين من الخيش المقطرن، التسليح بالبيتومين المؤكسد وعزل المعدات العالية الطائفة داخل الفواريج بوجهين بمادة ايبوكسية مناسبة وكذا العزل من الداخل والبلد كامل مما جديره طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.					
٤	عدد	٥	٨٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠
٥	عدد	٢	١٠٥٠٠	٢١٠٠٠	
٦	عدد	١	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
٧	عدد	١٢	٣٦٠٠٠	٤٣٢٠٠٠	
٨	كجم	١٤٠٠٠	١٢٠	١٦٨٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠
بالكجم لتوريد وتركيب من الزهر المرن الجيد والمعتمد من قطع الصال وكبريتان ومشتريات وخلافة والفئة تشمل جميع ما يلزم للتركيب والحفر وعمل الدعامات بالخرسانة العادية خلف أسفل القطع والعزل بالبيتومين المؤكسد طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف على أن يكون أوزان طبقا للجدول المعتمد.					
أربعة عشر ألف كجم فقط لا غير					

مهندس البيئة

م.الاسماء أحمد فوزي

مهندس التربة

م.الاسماء أحمد فوزي

مقاييس جديدة بعد التفاوض لأعمال إزواج طريق شربين / بسندرية / بالقلي (القطاع السابع) من فكم (٧) إلى فكم (١١) مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

رقم بند	الكمية	الوحدة	الوصف	الكمية	الوحدة	الوصف
١	٦	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس سكبنة من الزهر العرن GGG50 معتمد طراز PN10 ضغط تشغيل ١٠ بار على أن تكون سكبنة المحبس من نفس المعدن ومطابقة بالكواش أما الفخيل فيكون من الاستانلس استيل المعالج والجشمة من النحاس وسامير المحبس من الاستانلس استيل ومغطاه بمائل من الكواش والفلة تشمل كل ما يلزم لتثبيت من قطع خاصة وسامير وخلافة "ومحملة على البند وميلة فك" والوزن بالموتادين داخل الغرف و بمادة ايبوكسية لثلاثة اوسه للأجزاء الظاهرة والبند نام مما جمرهه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف	١٨٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	
٢	٢	عدد	محبس سكبنة قطر ١٥٠ مم	٨٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	
٣	٢	عدد	محبس سكبنة قطر ٢٠٠ مم	١٧٠٠٠٠	٨٥٠٠٠	
٤	٢	عدد	محبس سكبنة قطر ٢٥٠ مم			
٥	١	عدد	بالعدد توريد وإنشاء محابس من الخرسانة المسلحة للأرضية والحوائط والسقف وسقف السقف لجميع الغرف ٢٥ سم، وفرشة من الخرسانة المسلحة بسمك ٢٥ سم وذلك لزوم التوقيع بالمقاسات الموضحة بالرسومات المرفقة على أن تكون الخرسانة العادية مكونة من (٨ - ٣ م رطل ٤ - ٣ م رطل ٢٠٠ كجم أسمنت مقاوم للتكرينات) والخرسانة المسلحة مكونة من (٨ - ٣ م رطل ٤ - ٣ م رطل ٢٠٠ كجم أسمنت مقاوم للتكرينات) وحديد التسليح للأرضية والسقف ١٢DB فرش وغطاء طبقتين على كراسي والحوائط ١٢DB رأسي والملي وعلى طبقتين والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة وفتح المياه وسد جوانب الحفر و الردم والتسوية وإباضي الغرفة بمونة الأسمنت من الداخل وأعمال العزل من الخارج ١٢DB لوسه من البوتامين المؤكسد السان لجميع الخرسانة المسلحة من الخارج وعمل المبول اللازمة داخل الغرفة وتركيب عدد واحد غطاء من الزهر بوزن لا يقل عن ٣٥٠ كجم وكذلك وصلات الحائط من الزهر العرن بالقطر المطلوب من قطر ٣١٥ فاكتر وعمل سلم بحارتي داخل الغرفة بقطر ١ بوصة من الحديد المجلفن مع عمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف	٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠	
٦	١٣	عدد	الزبراد (١,٥*١,٥) م من الداخل خرسانة مسلحة سمك الحوائط والأرضية ٢٥ سم والعمق حسب الطبيعة	٢٨٦٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	
٧	٤	عدد	الزبراد (٢,٥*٢,٥) م من الداخل خرسانة مسلحة سمك الحوائط والأرضية ٣٠ سم والعمق حسب الطبيعة	٢٣٠٠٠٠	٥٧٥٠٠	
٨	٤٦٠	م.ط	بالعدد توريد وتركيب سمام هواء ذي حجرتين من الزهر العرن الجيد المعتمد على أن يتم التركيب داخل غرفة كامل بالفخيل والمشتلات من كواش وسامير وبسامله والتكور من المطاط ولا يسمح بشرب الماء أثناء تصريف الهواء تحت أي ضغط والفلة تشمل توريد وتركيب محبس فقل زهر من نفس القطر ويثبت يكون أعلى من مستوى سطح الأرض ٥٠ سم وكل ما يلزم للتثبيت والعزل بالمادة ايبوكسية والبند نام مما جمرهه طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف	٣٢٢٠٠٠٠	٧٠٠٠	
٩	٤٥	م.ط	بالعدد توريد وتركيب مواسير فواريج اسمنتية من الخرسانة المسلحة سابقة الصب بالجبون الكواشوك والفلة تشمل الحفر المطلوب وسد جوانب الحفر وفتح المياه إذا لزم الأمر والردم بالرمال النظيفة أسفل المواسير بسمك ٢٠ سم وفوق الفاروشة حتى مستوى الاستانلس بكامل القطاع ونقل ناتج الحفر الزائد إلى المقالب المخصصة والبند نام مما جمرهه	٧٦٥٠٠٠	١٧٠٠٠	
١٠	٢٦	م.ط	مواسير فواريج قطر ٧٠ سم			
١١	٢٦	م.ط	أرصفة وستون متر طولي فقط لا غير			
١٢	٢٦	م.ط	مواسير فواريج قطر ١٥٠ سم			
١٣	٢٦	م.ط	خمس وأربعون متر طولي فقط لا غير			
١٤	٢٦	م.ط	بالعدد توريد وتركيب مواسير بولي ايثيلين عالي الكثافة طبقا للمواصفات الألمانية DIN ٨٠٧١/٨٠٧٥ لزوم الدفع الموجه لخط الحائط قطر ٤٠٠ مم على أن تتحمل ضغطه الفخيل ١٠ بار على أن يتم توصيل المواسير بالانحام بالانصهار وذلك لعمق من ٣,٥ متر إلى ٤,٥ متر والبناء محمل عليه عمل كل ما يلزم للخط ويتم الحساب هندسي بين الطرفين بدون مسالة الدخول والخروج والبند محمل عليه تكسير طبقات الرصف والحفر للوصول للعمق المطلوب وكافة ما يلزم من تجارب وغيرها طبقا للمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف	٤١٦٠٠٠	١٦٠٠٠	
١٥	٢٦	م.ط	مواسير قطر ٤٠٠ مم بسمك ٢٢,٧ مم فكم ٢٢,٥ مم فكم ٢٢,٥ مم			
١٦	٢٦	م.ط	سنة وعنه ون متر طولي فقط لا غير			

مهندسين
مهندسين
مهندسين

مهندسين
مهندسين
مهندسين

رقم البند	الوصف	الكمية
١٠	بالعدد توريد وإنشاء وصب غرقي للدفع والاستقبال من الخرسانة المسلحة للأكسية والحوائط والسقف وطرفة من الخرسانة العادية على أن تكون الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم مكونة من ٨ م.أ، ٢ م.ك، ٤ م.ل و ٢٠٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات والخرسانة المسلحة للجدران والأرضية سمك ٣٥ سم والسقف سمك ٢٥ سم مكونة من ٨ م.أ، ٢ م.ك، ٤ م.ل و ٢٠٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات وحديد التسليح للأرضية والسقف ٧ م.أ، ١٢ م.ك فرش وعطاء على طابقين والحوائط ٧ م.أ، ١٢ م.ك راسي واقفي وعلى طابقين والبند يشمل الحفر في كافة أنواع التربة والتخزين السطحي للمياه والقنوات الجوفية إن لزم الأمر وسد جوانب الحفر والتسوية وبياض الغرفة من الداخل وأعمال المنزل من الخارج ثلاث أوجه من البترمين المؤكسد لجميع الخرسانة المسلحة من الخارج وعمل المبول اللازمة داخل الغرفة مع توريد وتركيب عطاء من الزهر وزن ٢٥٠ كجم بقطر داخلي ٧٦ سم كامل بالتشوير والغدة تشمل لتوريد وتركيب السلالم الزهر وزن الدرجة لا تقل عن ٧,٢٥ كجم للدرجة وعمل البلاطم اللازمة وتفتح وغلق الشاشيش الموجودة أثناء الدفق الموجة، بالمواد الكيميائية اللازمة وكافة ما يبرز طبقا للرسومات والمواصفات والتعليمات جهاز الإشراف • عمل ٢٠,٥ م إلى ٤٠,٥ م إبعاد ١,٥*١,٧٥ م صافي من الداخل بالمعدن وسمك الكزن ١٠ سم.	عدد ٢
١١	بالمر المكعب ترك شدة خفيفة لزوم سند جوانب الحفر من الخشب السوري بالمنك والعرض الموجود على الطبيعة شاملة الواجب علي أن يكون الخشب جديد يستعمل لأول مرة ومحمل على البند الضخم اللازمة لتثبيت الشدة الخشبية على أن يكون الحجر مستوي جدار الإشراف والبند كامل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	م ٣ ٥
١٢	بالمقطوعة تجفيف التربة لتفتيح مسود المياه الجوفية واستخدام الآبار العميقة Deep Well وذلك بدق آبار سحب على محيط غرف الدفع والإستقبال بعقل طبقا لتقرير الاستشاري على أن يتم سحب المياه من مواشير أفقية مع قفل عطاء على المصافي من الأنابيب الصنافية geotextile بكامل محيط الماسورة المشبعة وذلك لتكثيف نسبة سحب المواد الناعمة من التربة المحيطة بالبئر ومحمل على البند تعليمات السحب (إعوانس) بالتصرف المناسب والقدره المناسبة وأوح تشغيل الطلمبات مع عمل خط الطرة للغواصين قطر ٨ بوصة للتخلص من مياه التجفيف لأغريب مصرف زراعي مع ضرورة تواجد مولد طاقة احتياطية في حالة انقطاع التيار الكهربائي مع متابعة حالة المنازل أثناء التجفيف بمعرفة العمال وجهاز الإشراف ويتم احصاء الكمية بمعرفة جهاز الإشراف من واقع الطبيعة والبند كامل طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	مقطوعه ٢
اجمالي احوال تعديل خطوط المياه المقارضة		
ثمانية وخمسون مليون وستان وثمانية وأربعون ألف جنيه فقط لا غير		
اجمالي الاصل		
مائة واحدى عشرة مليون وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف ومائة وثلاثة عشر جنيه فقط لا غير		

مهندس الشؤون
٢٤٢٤

قيمة الكائنات لأعمال الزواج طريق شرين / بسنديلة / بلقاس (القطاع السابع) من الكم (٧) إلى الكم (١١) مركز شرين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رقم البناء	التردد	الكمية	الوصف	القيمة المالية
٣	٢م	١٨٠٠٠	كارتات توريد وتشغيل أثرية حصوية مطابقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %)	٢٣٤٠٠٠
٤	٢م	١٣٠٠٠	كارتات توريد وتشغيل أثرية حصوية مطابقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ %)	١٦٩٠٠٠
١٠	٢م	١٤٦٠٠	كارتات توريد وفرش طبقة أساس نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن (٨٠ %)	٣٦٥٠٠٠
١٢	٢م	١٠٠٠٠	كارتات توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم	٣٠٠٠٠
١٤	٢م	١٢٠٠٠	كارتات توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم	٣٦٠٠٠
			اجمالي قيمة الكارتات	٨٣٤٠٠٠
اجمالي الاعمال + قيمة الكارتات				
مائة واثنى عشرة مليون ومائتان واثنى عشرة ألف ومائة وتسعة عشر جنيهه فقط لا غير				

مهنامى الهيئة

۱۳ اسماء محمد فواد

مهندس الشركة

۱۵/۹/۵۴

0

