

رقم البند	أولاً: أعمال تجهيز الموقع	بيان الأعمال	الكمية بالمقاييس	الفترة الجنيته	الوحدة	مقدار الأعمال السابق أجرأوه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيته		الباقى بعد الاستقطاع او استقطاع او حجز جنيته		ملاحظات		
											7871036.6	0	7871036.6	7871036.6			
1	2	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة العادية و المتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم / سم ٢	4500	13	م. ط	0	4290	4290	جاري	98%	54654.6	54654.6	1. العمل متواجد 2. المهندسون متواجدون 3. المكاتب متواجدة 4. وسائل تأمين سلامة المورد متواجدة. 5. المعدات متواجدة 6. البرامنج الزرني متواجد 7. التقاير (اليومية . الاسبوعية . الشهرية متواجدة) 8. لوحات المشروع متواجدة	54654.6			
6			400	70	3م	0	130	130	جاري	98%	8918	8918					
ثالثاً:	أعمال الخوازيق	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	2	270000	عدد	0	2	2	جاري	98%	529200	529200		529200			
8		بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٢٠سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن 400 كجم / سم ٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والنكسبر إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	1500	5400	م. ط	0	1312	1312	جاري	98%	6943104	6943104		6943104			
	الإجمالي																
														7871036.6	0	7871036.6	7871036.6

يحفظ،
 رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة
 عطر (المجده - كفر الشيخ)
 لقاء ا.ح.
 أحمد باسم حسني الكردي

قرض جنيه
 قرض جنيه
 الحساب /
 على الحساب / نهائيا
 غير الواردة بصفة الشروط
 واعتمدت من

قرض جنيه
 قرض جنيه
 يدفع للمقابل مبلغ
 ملاحظة الفئات :

اللجنة العامة للطرق والمركبات
 مهندس الهيئة
 م/احمد الشاعر
 م/احمد ابو طهية
 م/عبد المعبود
 21/9/2014
 التوقيع :
 التوقيع :

الإستشاري العام
مكتب محرم بخوم
م/أحمد إبراهيم

الشركة المغفلة
مدير المشروع
م / أحمد عبد الله
المكتب الفني
م / حازم عبد الواحد

التوقيع : 

التاريخ : 

[illegible]

12359387.6	0	12359387.6	اجمالي ما سبق									
192864		192864	98%	جاري	1230	1230	0	3م	160	1500	18	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل 40 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كم زيادة
خامسا : اعمال الخرسانة العادية												
116130		116130	98%	جاري	60	60	0	3م	1975	120	20	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 250 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم ²
سادسا : اعمال الخرسانة المسلحة												
								3م	2850	1600	21	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 300 كجم / سم ² والسعر لا يشمل حديد التسليح
4788157.5		4788157.5	98%	جاري	1515	1515	0	3م	3225		21 ج	في حالة زيادة محتوى الاسمنت واجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنيه / 50 كجم اسمنت سواء بالزيادة او النقصان
1618827.7		1618827.7	98%	جاري	446.45	446.45	0	3م	3700	700	22	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ³ واجهاد لا يقل عن 400كجم/سم ² على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى 6 م)
24057.04		24057.04	98%	جاري	6.46	6.46	0	3م	3800		22 ا	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج المتر (ارتفاع حتى 7م)
102658.92		102658.92	98%	جاري	26.86	26.86	0	3م	3900		22 ا	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج المتر (ارتفاع حتى 8م)
176635.2		176635.2	98%	جاري	45.06	45.06	0	3م	4000		22 ا	في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج المتر (ارتفاع حتى 9م)
19378748	0	19378747.96	الاجمالي									

مفتاح

نصائح الإجابة الصحيحة للمنطقة الثالثة

أصح الجواب - كل الشبان

.....

سابق صرفها للمعامل.

جيبه قرض

المحاسب /

تدبروا في!

قرض جيبه

على الحساب / نهائيا
غير الورادة بهذا الشروط
و اعتقدت من

يبلغ المفقول مبلغ
ملاحظة الفات :

(الهيئة العامة للغرف والمهنيين)
 مدير المصروع
 يا أحمد ابو بريقية
 ٢٠١٩/١٢/٢٥
 محضن الهيئة
 يا أحمد الشااعر
 التوقيع :
 التوقيع :

المستشاري العام
مكتب محرم بخوم
م/أحمد إبراهيم

المكتب الفني
م / حاتم عبد الحفيظ
الشركة العامة
مدبر المشروع
م / احمد عبد الله
التقني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع أو		نسبة الصرف	جاري ام نهائي	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة السابق اجراؤه	الوحدة		الكمية بالمقاييس	بيانات الاعمال	رقم البند
	الحجز	جانبه					الفئة	الجانبه			

19378748	0	19378747.96	اجمالي ما سبق									
205520.7		205520.7	98%	جاري	51.15	51.15	0	3م	4100		ا-22 في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح المتر (ارتفاع حتي 10م)	ا-22
222099.36		222099.36	98%	جاري	53.96	53.96	0	3م	4200		ا-22 في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح المتر (ارتفاع حتي 11م)	ا-22
195318.9		195318.9	98%	جاري	46.35	46.35	0	3م	4300		ا-22 في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح المتر (ارتفاع حتي 12م)	ا-22
82845.525		82845.525	98%	جاري	676.29	676.29	0	3م	125	700	علاوة في حالة زيادة الاجهاد 450 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت 500 كجم/سم3	ب-22
218295		218295	98%	جاري	55	55	0	3م	4050	6300	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوربري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن 450 كجم/سم3 واجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبك فوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 6 متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب البلاطة السفلية	23
183015		183015	98%	جاري	45	45	0	3م	4150		ا-23 في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح المتر (ارتفاع حتي 7م)	ا-23
187425		187425	98%	جاري	45	45	0	3م	4250		ا-23 في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح المتر (ارتفاع حتي 8م)	ا-23
3133305		3133305	98%	جاري	735	735	0	3م	4350		ا-23 في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح المتر (ارتفاع حتي 9م)	ا-23
1918840		1918840	98%	جاري	440	440	0	3م	4450		ا-23 في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح المتر (ارتفاع حتي 10م)	ا-23
3745560		3745560	98%	جاري	840	840	0	3م	4550		ا-23 في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح المتر (ارتفاع حتي 11م)	ا-23
2597490		2597490	98%	جاري	570	570	0	3م	4650		ا-23 في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ح المتر (ارتفاع حتي 12م)	ا-23
334425		334425	98%	جاري	2730	2730	0	3م	125	6300	علاوة في حالة زيادة الاجهاد 500 كجم/سم2 ومحتوي الاسمنت 525 كجم/سم3	ب-23
32402857.4	0	32402857.45	الاجمالي									

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالث

عطر البحر - كفر الشيخ

أحمد باسم حسني الكرنيلي

11. 11/20/2011

الفرق:

...

مكتب مطبعه مجسم



التوقيع :

المكتب القلي
مدير المشروع

...

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع او		جمله مقدار الاعمال التي		نسبة الصرف	جاري ام	مقدار الاعمال التي	مقدار الاعمال التي	مقدار الاعمال	الوحدة	الفترة	الكمية	بيان الاعمال	رقم البند
	الحجز	جنبه	استقطاع او حجز	تمت حتى الان					السابق اجرؤه		الجنبه	بالمقايمة		

اجمالي ما سبق												
32402857.4	0	32402857.45										
805524.72		805524.72	98%	جاري	210.76	210.76	0	3م	3900	400	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم3 واجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم3 علي ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 6 متر	24
361620		361620	98%	جاري	90	90	0	3م	4100		في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 8م)	1-24
379260		379260	98%	جاري	90	90	0	3م	4300		في حالة زيادة الارتفاع عن 6م يتم زيادة سعر البند 100 ج للمتر (ارتفاع حتى 10م)	1-24
47868.1		47868.1	98%	جاري	390.76	390.76	0	3م	125	400	علاوة في حالة زيادة المحتوى الاسمنتي الي 500 كجم /سم3	24-ب
13910561		13910561	98%	جاري	123.43	123.43	0	طن	115000	125	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والاجهاد والكمرات العرضية لزوم الهيكل العلوي للكوبرى طبقا لمواصفات المشروع والفترة تشمل توريد (الكابلات الاكسسوارات الأخيرة - الويدجز) اللازمة طبقا للمواصفات وكل المعدات اللازمة لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	25
120736000		120736000	98%	جاري	2800	2800	0	طن	44000	3800	بالطن توريد وتركيب ورسن التسليح ٤٠ / 60 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتكريب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	26
168643691	0	168643691.3	الإجمالي									

يقدم،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة
عيسى الجندره - كفر الشيخ
لواء أ.ح.
أحمد باسم حسني الكرناسي

جنيه قرش
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقتدة بظهوره و قمرها
الحاسب /
تحريرا في
جنيه قرش
على الحساب / نهليا
غير الواردة بعك الشروط
و اعلمت من
يقدم ..

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ أحمد أبو توفيق
م/ أحمد الشاعر
التوقيع :
التوقيع :

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م/ حازم عبد الواحد
م/ أحمد عبد الله
التوقيع :
التوقيع :
GIECO
بمصر ١٥١٨٥٦
٢٠١-٧٢١-٤٨٩
3002

رقم: 024 / 2023 / 191
ستخلص رقم (1) جاری

اجمالي ما سبق												
168643691	0	168643691.3										
												بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة 3-1237 EN وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويزاي بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقق مع المعاء الكتلوجات الخاصة بها موضحة حصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثير خصائصها بمرور الزمن استخدماتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها لسعر الحمولة الأعلى والفئة تشمل صلب طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز واجراء الاختيارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جمعهه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح بماخل الاطارات وتحت الركيزة.
28												
28-ا	16	57500	عدد	0	16	16	جاري	98%	901600			1- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من 251 طن حتى 400 طن بجوايط
28-ب	8	107500	عدد	0	8	8	جاري	98%	842800			1- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من 401 طن حتى 550 طن بجوايط
سائيا : أعمال العزل والحماية												
29	2500	60	2٢	0	1750	1750	جاري	98%	102900	0		بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارز والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهائيا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
الاجمالي												
0												
170490991												

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييسه	اللقية الجديه	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجزاؤه	مقدار الاعمال الى تمت خلال المدة	مقدار الاعمال الى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال الى تمت حتى الان جديه	استقطاع او حجز جديه	ملاحظات

اجمالى ما سبق												
ثامناً: اعمال التشطيبات												
35	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	24500	15	م ²	0	18340	18340	جارى	98%	269598		269598
اعمال الإزالة والتطهير												
38	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل	16000	6	م ²	0	16000	16000	جارى	98%	94080		94080
39	بالعدد ازالة اشجار من مسار الطريق لا تقل قطرها عن 3.0م	1600	75	عدد	0	765	765	جارى	98%	56227.5		56227.5
اعمال تأمين الموقع												
67	بالمقطوعة عمل تحويلة ممره لزوم تأمين اعمال سلامه المرور شامله المطبات الصناعيه والافئات الارشاديه وتخزينيه وكشافات اثاره علي طول التحويله وانشارات مضيقه وحواجز خرسانيه مؤقتة طبقا لتوجيهات الإدارة العامة للمرور	2	55000	مقطوعة	0	2	2	جارى	98%	107800		107800
إجمالي الاعمال منذ بدء العمل												
						171018696.8	0	171018697		171018697		171018697
اجمالى الاعمال بنسبة 85% لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة												
										145365892		145365892
اجمالى ما تم صرفه بالمستخلص السابق بنسبة 85%												
										0		0
												145365892
القيمة الحالية للمستخلص بنسبة 85% (جارى 1)												
فقط وقدره : مائة وخمسة واربعون مليوناً وثلثمائة وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة واثنان وتسعون جنيهاً فقط لا غير												

يقدم
رئيس الهيئة العامة المركزية للتمهيد والتنمية (الثالثة)
عبد الرحمن أبو بكر - م.ع.ع.
ل.ع.ع.
أحمد باسم حسن الكر داني

جنيه قرش
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن المبالغ المقيمة بظهوره و قد مر
تحريراً في / /
جنيه قرش
بلغ للمقبول مبلغ
ملاحظة القيات :
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بحدك الشروط
و اعلمت من

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الهيئة
م.ع.ع.
أحمد الشايع
التوقيع :
أحمد الشايع

المستشارى العام
مكتب محرم بخوم
م.ع.ع.
أحمد إبراهيم

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م.ع.ع.
أحمد عبد الله
المكتب الفني
م.ع.ع.
أحمد عبد الواهد

التوقيع :
أحمد عبد الواهد

التوقيع :
أحمد عبد الواهد

التوقيع :
أحمد عبد الواهد