

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	كمية البند بالمقايمة المعدلة رقم (٢)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراده	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					جاري ام نهائي	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٣	التر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٨٠٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م ^٣ وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٣٠,٠٠	٥٩٢٣٢١	م ^٣	٣٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠	١١٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥٠٠٠٠,٠٠	التقارير (المبني - الإسبري - الشهري) متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	٣٠,٠٠	٥٩٢٣٢١	م ^٣	٣٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠	١١٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥٠٠٠٠,٠٠	المعدات متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	٣٠,٠٠	٥٩٢٣٢١	م ^٣	٣٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠	١١٢٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢٥٠٠٠٠,٠٠	مسنول تأمين سلامة المرور متواجد .
	علاوة ١ جنيه لكل اكم (مسافة النقل ١,٤ كم - ٠,٥ كم)	٠,٩٠	٥٩٢٣٢١	م ^٣	٥٧٧٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٥٧٧٤٠٤,٠٠	٥٢١٥٣٧,٤٠	٠,٠٠	٥٢١٥٣٧,٤٠	المهندسون متواجدون .
	علاوة ٨٠٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ (طبقاً للمفاوضة).	٠,٨٠	٥٩٢٣٢١	م ^٣	٣٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٠٠٠,٠٠	١٦٣٥٨٨,٨٠	٠,٠٠	١٦٣٥٨٨,٨٠	فريق العمل متواجد .
	علاوة ٢ جنيه من عمق ٥ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	٢,٠٠		م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد .
	علاوة ٤ جنيه من عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٥ م من منسوب الأرض الطبيعية	٤,٠٠		م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
٤	التر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- إزالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م ^٣ وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٧٠,٠٠	٨٠٠٠	م ^٣	٦٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	٦٨٥٧,٠٠	٤٧٩٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩٩٩٠,٠٠	لائحة المشروع متواجدة .
	ذات إجهاد (٣٠٠٠٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	٧٠,٠٠	٨٠٠٠	م ^٣	٦٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	٦٨٥٧,٠٠	٤٧٩٩٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٩٩٩٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
	علاوة ١,٩ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ (طبقاً للمفاوضة).	١,٩٠	٨٠٠٠	م ^٣	٦٨٥٧,٠٠	٠,٠٠	٦٨٥٧,٠٠	١٣٠٢٨,٣٠	٠,٠٠	١٣٠٢٨,٣٠	العلامات الارشادية متواجدة .
	ذات إجهاد (٦٠٠٠٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	٩٤,٠٠	٥٠٠٠	م ^٣	٣٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	٣٢٤٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٤٣٠٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة ٢,٥ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ (طبقاً للمفاوضة).	٢,٥٠	٥٠٠٠	م ^٣	٣٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠,٠٠	٨٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	٨٦٢٥,٠٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه .
	ذات إجهاد (٧٠٠٠٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	١٠٠,٠٠	١٢٠٠٠	م ^٣	١٠٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٥٣,٠٠	١٠٧٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٥٣٠,٠٠	إيراني وحرم طاجاء بحضرته الاستاذ
	علاوة ٢,٧ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ (طبقاً للمفاوضة).	٢,٧٠	١٢٠٠٠	م ^٣	١٠٧٥٣,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٥٣,٠٠	٢٩٠٣٣,١٠	٠,٠٠	٢٩٠٣٣,١٠	الانبيائي والتقييم
٥	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب الفرع و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (٢٠ متر) من منسوب الفرع لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ %) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . ١- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . ٢- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان . ٣- السعر يشمل عمل نشوينات و تخطيط واختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . والبند لا يشمل القيمة المحجوبة .	٥٧,٠٠	١	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يعتمد حوافض المحلات بحفره الادارة
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٠٤/٠٤)	٥٧,٠٠	١	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤)	٥٧,٠٠	١	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الإجمالي							١٩٩٩٩٩٨٢,٦٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٨٢,٦٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							١٩٩٩٩٩٨٢,٦٠			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							٠,٠٠			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							١٩٩٩٩٩٨٢,٦٠			
	ما سبق صرفه							١٩٩٣٣٩٨٣,٢٠			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٤) ختامي							٦٥٩٩٩,٤٠			

مهندس المكتب الفني (الاستشاري) (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولنج
مكتب انترانس كونسولنج

استشاري المباحة
مكتب XYZ

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
مكتب يوسف

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / كرام امام

محاسب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / مصطفى عبد الحواد

مدير عام مشروعات الطرق
م / مشيرة السيد

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

يعتمد ،،،،

العقد رقم : (١٩٣٢ / بتاريخ (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢) ٢٠٢٣ / ٠٥ / ١١ :		مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه شاملة المدة من حتى	
		قرش	جنيه
١٩٩٩٩٩٨٤٠٠	بيان الاعمال التي تمت الان	محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	٩٩٩٩٩٩٧٠٠
		مستحق صرفه	٦٠٩٩٩٠٠
	قرش	جنيه	الاستقطاعات
			رسم دمغة اصلي
			رسم دمغة اضافي
			امانات
			ايرادات
			جملة الاستقطاعات
			صافي المبلغ المستحق

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء.....
 اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء.....
 اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

علاقات الكاتب المنوط

.....

روجع.....

شيك

تحریر فی..... سنہ ۲۰

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ العقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]