



مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنيلي وشركاه
شاملة المدة من ٢٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٢٠٢٣

تاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٥ / ١١
العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٩٣٣)

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	كمية البند بالمقاييس المعدلة (رقم ٣)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٣	المرمى المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتحجرة (طخنة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والورش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علوة ٨,٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ . - يتم احتساب علوة ١ جنيه / م ^٣ وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .		٢٥٤٩٨٥	م ^٣	١٧٠١٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٠١٢٨,٠٠	٥١٠٣٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٣٨٤٠,٠٠	التقارير (المبنى - الإيسوي - الشهري) متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	٣٠,٠٠	٢٥٤٩٨٥	م ^٣	١٧٠١٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٠١٢٨,٠٠	٥١٠٣٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٣٨٤٠,٠٠	المعدات متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	٣٠,٠٠	٢٥٤٩٨٥	م ^٣	١٧٠١٢٨,٠٠	٠,٠٠	١٧٠١٢٨,٠٠	٥١٠٣٨٤٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٣٨٤٠,٠٠	مسنول تأمين سلامة المرور متواجد .
	علوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١,٤ كم - ٠,٥ كم)	٠,٩٠	٢٥٤٩٨٥	م ^٣	٢٣٦٦٥٩,٠٠	١١٤٨,٠٠	٢٣٦٦٥٩,٠٠	٢١٤٠٢٦,٣٠	٠,٠٠	٢١٤٠٢٦,٣٠	المهندسون متواجدون .
	علوة ٨,٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ (طبقاً للمفاوضة).	٠,٨٠	٢٥٤٩٨٥	م ^٣	٢٣٦٦٥٩,٠٠	١١٤٨,٠٠	٢٣٦٦٥٩,٠٠	٥٤١٤٣,٢٠	٠,٠٠	٥٤١٤٣,٢٠	فريق العمل متواجد .
	علوة ٢ جنيه من عمق ٥ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	٢,٠٠		م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد .
	علوة ٤ جنيه من عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٥ م من منسوب الأرض الطبيعية	٤,٠٠		م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
٤	المرمى المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرتكة المول الجائبة باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد آتية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . - يتم احتساب علوة ١ جنيه / م ^٣ وذلك بعد أول ٨ متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .		٣١٠٠٠	م ^٣	٢٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٥٠,٠٠	٢٠٦١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦١٥٠٠,٠٠	لائحة المشروع متواجدة .
	ذات إجهاد (٢٠٠٠-٢٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	٧٠,٠٠	٣١٠٠٠	م ^٣	٢٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٥٠,٠٠	٢٠٦١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦١٥٠٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة .
	علوة ١,٩ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ (طبقاً للمفاوضة).	١,٩٠	٣١٠٠٠	م ^٣	٢٩٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٥٠,٠٠	٥٥٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥٩٥٥,٠٠	العلامات الإرشادية متواجدة .
	ذات إجهاد (٤٠٠٠-٣٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	٨٢,٠٠	١٠٥٠٠	م ^٣	١٠٣٨٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٨٠٨,٠٠	٨٥١٢٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٨٥١٢٢٥٦,٠٠	الأجهزة المساحية متواجدة .
	علوة ٢,٢ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ (طبقاً للمفاوضة).	٢,٢٠	١٠٥٠٠	م ^٣	١٠٣٨٠٨,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٨٠٨,٠٠	٢٢٨٣٧٧,٦٠	٠,٠٠	٢٢٨٣٧٧,٦٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه .
	ذات إجهاد (٥٠٠٠-٤٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	٨٨,٠٠	٢	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يرأى حجمها جاء بمحضرى الاستلام
	علوة ٢,٤ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ (طبقاً للمفاوضة).	٢,٤٠	٢	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	الابتدائي والتقييم
	ذات إجهاد (٦٠٠٠-٥٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	٩٤,٠٠	٥٠٠٠	م ^٣	٣٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٥,٠٠	٢٨٢٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٢٤٧٠,٠٠	٤٨١٢
	علوة ٢,٥ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ (طبقاً للمفاوضة).	٢,٥٠	٥٠٠٠	م ^٣	٣٠٠٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٥,٠٠	٧٥١٢,٥٠	٠,٠٠	٧٥١٢,٥٠	
	ذات إجهاد (٧٠٠٠-٦٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤) .	١٠٠,٠٠	١١٠٠١	م ^٣	٩٧٠٢,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٢,٠٠	٩٧٠٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٢٠٠,٠٠	
	علوة ٢,٧ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٠٤/٠٤ (طبقاً للمفاوضة).	٢,٧٠	١١٠٠١	م ^٣	٩٧٠٢,٠٠	٠,٠٠	٩٧٠٢,٠٠	٢٦١٩٥,٤٠	٠,٠٠	٢٦١٩٥,٤٠	
	علوة ١ جنيه من عمق ٨ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٣٠ م من منسوب الأرض الطبيعية طبقاً للمفاوضة	١,٠٠		م ^٣	٤٢٠١٢٨,٠٠	٣٢٩٩٩,٠٠	٤٥٣١٢٧,٠٠	٤٥٣١٢٧,٠٠	٠,٠٠	٤٥٣١٢٧,٠٠	
	الإجمالي							١٩٩٩٩٩٧٣,٠٠	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٧٣,٠٠	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٤) ختامي											
٦٩٣٩٠,٦٠											



يعتمد :
رئيس الإدارة المركزية
للبنية التحتية الأولى المركزية
مهندس / نصر محمد نصير طيخ

مدير عام مشروعات الطرق
م / مشيرة السيد

محاسب
م / اسلام محسن
م / كرم امام

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام
مستشارا للاستشارات الهندسية
م / طه طه
م / احمد احمد

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولتنج
مكتب انترانس كونسولتنج
EnTrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول

استشاري المساحة
مكتب XYZ

تحريراً في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنيلي وشركاه
م / محمد يوسف
١٧٣٠٧٤

اسم العمل
 اسم المفاعول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

العقد رقم : (١٩٣٣ / بتاريخ (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) ٢٠٢٣ / ٠٥ / ١١ :		قرش	جنيه
		٩٩٩٩٥٧٢	
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		١٩٩٢٠٥٨٢	
مستحق صرفه		٦٩٤٨٠٦	
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

٢٠ سنة تحريراً في

.....امضاء

.....امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (۱)

تففيذ في سجل رقم (م.ع) برقم الكاتب المنوط
نحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

رو جمع

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحریر افی سنہ ۲۰

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) والرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]