

مستخلص جاري رقم (1) عن مشروع اعمال ازدواج الفرازة - النهضة (القطاع الثالث) حتى مجلس المدينة بطول 3 كم - مركز الفرازة محافظة الوادى الجديد - حياة كريمة

تنفيذ : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

الي تاريخ: 10/9/2023

عن الفترة من: بداية العمل

عقد رقم : 2023/2022/2070 بتاريخ : 2023/5/28

رقم البند	البند	اللفة	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جاري أم ختامي	قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات	الاجمالي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة 2 , 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان . يتم زيادة مبلغ 4.5 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتعاسكة و ذلك طبقاً لتحليل التربة	٣١,٥٠	م³				١٠				يراعى تطبيق بنود العقد
١-١	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري				تم تجهيز الموقع والخلاطة طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.80 جنيه لكلومتر للزيادة أو النقص .	٢٠,٠٠	م³				١٠				التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الولاد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % وأل يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية واللفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات ٤ العام المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 95 كم . يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان و السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر حيث أن متوسط مسافة النقل 80 كم	٢٧٢,٠٠	م³				١٢٥٠٠				لوحات المشروع والبرنامج الزمنى متواجدة
١-٣	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري				تواجد المهندسين
٤	المتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرفص الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج التكسير عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 0.80 جنيه لكلومتر للزيادة أو النقص ..	٦١,٠٠	م³				١٠				المعدات متواجدة
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ , ٢ كجم / م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة فأت الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس	٢٧,٥٠	م²				٢٠٢٥٠				تأمين سلامة المرور متواجدة
١-٥	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري				السيارة غير متواجدة
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها واللفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٤٦,٠٠	م²				١٠				
١-٦	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري				
٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 4 كجم / م² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٩,٢٠	م²				١٠				
١-٧	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري				
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها واللفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على الخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠,٠٠	م²				١٠				
١-٨	علاوة مناطق حدودية بحد 10%						جاري				
	الاجمالي									٤٣٦.٦٦٢,٥٠	



مدير عام الشؤون المالية والإدارية
التوقيع
محاسب
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
علي الحساب

مدير عام المشروعات
مدير المشروع
أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن البيانات المبينة بظهوره وقدرها
المحاسب

يدفع الي المقاول
يعتمد

تحريراً في

مهندس العملية
مدير المشروع

الشركة المنفذة
مدير المشروع

مدير المشروع

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م

