

مارة لاعتماد الصرف
مصلحة: (الصحة العامة للمرق والكيماز)

[illegible]

كتاب المراجعة

رئیس اداره امور کتب

طرابلس يوسف

(ب) الكاتب المخط

المختتم ذو التاريخ

روج

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری تاریخ الإمضاء
الإمدادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

لهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب النوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : —————
إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحِب _____ شَيْك _____ رَقَم _____ : _____ : إِمضاء الكاتِب المَنرُوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكاك الهمم رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

استلمت (٦) شيك

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة

شيك
إذن صرف

(۶) استلجیت

عملية اعمال استكمال تطوير كوم اوشيم و مزلقان
بخصوص :- الزملاوطي (انقطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر
المباشر)

تنفيذ :- شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود على

عقد رقم :- العقد رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (الثاني) عن العملية عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في :- ٢٠٢٣/١٠/٢٢

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل امثماة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور نتائج العينات

خطاب المحملات

رئيس الادارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

٢٤

عملية اتصال استكمال تطوير كوم اوشيم و مزلقان الزمليوني (القطاع الثالث) محافظة القنود (بالامر المباشر)

اسم العميل :

شركة الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود علي

اسم المقاول :

رقم ومشار التامين :

بند القيمة :

قيمة امر الاسناد

العقد رقم (248) لسنة 2024/2023

مستخلص رقم (2)

6,917,240.00

جملية الاستقطاعات

قرش

جنيه	جنيه
5% تكمين اتصال	63,176.78
رسم الدمغة	29,277.61
تكليف محتل	0.00
15% مسروق اداريه	0.00
14 % ضريبة مضاهه	0.00
الارباح ت ص	12,033.67
تعليمه مبلغ مبلغ جنيه (فقط وكثرة خمسون الف جديها لا غير)	50,000
لحقن ورود نتائج المعينات	

بإعني قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع المبالغ والتكاليف المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

موقع حليليا

بيان الاعمال التي تمت الان	قيمة الاعمال	قرش
مصرح بمصرافه	5,239,794.38	
مبلغ صرفه	0.00	
مبلغ صرفه	0.00	
مبلغ صرفه	3,976,258.80	
مبلغ صرفه	1,263,535.58	
جملية الاستقطاعات	154,488.06	
صافي المبلغ المستحق	1,109,047.51	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	60,168.36	
التأمينات الاجتماعية	43,321.22	

عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزلقان الزمولوجي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود علي
عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصر أعمال (كابل قطاع 4*25 مم2 الومنيوم) (جاري 2)				
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع
	300	.	300	كمين كوم اوشيم
				1
				الإجمالي
			300 متر طولي	

المهندس الاستشاري

أحمد بن أحمد

المهندس المقاول
محمد الدرق




عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزلقان الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - محمد اشرف مسعود علي
عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصر أعمال (الانترولوك) (جاري 2)					
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	1512	5.4	280	كمين كوم اوشيم	1
1512 متر مربع			الإجمالي		

المهندس الاستشاري
أيمن عبد الجبار

المهندس المقاول
محمد الشريف



عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزلقان الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
 تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - معهد اشرف مسعود علي
 عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصر اعمال (البردورات) (جاري 2)				
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع
م				
1	574	.	574	كمين كوم اوشيم
الإجمالي				
574 متر طولي				

المهندس المقاول
 محمد الحنون

المهندس الاستشاري
 أيمن عبد الحميد محمد



عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزلقان الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - مهجد اشرف مسعود علي
عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصر أعمال (خرسانه عاديه سمك 15 سم) (جاري 2)					
ملاحظات	الكميه	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	504	1.8	280	كمين كوم اوشيم	1
500 متر مربع				الإجمالي	

المهندس الاستشاري
إيمان بن الشيخ كدر

المهندس المقاوم
محمود الشريف



عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزلقان الزمروطي (القطاع الثالث) محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - مجد اشرف مسعود علي
عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصر أعمال (الخرسانه العاديه) (جاري 2)						
ملاحظات	الكميه	السمك	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	5	0.25	2	10	كمين كوم اوشيم	1
5 متر مكعب						
الإجمالي						

المهندس الاستشاري

م. محمد الشرب

المهندس المقاول

م. محمد الشرب



عملية :- اعمال استكمال تطوير كمين كوم اوشيم و مزقان الزملوطي (القطاع الثالث) محافظة الغيوم (بالامر المباشر)
تنفيذ شركة :- الهنا للمقاولات المتكاملة - مجد اشرف مسعود علي
عقد رقم :- (248) لسنة 2023 / 2024

حصص أعمال (النيو جبرسي) (جاري 2)					
ملاحظات	الكمية	العرض	الطول	اسم الشارع	م
	250	.	250	كمن كوم اوشيم	1
250 متر طولي			الإجمالي		

المهندس الاستشاري

محمّد الشرف
المهندس المقاول

