

مستخلص رقم (٤) جارى عن عملية : مشروع كوبري أعلى مزلقان الروافع قبلي بمحافظة سوهاج

شركة / جاما للبنية التحتية

عن المدة من بدء الاعمال إلى ٢٠٢٤-١٠-١٥

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

المقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٤

رقم البند	نوع العمل	اللمة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٠١	بالمتر المسطح فك أسوار حماية والمكونة من حديد كرنيتال بارتفاع حتى ٢ م	١٠٠	م	١٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	١٠٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	بمراعى تطبيق شروط وفئات التعاقد *
٠٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	١٩٠	م	١٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	جاري	١٩,٠٠٠		١٩,٠٠٠	العلامات الإرشادية والتضهيرية متواجدة *
٠٥	بالمتر الطولي هدم وتكسير برودورات باي نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	٢٠	م	٩٧	٩٧,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩٧,٠٠٠	جاري	١,٩٤٠		١,٩٤٠	لوحات المشروع متواجدة *
٠٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات أساس باي سمك (مسافة النقل ١٠ كم)	٧٠	م	٣٥	٣٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جاري	٢,٤٥٠		٢,٤٥٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجد
٠٨	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك أكثر من ٢٥ سم من الطوب أو الحجر (الطولي)	٨٠	م	٢٤٩	٢٤٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٤٩,٠٠٠	جاري	٤,٤٠٠		٤,٤٠٠	التقرير الشهري والبرنامج الزمني متواجد *
٠٩	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	٤٥٠	م	٧٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	جاري	٣١٥,٠٠٠		٣١٥,٠٠٠	السيارة متواجدة برقم ص ب ق ٥٣٩٣ *
١٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	٣٠٠,٠٠٠	عدد	٠٢	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة *
١١	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل	٥٢,٠٠٠	عدد	٠٢	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	٥٢,٠٠٠		٥٢,٠٠٠	المكاتب متواجدة *
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	٤,١٠٠	م	١٨٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٨٠٠,٠٠٠	جاري	٦,٧٢٤,٠٠٠		٦,٧٢٤,٠٠٠	
١٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	٥,٤٠٠	م	٨٥٠	٨١٣,٤٠٠	٠٠,٠٠٠	٨١٣,٤٠٠	جاري	٤,٣٩٢,٣٦٠		٤,٣٩٢,٣٦٠	
١٤	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١٠,٢ م	٢٦٠,٠٠٠	عدد	٠١	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	٢٦٠,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	١٠٠	م	١٢٠٠	٩١٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩١٥,٠٠٠	جاري	٩١,٥٠٠		٩١,٥٠٠	
١٧	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	٩٥	م	١٨٠٠	١٤٤٣,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٤٤٣,٠٠٠	جاري	١٣٧,٠٨٥		١٣٧,٠٨٥	
١٩	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقتة باتربة صالحة موزدة	١٠٠	م	٥٠٠٠	٣٧٢,٠٧٨	٠٠,٠٠٠	٣٧٢,٠٧٨	جاري	٣٧,٢٠٨		٣٧,٢٠٨	
٢٠	بالمتر المكعب توريد ورمد رمال نظيفة حول الاساسات	١٥٥	م	١٥٠٠	٨٣٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٣٦,٠٠٠	جاري	١٢٩,٥٨٠		١٢٩,٥٨٠	
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات واليلاطات الانتقالية	٢,١٠٠	م	٢٠٠	٣٧,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	جاري	٧٧,٧٠٠		٧٧,٧٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات واليلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عاوى محتوى ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢	٢,٨٥٠	م	٧٢٠	٧٠٧,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٠٧,٠٠٠	جاري	٢,٠١٤,٩٥٠		٢,٠١٤,٩٥٠	
٢٥	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ للوصول لاجهاد ٤٠٠ كجم / سم ^٢	٢٦٠	م	٧٢٠	٧٠٧,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٧٠٧,٠٠٠	جاري	١٨٣,٨٢٠		١٨٣,٨٢٠	
٢٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكميرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى (الهوامت) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عاوى محتوى ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢	٣,٩٠٠	م	١٥٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	جاري	٩٩٤,٥٠٠		٩٩٤,٥٠٠	
٢٥	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ للوصول لاجهاد ٤٥٠ كجم / سم ^٢	١٣٠	م	١٥٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	جاري	٣٣,١٥٠		٣٣,١٥٠	
٢٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة حتى ارتفاع أقل من ٦ م مع استخدام اسمنت بورتلاندى عاوى ومحتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد ٤٠٠ كجم/سم ^٢							جاري				
٢٦	ارتفاع أقل من ٦ م	٣,٧٠٠	م	٧٠٠	٣٦٠,٠٠٠	١٠,٩٠٠	٣٧٠,٩٠٠	جاري	١,٣٧٢,٣٣٠		١,٣٧٢,٣٣٠	
٢٦	ارتفاع أكبر من ٦ م	٣,٨٠٠	م	٧٠٠	١٩٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	جاري	٧٥٢,٤٠٠		٧٥٢,٤٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عاوى ومحتوى اسمنتى لا يزيد عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢	٤,٧٥٠	م	١٦٥٠	٥١٥,٠٠٠	٢٤,٧٠٠	٥٣٩,٧٠٠	جاري	٢,٥٦٣,٥٧٥		٢,٥٦٣,٥٧٥	
٢٩	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ للوصول لاجهاد ٥٠٠ كجم / سم ^٢	١٣٠	م	١٦٥٠	٥١٥,٠٠٠	٢٤,٧٠٠	٥٣٩,٧٠٠	جاري	٧٠,١٦١		٧٠,١٦١	
٣١	بالطن توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	٥٣,٠٠٠	طن	١٥٠٠	٩٧٩,٦٩٠	٢٩,٦٩٠	٩٥٠,٠٠٠	جاري	٥١,٩٢٣,٥٧٠		٥١,٩٢٣,٥٧٠	
٣١	أطوال حتى ١٢ م	٥٤,٠٠٠	طن	١٦٠	٤٩,١٥٢	٠٠,٠٠٠	٤٩,١٥٢	جاري	٢,٦٥٤,٢٠٨		٢,٦٥٤,٢٠٨	
٣٢	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من الببوتومين على البارد للاساسات	٦٠	م	٢٠٠٠	١١٤٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١١٤٠,٠٠٠	جاري	٦٨,٤٠٠		٦٨,٤٠٠	
الإجمالى (فقط خمسة وسبعون مليوناً ومائة وخمسة وثمانون ألفاً ومئتان وسبعة وثمانون لاغير)												
التشوينات												
٠١	حديد تسليح	٥٣,٠٠٠	طن	٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠	جاري	١٠,٩٧١,٠٠٠		٣,٢٩١,٣٠٠	يتم خصم ٣٠% لحين التركيب
الإجمالى للأعمال والتشوينات (فقط اثنان وثمانون مليوناً وثمانمائة وأربعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانون لاغير)												
٨٢,٨٦٤,٩٨٧												

تحريراً في: ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
مدير المكتب الفني
م/ أحمد راضى

مهندس المشروع
م/ محمد عبد العاطى

مدير عام المشروعات
م/ رومانى ارميا

يقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقرها
تحريراً في

يدفع الي المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
نهايا

يتمتع

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب:
علي الحساب

وزارة
البنية التحتية
محافظة سوهاج

GAMA
INFRASTRUCTURE
Al. Rawafea Bridge Project