

مستخلص جارى 1

المقاول: شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية رقم العقد (2024/2023/656) المؤرخ في 2023/11/7

من بداية العمل حتى: 2023/11/14

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	حسبة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن		استقطاع او حوز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
4-2	*بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف .	298.00	متر مكعب	9,480.00	0	7,700.00	7,700.00	0	2,294,600	0	0	0	2,294,600	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثائق التأمين ساريه حتي 7/11/2024 - يراعى تطبيق نصوص التعاقد - تم توريد عدد 30 كرتونة ورق A4 للهيئة العامة للطرق والكباري
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجزة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الى الكم 504"	250.80	متر مكعب	9,480.00	0	7,700.00	7,700.00	0	1,931,160	0	0	0	1,931,160	علاوة مسافة النقل 229 كم
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	9,480.00	0	7,700.00	7,700.00	0	192,500	0	0	0	192,500	
	إجمالي قيمة المستخلص								4,418,260					
	أربع ملايين وأربعمائة وثمانية عشر ألفاً ومئتان وستون جنيهاً فقط لا غير													

على الحساب نهائياً

مدير عام المشروعات

م / محمد / مستفي قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الجاوي

الشركة المنفذة: شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية

مدير المشروع: (استشاري د / سعد الجبوشي)

الإستشاري (الكم (سيسترا)

22/11/2023

م / مصطفى نجم

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

م / محمد خليل

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ المبينة بظهره و قدرها

تحريراً في:

بمبلغ تتقوله مبلغ

ملحوظة: الفئات غير الواردة بهذا الشروط أعدت من

تحريراً في: