

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (وصلة البضائع- قطاع غرب النيل - العلمين / فوكة) لتنفيذ المسافه من الكم ٤٩٨,٠٠٠ الى الكم ٥٠٠,٠٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه رأس الحكمة (قطاع العلمين - فوكة)

تنفيذ : شركة منشأة حسن السعيد ابراهيم بدوى

كشف رقم جاري (٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/٠٩/٢٤

المقاول: شركة منشأة حسن السعيد ابراهيم بدوى رقم العقد(٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٤٤) المؤرخ في ٢٠٢٢/٥/٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	<u>أعمال الردم</u> بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة ٩٥%) من الكثافة الجافة القصوي (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدهمة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . -مسافه النقل ٢ كم - يتم حساب علاوه ١,٤ جنيه لكل اكم زيادة	٨٥,٠٠	م٣	٥٠,٤٧٩,٥٦	٢٤,٠٠٠	٢٣,٩٠٠	٤٧,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٤,٠٧١,٥٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده ملوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد	
		٢٩٨,٢٠	م٣	٥٠,٤٧٩,٥٦	٢٤,٠٠٠	٢٣,٩٠٠	٤٧,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	١٤,٢٨٣,٧٨٠	- عدد ٣ عمال متواجدين - وثيقة تأمين مسئولية مدنية عامة سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ - يراعى تطبيق نصوص العقد	
		١٣,٠٠	م٣	٥٠,٤٧٩,٥٦	٢٤,٠٠٠	٢٣,٩٠٠	٤٧,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٦٢٢,٧٠٠		
														١٨,٩٧٧,٩٨٠
	فقط : ثمانية عشر مليون وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف وتسعمائة وثمانون جنية لا غير													

الشركة المنفذة : شركة منشأة حسن السعيد ابراهيم بدوى مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض	مدير المشروع (الهيئة) م/ محمد حسنى قياض
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "