



الهيئة العامة للطرق والكباري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD BRIDGES
(GARBY)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السابعة (أسيوط) مستخلص جارى (١)

عن عملية : فك ونقل جمالونات بعرض الطريق من الطريق الدائرى وتركيبها بطريق الصعيد الصحراوى الغربى بالمرحلة الثانية والثالثة

المقد رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢٠) بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/١٥

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
بداية العمل يوم ٢٠٢٣/٠٧/٠٤
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/١١/١

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنية	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة قيمة الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالعدد اعمال فك جمالونات من الطريق الدائرى ونقلها وتركيبها على طريق الصعيد الصحراوى الغربى بعد عمل معالجة ودهانها وكل ما يلزم من حديد القطاعات لاستعاضها وكل ما يلزم لنهوى العمل على ان يقوم بتسليم الرسائل القديمة الى مصنع علامات الهيئة او المنطقة المشرفة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٤.٠٠٠	١١	بالعدد	٠	١١	١١	جارى	٣٧٤.٠٠٠	٠	٣٧٤.٠٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
٢	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي على ان يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسئولة على المحافظة على سلامة الرسالة حتى التركيب	٦.٠٠٠	٣٣	بالعدد	٠	٣٣	٣٣	جارى	١٣٢.٠٠٠	٠	١٣٢.٠٠٠	العلامات الارشادية متواجدة
٣	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الاساسات فى اى نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٨٠	٢٤٤	م٣	٠	٢٤٣,١	٢٤٣,١	جارى	١٩٤٤٨	٠	١٩٤٤٨	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المكعب ردم باترية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	٢٨	٥٣	م٣	٠	٤٦,٧٥	٤٦,٧٥	جارى	١٣٠.٩	٠	١٣٠.٩	المهندس والفنى متواجدان
٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب على ان يكون الخلط ميكانيكى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر	١٢٥٠	١٠١	م٣	٠	١٠٠,١	١٠٠,١	جارى	١٢٥١٢٥	٠	١٢٥١٢٥	
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢.٠٠٠	١١٦	م٣	٠	١١٦	١١٦	جارى	٢٣٢.٠٠٠	٠	٢٣٢.٠٠٠	
٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٥٠٠	٢٢	طن	٠	٢١	٢١	جارى	٥٧٧٥٠٠	٠	٥٧٧٥٠٠	
٨	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية اسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٥٥	٤٨٥	م٢	٠	٤٨٤	٤٨٤	جارى	٢٦٦٢٠	٠	٢٦٦٢٠	
الاجمالى												

تحريرا فى / / روجع فوجد على صحة ،،،،

ممثل المالك الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

الاسم / محمد اسماعيل

التوقيع /

مدير عام المشروعات

الاسم / اسلام فوزى

التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوطاوان المبالغ المبينة بظهرة وقدرة

المقاوول تحريرا فى / /

يدفع الة المقاوول مبلغ

ملاحظات القنات

تحريرا فى / /

على الحساب

نهائيا



سبق صرفها الى

المحاسب



يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السابعة (اوسوط)

مهندس /
مصطفى على مسعود



٢٨٥٤٠٠٠ -
السنة

٢٨٥٤٠٠٠ -
السنة

٢٨٥٤٠٠٠ -

٢٨٥٤٠٠٠ -

٢٨٥٤٠٠٠ -

٢٨٥٤٠٠٠ -

٢٨٥٤٠٠٠ -

٢٨٥٤٠٠٠ -

٢٨٥٤٠٠٠ -

٢٨٥٤٠٠٠ -

٢٨٥٤٠٠٠ -



٢٨٥٤٠٠٠ -

٢٨٥٤٠٠٠ -