

مستخلص ختامي (2) عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور على طريق الصعيد الصحراوي الغربي المرحلة الثالثة من ديروط حتى القوصية بطول 10 كم

المنطقة السابعة (اسيوط) مستخلص (2) ختامي

من بدء العمل حتى 10/9/2023

تنفيذ : الشركة الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

بتاريخ : 2023/06/15

العقد رقم : (2023/2022/2219)

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراء	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
1	بالكيلو جرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية صلب طري 37 المشغول والواح التقوية والجوايط واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البارد	77	24000	كجم	23400	436	23836	نهائي	1835372.00	0.00	1835372.00	البرنامج الزمني متواجد
2	بالعدد نقل وتركيب رسالة علامة علوية كابولي علي ان يتم استلام الرسالة من مصنع العلامات بمدينة نصر والشركة مسئولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب	8000	12	عدد	12	0	12	نهائي	96000.00	0.00	96000.00	العلامات الارشادية متواجدة
3	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم او 15 سم وعرض الخط المتقطع 15 سم (4 مدهون + 8 م بدون دهان) وذلك وفقا للمواصفات البريطانية 3262:1989BS	274.69	15000	م2	13600	297.58	13897.58	نهائي	3817526.25	0.00	3817526.25	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
4	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك 2.4 مم بنظام Extruder باللون (الاصفر او الابيض) للخطوط المتقطعة (المحاور) مركب (A) بنسبة 98% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية	530.11	1000	م2	760	61.67	821.67	نهائي	435575.48	0.00	435575.48	المهندس والفني متواجدان
5	بالمتر المربع تنفيذ اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البلاستيكية ذات المكونين سمك 1 مم بنظام spray باللون (الاصفر او الابيض) للخطوط المستمرة مركب (A) بنسبة 98% ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية	274.69	4000	م2	2460	52.50	2512.50	نهائي	690158.63	0.00	690158.63	ملاحظات مدني
6	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر 15 مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل	400	342	عدد	245	8	253	نهائي	101200.00	0.00	101200.00	الاسلام الاسدي
7	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر 15 مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل	850	18	عدد	14	1	15	نهائي	12750.00	0.00	12750.00	ملاحظات
9	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهو العمل	36000	4	طن	2.3	0.15	2.45	نهائي	88272.00	0.00	88272.00	
10	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات على الا يقل اجهاد الخرسانة عن 250 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب	1585	80	م3	23	1	24	نهائي	38040.00	0.00	38040.00	
11	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 300 كجم / سم2	2400	38	م3	36	1.5	37.5	نهائي	90000.00	0.00	90000.00	
12	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل	80	80	م3	62	2	64	نهائي	5120.00	0.00	5120.00	
14	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل	70	160	م2	118	3	121	نهائي	8470.00	0.00	8470.00	
15	بالعدد توريد وتركيب عواكس اكبريك 10*100 سم وارتفاع لا يقل عن 2 سم وبه شريحة عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل او بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة وذلك طبقا للمواصفات علي ان يتم تصنيع العاكس بنظام الحقن وتفاذي وجود اى فراغات هوائية او عيوب للصناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن 3.5 سم ونهايته 3 سم وطوله لا يقل ع 6 سم ويتم عمل فراغات في السطح الملاصق للعاكس على سطح الأرض للتثبيت	50	5000	عدد	0	4565	4565	نهائي	228250.00	0.00	228250.00	
الاجمالى												
									7446734.36	0.00	7446734.36	

الجهة المالكة

(الهيئة العامة للطرق والكباري)

مدير المشروع

الاسم / منى احمد محمد

التوقيع /

مدير عام المشروعات

الاسم / احمد محمد

التوقيع /

استشارى الهيئة

مكتب انترانس كونسولتنج

مدير المشروع

المهندس / احمد محمد

التوقيع /

المقاول

لشركو الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير

مدير المشروع

الاسم / احمد محمد
التوقيع /

الهندسية لمقاولات الطرق والاستيراد والتصدير
رقم الملف الضريبي : ٢٤ - ٠٣ - ١٩٢ - ٠٢٣٣٩
رقم التسجيل ض. ق. م. : ٢٣٤ - ٨٠٤ - ٣٤٢
رقم السجل التجارى : ٤٨٢٠٢



يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة السابعة (اسيوط)
مهندس / مصطفى على مسعود

٣٦, ٣٤, ٧٣, ٧٤, ٧٤, ٧٤

١٠٤٠٩٨٠, ١٠٤٠٩٨٠, ١٠٤٠٩٨٠

المحكمة

٣٦, ٥٧٥٤, ٥٧٥٤

الاستئناف

٧١, ٧١, ٧١, ٧١

٥٤, ٥٤, ٥٤, ٥٤

١٤, ١٤, ١٤, ١٤

١٤, ١٤, ١٤, ١٤

١٨٥٠, ١٨٥٠, ١٨٥٠, ١٨٥٠

٣٦, ٣٦, ٣٦, ٣٦

٣٦, ٣٦, ٣٦, ٣٦

١٤, ١٤, ١٤, ١٤

٣٦, ٣٦, ٣٦, ٣٦

لجنة
مجلس
مجلس
مجلس



Handwritten signature and official stamp.

Handwritten text in a box, likely a date or reference number.