

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،

بالالحالة الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢١ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بعقود المقاولات والتعويضات .

نشرف بان نرفق طيه استماره ٥٠ ع . ح بمبلغ ٧٦٥٣٧٢٥٦.٥٧ جنيه قيمة فرق تعويضات من المستخلصات عن الفترة من بداية الاعمال حتى ديسمبر ٢٠٢٣ عملية تنفيذ اعمال انشاء كوبرى اعلى طريق زويل من كم ١٤٤+٤٢٩ حتى كم ١٤٥+٩٣٨ ضمن اعمال مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العملين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

ير جاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم ...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

٢٠٢٤/١٢/١٧ تحريراً في :

(عدد المرفقات)

استماره ۵۰ ع ح

يعتمد ،، رئيس الادارة المركزية طاره، يوسف الجزار





الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادرة ٠٨١١
عدد المرفقات ٥٣
التاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢
التوقيع /

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٧٢٣ بتاريخ ٢٠٢٤/١٣/١١

القيمة المستحقة	نسبة التعويض	القيمة المستحقة عنها التعويض طبقاً للتقسيم الشهري	فترة العنصر	الكمية المنفذة حالياً خلال الشهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٢	شهر	فتره تنفيذ الاعمال		البند	رقم البند
							الى	من		
٤٩٩٤٢,٢٠ ج.م.	%٠٠٠	١٩٩٣١٨,٠٠	٨٠٥,٠٠	٢٤٧٦,٠٠	٢٥٧٦,٠٠	نوفمبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/١٣	١-٢٤	١-٢٤
٤٩٩٤٢,٢٠ ج.م.	%٦٢,٠٤	٨٠٥,٠٠	٨٠٥,٠٠	١٠٠,٠٠		أغسطس - ٢٠٢٣	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١		
٣٠ ج.م.	%٠٠٠	٢٦٧٣٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	٢٦٧٣,٠٠	نوفمبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/١٣	٢٦	٢٦
٣٠ ج.م.	%٠٠٠	١٣٢٦٩٩,٨٠	٨٠,٠٠	١٦٥٨٧,٣٩		نوفمبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/١٣		
٢٢٧٠,٤٣٦ ج.م.	%٦٩,٥	٣٢٨٧٥,٣٦	٨٠,٠٠	٤١٠,٩٤	١٨٩٩٨,٠٠	أكتوبر - ٢٠٢٣	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	١-٢٨	١-٢٨
٢٦٨١٦,٧٤٧ ج.م.	%٧٧,٩١	٣٤٤٢٠,١٦	٨٠,٠٠	٤٣٠,٢٥		نوفمبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١		
٣٠ ج.م.	%٠٠٠	٩٤٢٦٨,٨٠	٨٠,٠٠	١١٧٨,٣٦	٢٩٦٠,٠٠	مارس - ٢٠٢٤	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	٣	٣
٣٠ ج.م.	%٠٠٠	٣١٢٨٤,٩٦	٨٠,٠٠	٣٩١,٦		أبريل - ٢٠٢٤	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١		
٣٠ ج.م.	%٠٠٠	٨١٥٥١,٥٠	٥٠,٠٠	١٦٣١,٠٢	٢٠٢٢	نوفمبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/١٣	٣	٣
٣١٩١,٦٦ ج.م.	%١٧,٩٢	١٧٨١٠,٦	٥٠,٠٠	٣٥٦,٢١		ديسمبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١		
٣٩٦,٩٩٨ ج.م.	%٢٦,٠٢	٣٤٨٢٧,٥	٥,٠٠	٦٩٦,٥٤	٢٠٢٢	يناير - ٢٠٢٣	٢٠٢٢/٠١/٣١	٢٠٢٢/٠١/٠١	١-٣٧	١-٣٧
٤١٥٩,٩٥٩ ج.م.	%٢٨,٤٥	١٤٦٢٢,٠٠	٥,٠٠	٢٩٢,٤٤		فبراير - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١		
٥٧٩,٥٥١ ج.م.	%٥٣,٥١	١٦١٤,٠٠	٥,٠٠	٢١٢,٢٨	٢٠٢٢	أبريل - ٢٠٢٣	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	١-٤٢	١-٤٢
١٣٣٧,٣٥٨ ج.م.	%٧٧,٩١	١٧١٤٤,٦	٥,٠٠	٣٤٢,٨٩		نوفمبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١		
١٨٧٦٢,٦٢٢ ج.م.	%٨٧,٥٥	٢١٤٣,٧٥	٥,٠٠	٤٢٨,٦٢	٢٠٢٢	ديسمبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١	١-٤٢	١-٤٢
٣٠ ج.م.	%٠٠٠	٨٤٨٧٤٨١,٠٠	٦٤١,٠٠	١٢٢٤١,٠٠		نوفمبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/١٣		
١٤٤٢٢٣٩,٧٤٤ ج.م.	%٦٠,١٦	٢٣٩٧٣٤,٠٠	٦٤١,٠٠	٣٧٤,٠٠	٢٠٢٢	يوليو - ٢٠٢٣	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١	١-٣٧	١-٣٧
٣٧٥,٨٨,٤٥٢ ج.م.	%٦٢,٠٤	٧٠٤٤٦٣,٠٠	٦٤١,٠٠	٩٤٣,٠٠		أغسطس - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٠١		
٢٤٥٦٤٨٨,٢٧٥ ج.م.	%٦٩,٥	٣٥٥٧٥٥,٠٠	٦٤١,٠٠	٥٥٥,٠٠	٢٠٢٢	أكتوبر - ٢٠٢٣	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	١-٤٢	١-٤٢
٣٠ ج.م.	%٠٠٠	٣٥٦٣٩٦,٠٠	٦٤١,٠٠	٥٥٦,٠٠		مارس - ٢٠٢٤	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١		
٣٠ ج.م.	%٠٠٠	١٠١٢٧٨,٠٠	٦٤١,٠٠	١٥٨,٠٠	٢٠٢٢	أبريل - ٢٠٢٤	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١	١-٤٢	١-٤٢
٣٠ ج.م.	%٠٠٠	١٣٠٤٨٢٦,٠٠	٦٥٢٤١٣,٠٠	٢,٠٠		نوفمبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/١٣		
٤٥٠٤٩١,١٧٧ ج.م.	%٦٩,٥	٦٥٢٤١٣,٠٠	٦٥٢٤١٣,٠٠	١,٠٠	٢,٠٠	أكتوبر - ٢٠٢٢	٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١	١-٤٢	١-٤٢
٨٢٥٢٩٨,١٧٨ ج.م.										

اجمالي الصفحة

م/طارق يوسف ابراهيم الجزار
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية



مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعى خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار
كامل

مدير أعمال المشروع م / أسماء على أحمد
مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / أحمد رضا

مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / رضا فتحي

عمانية: تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلى طريق زويل من المحطة (١٤٤،٤٢٩) إلى المحطة (١٤٥،٩٣٨)

الشركة المنفذة / إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

تعويضات من بدء الاعمال حتى تاريخ ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٣ (نشرة سبتمبر ٢٠٢٤)

عقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٧٢٣ تاريخ ١٣ / ١١ / ٢٠٢٢

القيمة المستحقة	نسبة التعويض	القيمة المستحقة عنها التعويض طبقاً للتقسيم الشهري	فته العنصر	الكمية المنفذة حالياً خلال الشهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٢	شهر	فتره تنفيذ الاعمال		البند	رقم البند
							الى	من		
٨٢٥٢٩٨٠,١٧٨ ج.م.	اجمالي السابق									
٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٦٢٤٥٤٤٢,٠٠	١٢٧٤٥٨,٠٠	٤٩,٠٠			٢٠٢٢-١١/٣	٢٠٢٢/١١/١٣		
١٦١٣٨٧,٣٢ ج.م.	%٦٣,٣١	٢٥٤٩١٦,٠٠	١٢٧٤٥٨,٠٠	٢,٠٠			٢٠٢٣-٠٩/٣	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٤٤-أ	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة
١٧٦٠١٩,٤٩٨ ج.م.	%٦٩,٠٥	٢٥٤٩١٦,٠٠	١٢٧٤٥٨,٠٠	٢,٠٠			٢٠٢٣-١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١		
٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٢٧٤٥٨,٠٠	١٢٧٤٥٨,٠٠	١,٠٠			٢٠٢٤-٠٤/٣	٢٠٢٤/٠٤/٠١		
١٥٠٤٥٢,٧٩٩ ج.م.	%٥٩,٤٠	٨٢٥٥٢٠,٧	١٨٥٧,٠٠	٤٤٤,٥٥			٢٠٢٢-١١/٣	٢٠٢٢/١١/١٣		
١٥٠٩٨,٥٩٤ ج.م.	%٦٩,٠٥	٢٥٣٢٨٧,٣٧	١٨٥٧,٠٠	١٣٦,٤٠			٢٠٢٣-٠٧/٣	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عادي لزوم الأساسات وبدأت الكمر سابق الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية
١٧٠٣٥,٩٣٧ ج.م.	%٧٧,٩١	٢١٨٦٦,١٨	١٨٥٧,٠٠	١١,٧٨			٢٠٢٣-١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١		
٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٢١٨٦٦,١٨	١٨٥٧,٠٠	١١,٧٨			٢٠٢٢-١١/٣	٢٠٢٢/١١/٠١		
٢٠١٧٢,٥٩	%٠,٠٠	٦٤٣٣٧,٦٢	١٨٥٧,٠٠	٣٤,٦٥			٢٠٢٤-٠٣/٣	٢٠٢٤/٠٣/٠١		
٢٠١٧٢,٥٩	%٠,٠٠	٢٠١٧٢,٥٩	١٨٥٧,٠٠	١٠,٨٦			٢٠٢٤-٠٤/٣	٢٠٢٤/٠٤/٠١		
٢٠١٧٠٧٦,٧٧٧ ج.م.	%١٧,٩٢	٢٦١٢٥٠٤,٥٦	٢٣٦٦,٠٠	١١٧٠٧,٥٧			٢٠٢٢-١١/٣	٢٠٢٢/١١/١٣		
٢٠١٦٥٠٧,٧٩٤ ج.م.	%٥٩,٤٠	٢٧٧٨٩٦,٩٦	٢٣٦٦,٠٠	٨٢,٥٦			٢٠٢٢-١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١		
٢٠١٦١٠٨٧,٦٤ ج.م.	%٦٠,١٦	٢٦٧٧٦٥,٣٠	٢٣٦٦,٠٠	٧٩,٥٥			٢٠٢٣-٠٦/٣	٢٠٢٣/٠٦/٠١		
٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٠٦٦٣٤٨,٨٠	٢٣٦٦,٠٠	٣١٦,٨٠			٢٠٢٣-٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١		
٢٠١٦٠٠,٩٠ ج.م.	%٠,٠٠	٧٦٢٦٠,٩٦	٢٣٦٦,٠٠	٢٢٦,٥٦			٢٠٢٤-٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الأساسات
٢٠١٥٠٠,٩٠ ج.م.	%٠,٠٠	٢١٣٢٦٩٧,٦٠	٢٣٦٦,٠٠	٦٣٣,٦٠			٢٠٢٤-٠٢/٣١	٢٠٢٤/٠٢/٠١		
٢٠١٥٠٠,٩٠ ج.م.	%٠,٠٠	٢٠٥٧٢٩٩,٢٠	٢٣٦٦,٠٠	٦١١,٢٠			٢٠٢٤-٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١		
٢٠١٥٠٠,٩٠ ج.م.	%٠,٠٠	٩٣٦١٧٦,٩٦	٤٢٧٤,٠٠	٢١٩,٠٤			٢٠٢٤-٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١		
٢٠١٣٨٧,٩١ ج.م.	%٢٨,٤٥	١٣٦١٦٦,٦٥	٤٢٧٤,٠٠	٣١٨,٥٨			٢٠٢٢-١١/٣	٢٠٢٢/١١/١٣		
٢٠١٩٤٩٦٨,٩٥ ج.م.	%٣٩,٤١	٢٤٠٩٧٦,٦٧	٤٢٧٤,٠٠	٥٦,٣٨			٢٠٢٣-٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١		
٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٧٤٧٩٥,٢٠	٤٢٧٤,٠٠	١٧٤,٨٠			٢٠٢٣-٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١		
٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٨٦٧٧٣٨,٠٠	٤٢٧٤,٠٠	٤٣٧,٠٠			٢٠٢٤-٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		
٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١١٢٠٦٤٢,٨٠	٤٢٧٤,٠٠	٢٦٢,٢٠			٢٠٢٤-٠٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٢/٠١	٤٧-ب	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنوعه مع استخدام الشده المعدنيه والابواب اللازمه بجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ²
١٠٠٤٩٦٤٨,٣٩٧ ج.م.	%٠,٠٠						٢٠٢٤-٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١		

اجمالي الصفحة

الله يأة العامنة لالطريق والركارى ابوايات

نیس الإدارہ المركبة نطقة الأولى المركبة



زنق يوسف ابراهيم الجزار

مدير عام الشئون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عدال حواد



مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعي خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مدير أعمال المشروع م / أسماء علي أحمد

مدیر عام مشروعات م / جهاد محمد سعد

مهندس المكتب الفني، م / أحمد رضا



مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / رضا فتحي

القيمة المستحقة	نسبة التعويض	القيمة المستحق عنها التعويض طبقاً للتقطيع الشهري	فنه العنصر	الكمية المنفذة حالياً خلال الشهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٢	شهر	فتره تنفيذ الاعمال		البند	رقم البند
							الى	من		
١٠٠٤٩٦٤٨,٣٩٧ ج.م.							اجمالي السابق			
٣٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٧٨١٤٧٨,٩٧	٤٤٧٦,٠٠	١٧٤٥,٩٢			٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/١٣		
٣١٩٢٥,٩٥٤ ج.م.	%١٧,٩٢	١٧٨١٥٨,٢٣	٤٤٧٦,٠٠	٣٩,٨٠			٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١		
٦١٠٧٤١,٦٩٣ ج.م.	%٢٦,٠٢	٢٣٤٧٢٠,٩٧	٤٤٧٦,٠٠	٥٢٤,٤٠			٢٠٢٣/١١/٣١	٢٠٢٣/١١/٠١		
٢٢٧٩١,٨٨٥ ج.م.	%٢٨,٤٥	٨٣٦٢٤٢,١٣	٤٤٧٦,٠٠	١٨٦,٨٣			٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١		
٤٧٣١٢٣,٧١٥ ج.م.	%٣٩,٤١	١٢٠٠٥١٦,٩١	٤٤٧٦,٠٠	٢٦٨,٢١			٢٠٢٣/٠٣/٢١	٢٠٢٣/٠٣/٠١		
٥٠٣٠٨٣,٢٦٤ ج.م.	%٦٠,١٦	٨٣٦٢٤٢,١٣	٤٤٧٦,٠٠	١٨٦,٨٣			٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٠١		
٢٥٩٤٠,٢٣٨ ج.م.	%٦٢,٠٤	٤١٨١٢١,٦	٤٤٧٦,٠٠	٩٣,٤١			٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١		
١٢١٩١٤٣,١٥٩ ج.م.	%٧٧,٩١	١٥٦٨٠,٩٦	٤٤٧٦,٠٠	٣٤٩,٧٠			٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١		
٢٧٣٩٩٨١,٦١٠ ج.م.	%٨٧,٥٥	٣١٢٩٦١٩,٢٠	٤٤٧٦,٠٠	٧٩٩,٢٠			٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٩٥٦٠,١٢٠	٤٤٧٦,٠٠	٤٣٧,٠٠			٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٧٨٢٤٠,٤٨	٤٤٧٦,٠٠	١٧٤,٨٠			٢٠٢٤/٠٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٢/٠١		
١٥٢٩٤٢٩,٩٣٣ ج.م.	%٦٢,٠٤	٢٤٦٥٢٣٢,٠٠	٨٩٣٢,٠٠	٢٧٦,٠٠			٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١		
١٩٥٠٩٢٢,٩٧٤ ج.م.	%٦٣,٣١	٣٠٨١٥٤,٠٠	٨٩٣٢,٠٠	٣٤٥,٠٠			٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١		
٢١٢٧٨٠,٣٣٧ ج.م.	%٦٩,٠٥	٣٠٨١٥٤,٠٠	٨٩٣٢,٠٠	٣٤٥,٠٠			٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١		
٩٦٠٣١,١٢٦ ج.م.	%٧٧,٩١	١٢٣٦١٦,٠٠	٨٩٣٢,٠٠	١٣٨,٠٠			٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١		
١٧٩١٥٥,٣٠٨ ج.م.	%٨٧,٥٥	١٢٣٦١٦,٠٠	٨٩٣٢,٠٠	١٣٨,٠٠			٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٤٩٣٠٤٦٤,٠٠	٨٩٣٢,٠٠	٥٥٢,٠٠			٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٦٧٧٩٣٨٨,٠٠	٨٩٣٢,٠٠	٧٥٩,٠٠			٢٠٢٤/٠٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٢/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٩٨٦٩٢٨,٠٠	٨٩٣٢,٠٠	١١٤,٠٠			٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٣٠٨١٥٤,٠٠	٨٩٣٢,٠٠	٣٤٥,٠٠			٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٣٠١٩١٦,٠٠	٨٩٣٢,٠٠	٢٣٨,٠٠			٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١		
١٧٩٨٢٩٤,٠٠٨ ج.م.	%٧٩,٠٥	٢٦٠٤٣٦,٠٠	٩٤٣٦,٠٠	٢٧٦,٠٠			٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١		
٢٥٣٦٢٩٧,٧٢٢ ج.م.	%٧٧,٩١	٢٢٥٤٢٠,٠٠	٩٤٣٦,٠٠	٣٤٥,٠٠			٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١		
٤٥٦٠١٩٢٣٦ ج.م.	%٨٧,٥٥	٥٢٠٨٧٢,٠٠	٩٤٣٦,٠٠	٥٥٢,٠٠			٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٤٥٥٧٥٨٨,٠٠	٩٤٣٦,٠٠	٤٨٣,٠٠			٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٣٩٦٥٤,٠٠	٩٤٣٦,٠٠	٤١٤,٠٠			٢٠٢٤/٠٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٢/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٣٠٢١٦٨,٠٠	٩٤٣٦,٠٠	١٣٨,٠٠			٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١		
٠٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٣٥٢٠,٠٠	٥٤٠,٨,٠٠	٢,٥			٢٠٢٤/٠٣/٢١	٢٠٢٤/٠٣/٠١		
٣٢٦٦٧٣٨٧,٧٦٢ ج.م.	%٠,٠٠	٣٥٤٢٤٠,٠٠	٥٤٠,٨,٠٠	٧٠,٥			٢٠٢٤/٠٤/٢١	٢٠٢٤/٠٤/٠١		

اجمالي الصفحة

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات


مهندس المكتب الفني م / أحمد رضا



مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد



مدير المشروع م / رضا فتحي



القيمة المستحقة	نسبة التعويض	القيمة المستحقة عنها التعويض طبقاً للتقسيم الشهري	فنه العنصر	الكمية المنفذة حالياً خلال الشهر	الكمية المنفذة حق مستخلص ١٢	شهر	فتره تنفيذ الاعمال		البند	رقم البند
							الى	من		
٣٢٦٦٧٣٨٧,٧٦٢ ج.م.							اجمالي السابق			
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٨٧٥٣١٠٩٨,٩١	٤١٤٩٣,٠٠	٤٥١٩,٥٨			٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/١٣		
٧٥٨٧٠٠,٧٦٦ ج.م.	%١٧,٩٢	٤٢٢٣٨٢١,٢٤	٤١٤٩٣,٠٠	١٠٢,٠٤			٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١		
٤٧١٧١٩,٧٤٣ ج.م.	%٢٦,٠٢	١٨١٢٩١٢,١٦	٤١٤٩٣,٠٠	٤٣,٧٩			٢٠٢٢/١٣/٣١	٢٠٢٢/١٣/٠١		
٨٦٣٢٨١,٩٨٩ ج.م.	%٢٨,٤٥	٣٠٣٤٣٨٣,٠٩	٤١٤٩٣,٠٠	٧٣,١٣			٢٠٢٢/٠٢/٢٨	٢٠٢٢/٠٢/٠١		
٧٩٤٢٤٠,٧٧٣ ج.م.	%٣٩,٤١	١٧٦١٥٨٥,٣٢	٤١٤٩٣,٠٠	٤٢,٤٦			٢٠٢٢/٠٢/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٠١		
٢٤٢٥٢٢,٣٢٤ ج.م.	%٥٣,٥١	٤٥٣٢٢٨,٠٤	٤١٤٩٣,٠٠	١٠,٩٢			٢٠٢٢/٠٤/٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١		
٢٦٣٢٣٠٢,٢١٣ ج.م.	%٥٩,٤٠	٤٤٣٢٦٩,٧٢	٤١٤٩٣,٠٠	١٠,٧٨			٢٠٢٢/٠٦/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٠١		
٢٢٧٣٦٥٤,٥٣٣ ج.م.	%٦١,١٦	٣٩٤٥٧٦٩,٣٧	٤١٤٩٣,٠٠	٩٥,٠٩			٢٠٢٢/٠٧/٣١	٢٠٢٢/٠٧/٠١		
٤٩٩٨٣٢٢,٥٩٦ ج.م.	%٦٢,٠٤	٨٠٥٦١٢,٨٢	٤١٤٩٣,٠٠	١٩٤,١٧			٢٠٢٢/٠٨/٣١	٢٠٢٢/٠٨/٠١		
٢٢٣٦٤٨٩,٣٥٢ ج.م.	%٦٣,٣١	٣٦٩٠٥٥٣,٣٩	٤١٤٩٣,٠٠	٨٨,٩٤			٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٠١		
٥٩٦٦٠٣٧,٧٤٥ ج.م.	%٧٩,٥٠	٨٦٤١٧٠,٣٨	٤١٤٩٣,٠٠	٢٠٨,٢٣			٢٠٢٢/١٠/٣١	٢٠٢٢/١٠/٠١		
٤٤١٣٨٥٨,٤٠١ ج.م.	%٧٧,٩١	٥٦٦٥٣٢٩,٧٤	٤١٤٩٣,٠٠	١٣٦,٥٤			٢٠٢٢/١١/٣٠	٢٠٢٢/١١/٠١		
٨٩٥٧٥٠,٢٩٢ ج.م.	%٨٧,٥٥	١٠٢٣١٣٠,٢٤٥	٤١٤٩٣,٠٠	٢٤٦,٥٨			٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١		
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٣٣٢٥١٠٣,٥١	٤١٤٩٣,٠٠	٣٢١,١٤			٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٣٣٣٩٠٨٦,٦٥	٤١٤٩٣,٠٠	٣٢١,٤٨			٢٠٢٤/٠٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٢/٠١		
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٧٥٩١٣٧٢,٢٨	٤١٤٩٣,٠٠	٤٢٣,٩٦			٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١		
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٧٧٦٦٨٦٧,٢١	٤١٤٩٣,٠٠	١٨٧,١٩			٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١		
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١٥٢٣٥٥٤٦,٢٢	٤١٤٩٣,٠٠	٣٦٧,١٨			٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١		
١٠٩٦٣١٨,١٤٦ ج.م.	%٦٢,٤٠	١٧٧١١٥,٠٠	١٢١٨٧,٠٠	١٤,٥٠			٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١		
١٦٧٨١٤٠,٧٦٠ ج.م.	%٦٣,٣١	٢٦٥٠٧٧٢,٥٠	١٢١٨٧,٠٠	٢١,٧٥			٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١		
٢٤٤٠٣٨٥,٨١٥ ج.م.	%٦٩,٥٥	٣٥٣٤٢٣٠,٠٠	١٢١٨٧,٠٠	٢٩,٠٠			٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١		
٢٤٤٠٩٢٨,٧٦٩ ج.م.	%٧٧,٩١	٣٠٩٢٤٥١,٢٥	١٢١٨٧,٠٠	٢٥,٣٨			٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١		
٣٨٦٧٧٧٢,٩٥٦ ج.م.	%٨٧,٥٥	٤٤١٧٧٨٧,٥٠	١٢١٨٧,٠٠	٣٦,٢٥			٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٠١		
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٥٣٠١٩٥٤,٣٥	١٢١٨٧,٠٠	٤٣,٥١			٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١		
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٣٩٨٠٨٨٣,٥٥	١٢١٨٧,٠٠	٣٢,٦٧			٢٠٢٤/٠٢/٢٨	٢٠٢٤/٠٢/٠١		
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٣٩٨١٤٩٢,٩٠	١٢١٨٧,٠٠	٣٢,٦٧			٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١		
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	١١٠٥٧٠,٢٥	١٢١٨٧,٠٠	٩,٠٨			٢٠٢٤/٠٤/٣٠	٢٠٢٤/٠٤/٠١		
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠,٠٠	٢٣٤١١٢٢,٧٠	١٢١٨٧,٠٠	١٩,٢١			٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٠١		
٧٦٤٩٨٩٦٩,٨٣٦ ج.م.							اجمالي الصفحة			

اري

ر.ك

ة ل

ام

ع

ي

اله

م

الشركة المُنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

مهندس المكتب الفني م / أحمد رضا


مدير المكتب الفني م / مصطفى السيد

مدير المشروع م / رضا فتحي

مدير المشروع م / محمد أبو الجود
يراعي خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار

مدير أعمال المشروع م / أسماء على أحمد

مدير عام مشروعات م / جهاد محمد سعد



القيمة المستحقة	نسبة التعويض	القيمة المستحقة عنها التعويض طبقاً للتقسيم الشهري	فنه العنصر	الكمية المنفذة حالياً خلال الشهر	الكمية المنفذة حتى مستخلص ١٢	شهر	فتره تنفيذ الاعمال		البند	رقم البند
							الى	من		
٧٦٤٩٨٩٦٩,٨٣٦ ج.م.							اجمالي السابق			
٠٠٠,٠٠ ج.م.	%٠٠٠	٥٧٢٥٣٠,٦٩	٦٤,٠٠	٨٩٤٥,٧٩			٢٠٢٢-١١-٣٠	٢٠٢٢/١١/١٣		
٦٦٦٤,٥٨٨ ج.م.	%١٧,٩٢	٣٧١٩٠,٧٨	٦٤,٠٠	٥٨١,١١			٢٠٢٢-١٢-٣١	٢٠٢٢/١٢/٠١		
٢٩٦١,٥٣٤ ج.م.	%٢٦,٠٢	١١٣٨١,٧٦	٦٤,٠٠	١٧٧,٨٤			٢٠٢٢-٠١-٣١	٢٠٢٢/٠١/٠١		
٧٥٨٠,٤٤١ ج.م.	%٥٣,٥١	١٤١٦٦,٤٠	٦٤,٠٠	٢٢١,٣٥			٢٠٢٢-٠٤-٣٠	٢٠٢٢/٠٤/٠١		
٢١٠٨٠,١٨٠ ج.م.	%٦٢,٠٤	٣٣٩٧٨,٣٧	٦٤,٠٠	٥٣٠,٩١			٢٠٢٢-٠٨-٣١	٢٠٢٢/٠٨/٠١		
٧٦٥٣٧٢٥٦,٥٧٨ ج.م.							اجمالي المستخلص			

اري


رقم الوكالة

الجهة الممثلة

الشركة المنفذة - إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات



م/طارق يوسف ابراهيم الجزار



مدير عام الشئون المالية والإدارية

١١٣٨١٧٦

م/مصطفى عبد العزاد

م/طارق يوسف ابراهيم الجزار

م/طارق يوسف ابراهيم الجزار