

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب - الطمين - المنين) من الخط الأول من مشروع القفل الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) استكمال أعمال الرام وأعمال طبقات الأسفلت المسبقة من الكم ٣٧١٠٠٠٠ إلى الكم ٣٨١٠٠٠٠ بطول ٥ كم
الحاجة للتجربة.

تنفيذ : شركة اى بي اس للمصناعات الحديثة

عن السنة من يوم الاصل حتى (٢٠٢٤/٠١/٢١)

المقاول: شركة اى بي اس للمصناعات الحديثة رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٩١)

مستخلص جردى رقم (٢)

ملاحظات	القيمة المستحقة من الاستطاع		استطاع و جرد		جدة مقدار الاصل حتى تمت حتى الآن		مقدار الاصل حتى تمت حتى الآن		مقدار الاصل حتى تمت حتى الآن		قيمة	القيمة	نسبة	بيان الأعمال	ملاحظات
	جدة	فردى	جدة	فردى	جدة	فردى	جدة	فردى	جدة	فردى					
مكتب جهاز الاشراف متواجد															
العلامات الارشادية متواجده															
الوحات المشروع متواجده															
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,365.22	85.00	أعمال تحميل وتوريد اترية مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التامى لتكامل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالبيتا الإسفلتية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمنك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمصمم التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية والمعدات المخصصة والبند يجميع مشتتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. - المسر يشمل عمل تشويبات وكشط واختبارات ونقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - المسر يشمل قيمة المادة الحجرية .		
إيراضى خصم التجارب المعملية	10,074.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	115.00	115.00	0.00	123.037	87.60		المسر خلال شهر اغسطس سنة ٢٠٢٢ طبقا للمطالبة		
الحد الأدنى من المحطات متواجد															
البرانسج الزمنى للمشروع متواجد	98,168.80	0.00	0.00	0.00	98,168.80	0.00	1,108.00	1,108.00	0.00	1,166.400	88.60		المسر خلال شهر سبتمبر سنة ٢٠٢٢ طبقا للمطالبة		
وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٤-٠١-١٢	146,700.00	0.00	0.00	0.00	146,700.00	0.00	1,630.00	1,630.00	0.00	1,716.400	90.00		المسر خلال شهر نوفمبر سنة ٢٠٢٢ طبقا للمطالبة		
إيراضى تطبيق نصوص العقد															
	1,723,960.00	0.00	0.00	0.00	1,723,960.00	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	19,790.400	91.70		المسر خلال شهر ديسمبر سنة ٢٠٢٢ طبقا للمطالبة		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,946.40	3,946.40	4,873.040	97.30		علوة مسافة النقل للربال مسافة ١٠ كم - ٢ كم = ١٩,٥ كم (١٩,٣ = ١,٥ + ١٩,٣)		
	451,465.05	0.00	0.00	0.00	451,465.05	0.00	4,330.60	4,330.60	0.00	4,559.2474	104.25		علوة مسافة النقل للربال مسافة ١٠ كم - ٢ كم = ١٩,٥ كم (١٩,٥ = ١,٥ + ١٩,٥)		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,785.60	15,785.60	19,492.1800	145.60		علوة مسافة النقل للترية مسافة ١٠ كم - ٢ كم = ١٠,٢ كم (١١,٥ = ١,٥ + ١٠,٢)		
	2,702,294.40	0.00	0.00	0.00	2,702,294.40	0.00	17,322.40	17,322.40	0.00	18,236.9896	156.00		علوة مسافة النقل للترية مسافة ١٠ كم - ٢ كم = ١٠,٢ كم (١٠,٢ = ١,٥ + ١٠,٢)		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,732.00	19,732.00	24,365.2200	13.00		علوة تخصيص رسوم الكثرة والموازن طبقا للاحة الشركة الوطنية		
	281,489.00	0.00	0.00	0.00	281,489.00	0.00	21,653.00	21,653.00	0.00	22,796.2370	13.00		علوة تخصيص رسوم الكثرة والموازن طبقا للاحة الشركة الوطنية		
5,414,151.25 ج.م												إجمالي قيمة المستخلص			



مكتب

لبنات الإدارة المركزية

منطقة غرب القناة

الإستراتيجية - مرسى مطروح

هندسة - مهندسين / مالى محمد محمود جلال

المقر لهذا الحساب صحيح ومتين و أن المبلغ المدفوع يظهر و قدره

تحويل الى

..... يقع الموقوف مبلغ

ملحوظة : القابات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا فى :

مدير عام مشروعات (البيئة)

مدير مشروع (البيئة)

مستشار عام (SVSTRM)

م. علاء عبداللطيف

تمت الموافقة فى ٢٠٢٢

م. محمد حسنى قناوى

م. مخرت جدى



مشروع القطار السريع - غرب القناة

