


العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٤٣) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٦ / ٤												
مع شركة اتحاد بى أنش أسبوط للمقاولات العامة المتكاملة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤												
رقم البند	بيّن الأعمال	اللفة طبقاً للحد	كمية البند بالمقاييس المعتمدة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	البقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
											قرش / جنيه	
للأعمال المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤												
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٢٣	٧٤٠٠٠	م³	٧٣٠٠٠	٧٣٠٠٠٠	٠	جاري ٤	٠	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
للأعمال المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤												
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالالت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٢٦ ٠,٧٠	٢١٠٠٣	م³	١٨٠٠٠ ١٨٠٠٠	١٨٠٠٠٠ ١٨٠٠٠٠	٠ ٠	جاري ٤ جاري ٤	٠ ٠	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم	٦٠ ١,٦٠	٥٦٠٠٠	م³	٤٦٠٠٠ ٤٦٠٠٠	٤٦٠٠٠٠ ٤٦٠٠٠٠	٠ ٠	جاري ٤ جاري ٤	٠ ٠	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
علاوة زيادة السولار ١,٦٠ جنيه /م³ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤												



رقم البند	بيان الاعمال	النفذ طبقا للعقد	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
الاسعار طبقا لمحضّر مفاوضة مارس ٢٠٢٤											
الاعمال المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣											
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والارش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٢٦,٣٠	٧٤٠٠٠	م٣	٧٣٠٠٠	.	٧٣٠٠٠	جاري ٤	١٩١٩٩٠٠		يراعى تطبيق شروط التعاقد
للأعمال المنفذة مايو ٢٠٢٤											
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالأت التسوية والارش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر	٣٠,٥٠	٢١٠٠٣	م٣	١٨٠٠٠	.	١٨٠٠٠	جاري ٤	٥٤٩٠٠٠		لوحات المشروع متواجدة التقارير (المبدئي - الإيسوى - الشهري) متواجدة. الحاسب الآلي يراجع بمعرفته الاداره
٩	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) ويسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٩٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيهة علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيهة لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيهة/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم	٦٧,٢٠	٥٦٠٠٠	م٣	٤٦٠٠٠	.	٤٦٠٠٠	جاري ٤	٣٠٩١٢٠٠		
١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والازيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% والازيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠% والازيد الانحصاص عن ١٥% والايقل معامل المرونه (YEV) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لازيد سلك الطبقة بعد تمام الدمك الى ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والنفذ تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيهة لكل ١ كم بالزيادة وتصبح ١,٣ جنيهة /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	١٤٦,٤٠	٨٠٩٠	م٢	.	٣٧٠٠	٣٧٠٠	جاري ٤	٥٤١٦٨٠		
	قيمة المواد المحجوزة للآلية بالإضافة الى نسبة الدمك ٢٥% ١٢٠ استقطاعات	٨٠			.	٣٧٠٠	٣٧٠٠	جارى ٤	٢٩٦٠٠٠		
	مسافة نقل ١١ كم يخصم ٩ كم	١١,٧٠٠			.	٣٧٠٠	٣٧٠٠	جارى ٤	٤٣٢٩٠٠		
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٤)											

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري
م /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري
م /

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
م /

عن الاستشارى (ميسنرا)
مدير المشروع
م /

عن الاستشاري الزائد
المكتب الفني
م /

عن استشاري المساحة (مكتب الدوايه)
مدير المشروع
م /

الشركة المنفذة
شركة بى أنشئ
م /

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة اسبوط

مهندس/ مصطفى علي مسعود

