

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بخصوص عملية : تطوير طريق نويبع / دهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم فروق اسعار مستخلص ختامي رقم (٢٥) للعملية عاليه.

- تنفيذ : شركة النيل العامة للانشاء والطرق .

- عقد رقم : ٢٠١٨/٢٠١٧/٧١ بتاريخ ١٢-٠٢-٢٠١٨ .

- بمبلغ : ١٠٩٦٤٠٤,٥٠ (فقط مليوناً وتسعمائة أربعة وستون الفا و أربعة جنيها و خمسون قرشاً لا غير) وذلك

حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١ .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه بالأمر نحو المراجعة والسرفه للفرع في حاله الاستحقاق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

بنود المقايضة



15/10/2015

مذكرة بخصوص فروق أسعار عناصر التكلفة المتغيرة لتعليق

تطوير طريق نوبيع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)

٢٠١٧/١١/٢٠										تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر			
الأرقام القياسية للأشغال عند تنفيذ الأصل أغسطس ٢٠١٣										الأرقام القياسية للأشغال عند الفتح الفني		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	
٦٢٢										٢٨٤,٩		البيتومين	
٢٧٩,٦										١٣٨,٥		الاسمنت	
٣٩٦,٢										١٨٧,١		المسولار	
٩١٣,٦										٢٧٢,١		حديد التسليح	

البيتومين		الاسمنت		المسولار		حديد التسليح	
٣١١	رقم المستخلص	١٣٧,٦	تاريخ المستخلص	٣١٥,٥		٢٤٠,٢	

بيانات التفاضل										الكمية التي تم تنفيذها خلال مدة المستخلص		قيمة الاعمال		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الفترة الزمنية من إلى		عدد الايام		نسبة الإيلاء		المعاملات		الأرقام القياسية للأشغال عند تنفيذ الأعمال		المعاملات × نسب		إجمالي (المعاملات × نسب التغير)		قيمة التعويض أو الخصم =			
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	
البيوتومين																																	
الاسمنت																																	
المسولار																																	
حديد التسليح																																	

١٩	توريد و صب بلاطات خرسانية مسلحة	٢م	٥٦٠	٤٧	٢٦٣٢٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٥	١٠٠%	٠,٢٥	١٣٧,٦٠	٢٧٩,٦٠	٠,٢٥٨	٠,٢٥٨	٠,٢٥٨	٢٧٩٠,٤٠٧																
٢٠	بالمكر المكعب توريد و صب قنعت خرسانية	٣م	١٨٥٠	١٠,٢٢	١٨٩٠٧	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٥	١٠٠%	٠,٢٥	١٣٧,٦٠	٢٧٩,٦٠	٠,٢٥٨	٠,٢٥٨	٠,٢٥٨	٤٨٣,٦١٢																
٢١	اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة	مط	٥٣٠	٣	١٥٩٠	حديد تسليح	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٥	١٠٠%	٠,١٥	١٣٧,٦٠	٢٧٩,٦٠	٠,١٥٥	٠,١٥٥	٠,١٥٥	٤٤٦,١٢٦																
٢٢	اعمال توريد وتركيب تكلسي من النيش من الأحجار الصلبة	٣م	٤٠٠	٩٦,١٢	٣٨٤٤٨	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٥	١٠٠%	٠,٣٠	١٣٧,٦٠	٢٧٩,٦٠	٠,٣١٠	٠,٣١٠	٠,٣١٠	١١٩٠,٣٢٣																
٢٣	اعمال إنشاء حاجز خرساني ثيوبجيسى وجه واحد	مط	٤٤٠	٣٠	١٣٢٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٥	١٠٠%	٠,٢٠	١٣٧,٦٠	٢٧٩,٦٠	٠,٢٠٦	٠,٢٠٦	٠,٢٠٦	٢٧٢٤,٤١٩																
٢٤	اعمال توريد و فرش طبقة اسس طبيعي من الاحجار الصلبة	٣م	٥٣٠	٤٠٠	١٣٢٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٥	١٠٠%	٠,١٠	١٣٥,٥٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٦	٠,٠٢٦	٠,٠٢٦	٣٢٧,٦٣٥																
					٢١٢٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٢٧	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٥	١٠٠%	٠,١٥	٣١٥,٥٠	٣٩٦,٢٠	٠,٠٣٨	٠,٠٣٨	٠,٠٣٨	٨١٣٣,٩٤٦																
١٠٩٦٤٠٤,٥٠																																	

الإجمالي

تنفيذ شركة النيل العامة للانشاء و الطرق
تطوير طريق نويبع / ذهب بطول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)


بيان بأجمالي فروق اسعار (بيتومين- سولار- حديد التسليح - اسمنت)
وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية وقرار وزير المالية رقم (٣٤٧) لسنة ٢٠١٠

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق الاسعار	ملاحظات
١	٢٥ ختامي	٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٠٩٦٤٠٤,٥٠	خلال المدة من ٢٠٢٣/٠٨/٢٠ حتى ٢٠٢٣/٠٨/٣١
الإجمالي (بالجنيه)			١٠٩٦٤٠٤,٥٠	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



تفويض شركة النقل العامة للإشياء والطرق عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١

مستخلص رقم (٢٥) خلاص
مصلحة : تطوير توريد / دعم بترول ٢٧ كم (المرحلة الثالثة)
العدد رقم (٢٠١٨ / ٢٠١٧ / ٧٦) إلى ٢٠١٨ / ٢ / ١٢

الملاحظات

- (١) برأعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدين .
(٣) المعلومات الإرشادية والتوجيهية متواجده .
(٤) العمل متواجد ومهندس العمل وفي العمل متواجدين .
(٥) لافئات العملية متواجده .
(٦) المكتب متواجد .
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) برأعي خصم قيمة التلوة المعاجز .
(٩) سيارات نقل العينات متواجده خلال مدة المستخلص .
(١٠) برأعي تطبيق غرامة التأخير .
(١١) برأعي خصم فروق أسعار البتروليين .
(١٢) برأعي تطبيق خصومات محضر الاستلام الابتدائي و خصومات لجنة التقييم

رقم بند	نوع العمل	الوحدة	مقدار العمل السابق إجمالي	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انتهى	حالة عمل الأعمال التي لمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع
	جنية						جنية	جنية	جنية
١	أصل توريد وتشغيل أربعة مع الفريش والكمب	م	٤٦٦,٠٠٠,٠٠٠	١٨٩٣,٥٥	٤١٧٨٩٣,٥٥	انتهى	١٠,٨٦٥,٢٢٢,٢	*	١,٠٨٦,٥٢٣,٣٠
٢	أصل حفر أربعة في جميع أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية	م	٣٩٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٨,٨٢	٤٠٠,٤٨,٨٢	انتهى	٨٤١,٢٥٥,١٢	*	٨٤١,٢٥٥,٢٢
٣	أصل سد وتكسيص الصخور التي لا يقل جود التكسيص لها عن ١٠٠ كم / سم	م	١٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٥,٧٦	١٢٨,٤٠٥,٧٦	انتهى	١,٠٩٤,٤٨٩,٦	*	١,٠٩٤,٤٨٩,٦٠
٤	أصل تكسيص وإزالة الإسفلت القديم وبسطها بمكبنة مكشط الإسفلت	م	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٢١٣,٢٤	٣٦,٢١٣,٢٤	انتهى	٧٦,٤٧٨,٠,٤	*	٧٦,٤٧٨,٠,٤٠
٥	طبقة أساس من ٦ ملتح هز	م	٣١٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٧,٣٢	٣١٥,٤٧,٣٢	انتهى	٥٣١,٤٤٦,٦	*	٥٣١,٤٤٦,٦٠
٦	طبقة تشرير (بريم) متوسط التكسيص MCO	م	٤٤١,٠٠٠,٠٠٠	١٤١,٩٩,١٧	٤٥٥,٩٩,١٧	انتهى	٧٢٨,٣١٨,٧٢	*	٧٢٨,٣١٨,٧٢
٧	طبقة زابطة سمك ٦ سم	م	٤٤١,٠٠٠,٠٠٠	٦٣٨,٢٩	٤٤٧,٣٨٧,٢٩	انتهى	٤٢٩,٩١٨,٩,٤	*	٤٢٩,٩١٨,٩,٤٤
٨	طبقة لصق RC	م	٤٤١,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٢,٦٩	٤٤٤,٤٢٦,٦٩	انتهى	٢٤٤,٤٢٥,١٩٥	*	٢٤٤,٤٢٥,١٩٥
٩	طبقة سطحية سمك ٥ سم	م	٤٤١,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٢,٦٩	٤٤٤,٤٢٦,٦٩	انتهى	٤٢٦,٩٩٣,٠,٥	*	٤٢٦,٩٩٣,٠,٥٤
١٠	حلبز خرساني وجه واحد	م	٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٤,٥٠	٤٥٧,٤,٥٠	انتهى	٢٠,١٢٧٨,٠	*	٢٠,١٢٧٨,٠,٠٠
١١	أصل إزالة الحواجز الخرسانية أو بروفورت خرسانية محطمة	م	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٥,٨٧	٢٨٥,٥٥,٨٧	انتهى	٣٦٣,٣٧,٦٥	*	٣٦٣,٣٧,٦٥
١٢	إزالة الحواجز المعدنية للثقل	م	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	انتهى	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠
١٣	أصل توريد وصب بالملح من الخرسانة للملحقة لزوم الصمغيات جود ٢٠٠ كم / سم	م	٤٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٣,٨٢	٤,٠١٦,٣,٨٢	انتهى	٣٦٥,٧١٤,٤	*	٣٦٥,٧١٤,٤٠
١٤	إنشاء قنات من الخرسانة المقوية اعلى الكفسي القوية جود ٢٥٠ كم / سم	م	٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠,٠٠٠	انتهى	٠,٠٠٠	*	٠,٠٠٠
١٥	أصل خرسانة عالية قنات الفريش جود ٢٠٠ كم / سم	م	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٩	١٢٥,٣,٢٩	انتهى	١,٠٩٧,١٦,٢٥	*	١,٠٩٧,١٦,٢٥
١٦	توريد وصب خرسانة مسلحة للفريش جود ٢٥٠ كم / سم	م	٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٥	٩٩٦,٩٥	انتهى	١٧٤٤,٦٦٢,٥٠	*	١٧٤٤,٦٦٢,٥٠
١٧	أصل توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (٣٥ أو ٤٢)	طن	٣٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٧	٣٨٠,٢٧	انتهى	٧٢٥,١٣٠,٠٠	*	٧٢٥,١٣٠,٠٠
١٨	إنشاء بروفورت من الخرسانة المقوية جود ٢٥٠ كم / سم	م	١٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١١,٩٢	١٩٩١,٩٢	انتهى	١٩٩١,٩٢	*	١٩٩١,٩٢,٠٠
الإجمالي									
١٨,٢٦٧,١٦٣,٨٢									
الإجمالي بعد خصم ٧% طبقاً للتعاقد									
١٧,٦٦٦,١٨٢,٠٥٤									

البند المستحدثة

١٩	بالمتر المسطح توريد وصب بالملح خرسانة مسلحة ٢٥٠ كم/سم	م	٥٦٠	١١٢,٠٠	٤٧	١١٢,٤٧	انتهى	٦٢١,٨٢٢,٠	*	٦٢١,٨٢٢,٠
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب قنات خرسانة مسلحة الجود ٢٥٠ كم/سم	م	١٨٥٠	٨٦٠	١٠,٢٢	٨٧٠,٢٢	انتهى	١١,٠٩٩,٠٧	*	١١,٠٩٩,٠٧
٢١	أصل توريد وتركيب بوليسر من الخرسانة المسلحة قطر ١ متر مع الحلب	م	١٣٠٠	٨١٩	٣	٨٢٢	انتهى	١٠,٦٨٦,٠٠	*	١٠,٦٨٦,٠٠
٢٢	بالمتر المكعب أصل توريد وبناء الكفسي من لاديش من الأحجار الصلبة والسليمة	م	٤٠٠	٥٨٠,٠٠	٩٦,١٢	٥٨٩,٦,١٢	انتهى	٢٣٥٨,٤٢٨	*	٢٣٥٨,٤٢٨
٢٣	أصل إنشاء حواجز خرساني وجهد بارتفاع ٩٠ سم من الخرسانة المقوية	م	٥٣٠	٨٨٠,٠٠	٣٠	٨٨٣,٠	انتهى	٤٦٧٩٩,٠٠	*	٤٦٧٩٩,٠٠
٢٤	بالمتر المكعب أصل توريد و فرش طبقة أساس طبيعي من الأحجار الصلبة المقترحة الطبيعية	م	٩٧	١١٦٦,٠٠	٤٠٠	١٢٧,٠٠	انتهى	١٢٣١٩,٠٠٠	*	١٢٣١٩,٠٠٠

الإجمالي

٢٨٣٣,٤١٧٥,٠٠

الإجمالي

٢٠,٤٩٩,٥٩٩٥,٥٤

فقط مائتان وأربعة مليوناً وتسعمائة خمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة خمسة وتسعون جنيهاً وأربعة وخمسون قرشاً لا غير

مدير عام المشروع
د/ أحمد عراقي

التوقيع

مهندس الإشراف
د/ أحمد علي عز الدين

التوقيع

الرئيسة العامة للنقل

رواجع لوجست علي صحة
تاريخ ٢٠٢٤ / ١ / ٢٠٢٤