

كشف رقم (٣) ختامي

عملية : أعمال الحمايات لخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاشرة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٢٩,٤٢٥ الى الكم ٣١,٥٠٠ بطول ٢,٠٧٥ كم.

تنفيذ: المؤسسة المصرية للهندسة والت商贸 عن المده من بدء العمل الى ٢٠٢٤ / ٥ / ٨

العقد رقم (١٤٢٥) في ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣

الملاحظات	اليقى بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الجراوه	الوحدة	الفذة	نوع العمل	رقم البند
(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة (٤) لاقفات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فنى تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٤ / ٥ / ٨ و تنتهي في ٢٠٢٤ / ١١ / ٨ . (١٠) استشاري الجسر الترازي مكتب د / حسن مهدي . (١١) استشاري الحمايات مكتب الراند . (١٢) يراعى خصوصيات لجنة الاستلام الابتدائي .	١٠٠٤٦٥٩٢,٠٠	,٠٠	١٠٠٤٦٥٩٢,٠٠	ختامي	٢٣٢٥٦,٠٠	٢٥٦,٠٠	٢٣٠٠,٠٠	٢م	٤٣٢,٠٠	أعمال توريد و صب خرسانه عادي سلك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبيه ذات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ . مايو ٢٠٢٢	١
	٥١٩٦٧٥,٠٠		٥١٩٦٧٥,٠٠	ختامي	١٩٥,٠٠	٥٥,٠٠	٢٥٠,٠٠	٣م	٢٦٦٥,٠٠	أعمال توريد و صب خرسانه عادي لقتمات الحمايات والميول الجانبيه ذات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ . مايو ٢٠٢٢	٢
	٣٠٠٣٧٥,٠٠		٣٠٠٣٧٥,٠٠	ختامي	٨٠١,٠٠	٨٠١,٠٠		٣م	٣٧٥,٠٠	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٨,٥ كم تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٣
	٢٠٠٢٠٠,٠٠		٢٠٠٢٠٠,٠٠	ختامي	٥٢٠,٠٠	٥٢٠,٠٠		٣م	٣٨٥,٠٠	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subballast) مسافة نقل ٥٨,٥ كم تاريخ التنفيذ مايو ٢٠٢٣	٤
	٨٩٣١٧٨٠,٠٠		٨٩٣١٧٨٠,٠٠	ختامي	١٨٠٤٤,٠٠	١٠٤٤,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٣م	٤٩٥,٠٠	أعمال توريد وردم طبقة اجلال من (سن + رمل) بنسبة ٢ : ١ . + اسمنت بنسبة ٣ %	٥
	١٩٩٩٨٦٢٢,٠٠									الإجمالي	
										فقط تسعة عشر مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف وستمائة واثنان وعشرون جنيها لا غير	



سعد رادا / رئيس
يعتمد ..
أحمد طه

مهندس الإشراف مدير المشروع
م / راصد سعيد
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٥
رجوع فوجد على صحة
تحرير في ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٩

الاستشاري العام (شركة سيسترا)
استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٥
مدير المشروع /
التاريخ / ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٥
المنسقية (الشفافية ، متابعة ، ملء)

