

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١١-٢٥

رقم البند	نوع العمل	القيمة	كمية البند بالمقارنة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو عجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت المسفل متوسط التطهير MCO	٥٨	١٢,٠٥٠,٠٠٠	م	١١,٤٠٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	١٢,٠٥٠,٠٠٠	ختامى	٦٩٨,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩٨,٩٠٠,٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد فريق عمل الشركة متواجدين المعدات متواجدة العلامات الإرشادية والتحضيرية متواجدة البرنامج الزمني متواجد المعدل متواجد ومهندسي المعدل متواجدين التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجدة لوحات المشروع متواجدة وثيقة التأمين متواجدة وسائل نقل العينات متواجدة الكرائات متواجد ومكتب الإشراف متواجد وسائل تأمين وسلامة المرور والعلامات الإرشادية والتحضيرية متواجدة ابصالات توصيل الرسوم الكرائات متواجده خصم ٩٦٤٦٨,٢٣ مبلغ (فقط و قدره ستة و تسعون ألف و اربعمائة و ثمانية و ستون جنيها و ثلاثة و عشرون قرش لا غير) قيمه محضر التقويم
٢	اعمال توريد وفرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	٢٩٢	١٢,٠٥٠,٠٠٠	م	١١,٤٠٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	١٢,٠٥٠,٠٠٠	ختامى	٣,٥١٨,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥١٨,٦٠٠,٠٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال						٤,٢١٧,٥٠٠,٠٠٠	ختامى	٤,٢١٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢١٧,٥٠٠,٠٠٠	
	الكرائات والموازين طبقا للالحة وشروط التعاقد											
٢	اعمال توريد وفرش طبقة من الرابطة سمك ٦ سم	٣	١٢,٠٥٠,٠٠٠	م	١١,٤٠٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	١٢,٠٥٠,٠٠٠	ختامى	٣٦,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦,١٥٠,٠٠٠	
	اجمالي الاعمال						٤,٢٥٣,٦٥٠,٠٠٠		٤,٢٥٣,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٢٥٣,٦٥٠,٠٠٠	



مهندس الشركة
مهندس الاستشاري: *(Signature)*
مهندس المشروع: *(Signature)*

افر بصحة تلك ...

مهندس / مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة)
حسام الدين حسن

مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة)
حسام الدين حسن

سبق صرفها الى المقاول
المحاسب /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظاهاه وقدرها ٤,٠٢٤,٢٠٠

على الحساب نهائيا

ببلغ للمقاول مبلغ ٤,٢٥٣,٦٥٠

ملاحظة : الفات غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية - المنطقة الصناعية - بنى سويف
مهندس / احمد عو اقدم / حسين

عملية اعمال الطبقة الرابعة المتبقية (بطول ١ كم) بطريق دائري الفيوم - اطسا مركز اطسا محافظة الفيوم
ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية - (حياة كريمه) (بالامر المباشر)

اسم العمل :

شركة المصريه للمقاولات وتجارة الحديد و الاسمنت

اسم المقاول :

العقد رقم (٤١٧) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٢ ختامي)

بند الميزانية :

٤,٢٥٣,٦٥٠.٠٠

قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	٥٠٠	٥ % تأمين اعمال
	٥,٦٤١.٣٧	رسم الدمغة
	٣,٨١٥.٠٠	تكاليف معمل
	٥٣٤.١٠	١٤ % ضريبه مضافه
	٢,١٨٥.٢٤	الارباح تنص
		خصم مبلغ (فقط و قدرة ستة و تسعون الف و اربعمائه و ثمانيه و ستون جنيتها و ثلاثه و عشرون قرش لا غير) قيمه محضر التقييم

يراعي قبل الصرفه
يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعملية الخاصه به

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،

قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	
	٤,٢٥٣,٦٥٠.٠٠	بيان الاعمال التي تمت الان
	٠.٠٠	خصم محضر التقييم
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	٤,٠٢٤,٢٠٠.٠٠	سابق صرفه
	٢٢٩,٤٥٠.٠٠	مستحق صرفه
	١٠٨,٦٤٣.٩٤	جمله الاستقطاعات
	١٢٠,٨٠٦.٠٦	صافي المبلغ المستحق
الشيكات		
	١٠,٩٢٦.١٩	حساب مصلحة الضرائب
	٧,٨٦٦.٨٦	التأمينات الاجتماعية