

مشروع: أعمال الجسر الترابي والإصمات الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطين - مطروح) قطاع فركة مطروح تنفيذ المسافة من الكم 511+500 الى الكم 515+000 باتجاه فركة

تنفيذ : شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة

من بداية العمل حتى: 2024-04-15

المقاول: شركة الصقر الحديثة للمقاولات العامة رقم المقدر 602/2022/2023

كشف رقم جاري (3)

رقم بند	بيان الأعمال	القيمة		الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حفر		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	جنيه			إجروء	في خلال هذه المدة	تمت حتى الآن	قروش	قروش	جنيه	قروش	
1-1	بالمر المسطح اصمات تظهر الموقع من الاشجار والزرروعات والمخلفات في مناطق الدنا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقابل المومية تجهيدا لاصمات الرقع المساحي لاكمال حدره المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	5.00	متر مربع	70,000.00	67,000		0.00	67,000	0	0	335,000.00	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد بالعلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التكالير متواجدة
2-2	بالمر المكعب اصمات حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عا التربة الصخرية باستخدام البليزر) وسوية المسطح بات التسمية والرش بالحداب الامواية للوصول الى نسبة الارتفاع المطلوبة والتمك الجيد بظهر سمت الوصول الى الصفي ختلفة جقة (95% من الكثافة الجيدة القصورى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزرية الى الادة المسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للتاسيب التصميمية والظاعات الوضعية التوجيهية والرسومات التفصيلية المصنعة والتد جيجين مستقلة طبقا لاصمات الهندسة الطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احصاء علارة 1 جنيه لكل 1 كم بارتفاعه.	20.10	متر مكعب	200,000.00	173,900		173,900.00-	0	0	0	0.00	0	براعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرناج الزمنى للمشروع متواجد براعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2025-12-30) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2025-12-30) أجهزة الحاسب الالى متواجدة
2-3	بالمر المكعب اصمات حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية وحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- إزالة البوال الجيدة باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد التربة المطلوبة باستخدام الات التسمية بسكة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال التسوية للتصميم التشكيل الجسر والكتف لاسية تحمل كالقربان لا تقل عن 10 % و ريشا بحداب الامواية للوصول الى نسبة الارتفاع المطلوبة والتمك الجيد بظهر سمت الوصول الى الصفي ختلفة جقة (95% من الكثافة الجيدة القصورى). ويتم التنفيذ طبقا للتاسيب التصميمية والظاعات الوضعية التوجيهية والرسومات التفصيلية المصنعة والتد جيجين مستقلة طبقا لاصمات الهندسة الطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف.	76.00	متر مكعب	203,756.58	200,000		200,000.00-	0.00	0	0	0.00	0	
2-3	بالمر المكعب اصمات حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية وحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- إزالة البوال الجيدة باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد التربة المطلوبة باستخدام الات التسمية بسكة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال التسوية للتصميم التشكيل الجسر والكتف لاسية تحمل كالقربان لا تقل عن 10 % و ريشا بحداب الامواية للوصول الى نسبة الارتفاع المطلوبة والتمك الجيد بظهر سمت الوصول الى الصفي ختلفة جقة (95% من الكثافة الجيدة القصورى). ويتم التنفيذ طبقا للتاسيب التصميمية والظاعات الوضعية التوجيهية والرسومات التفصيلية المصنعة والتد جيجين مستقلة طبقا لاصمات الهندسة الطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف.	99.90	متر مكعب	141,585.073	0		136,000.00	136,000.00	0	0	13,586,400.00	0	
اجمالي قيمة المستخلص													19,206,400
فقط : تسعة عشر مليون ومائتان وستة الف واربعمائة جنيه لا غير													



المنطقة الخامسة غرب الدنا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدنا
الاسكندرية - مطروح
عبد - مهدي /
م/ م/ محمد محمود طه

مدير علم المشروعات
م/ محمد عيسى قويض
م/ ابراهيم عنبلة الحجازي
م/ ابراهيم عنبلة الحجازي

مهندس الإشراف العام
م/ خالد أحمد
م/ خالد أحمد

مدير المشروع المقاول
م/ محمد علي حبيب
م/ محمد علي حبيب