

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص (٢) جارى تنفيذ اعمال رفع كفاءة محور المشير
طنطاوى فى المسافة من محور الوفاء والامل حتى الطريق الدائرى بطول ١,٤ كم (بالامر المباشر)


تنفيذ شركة / الشركة المصرية لانشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحرير فى : ٢٠٢٤/١/٢٣
عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
خمس اعمال
كشك معدات
كشك مهندسين
مطلب المحملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

ايحاء الي العقد (رقم العقد ١٠٤٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٢٤)

تنفيذ اعمال رفع كفاءة محور المشير طنطاوى فى المسافة من محور الوفاء والامل حتى الطريق
الدائرى بطول ٤,١ كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / الشركة المصرية لانشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه لا يشمل على اى محملات (سيارات او عمالة
او اى محملات اخرى) .

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحرير أخى : ٢٠٢٥/٠١/٢٢


يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار



٢٢



الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة الأولى المركزية

مشروع : رفع كفاءة محور المشير طنطاوى فى المسافة من محور الوفاء والأمل حتى الطريق الدائرى بطول 4.1 كم

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٧/٠١

مستخلص رقم (2) جارى

العقد رقم ٢٠٢٤/٠٧/٠١

رقم البلد	نوع العمل	كمية لتعاقد	الوحدة	الفترة جنيه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جدة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن	استقطاع	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	جارى أم ختامى	قيمة الأعمال	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة	١١٠٠٠٠	م ²	٢٠,٣٥	٨٨٠٠٠	٢٢٠٠٠	١١٠٠٠٠	٢٢٣٨٥٠٠٠,٠٠		٢٢٣٨٥٠٠٠,٠٠		٢٢٣٨٥٠٠٠,٠٠	اللوحة متواجده
2	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بنظام FDR بسك 25 سم	١٨٠٠٠	م ²	٧٠,٤٠	٣٣٨٨٠	٠	٣٣٨٨٠	٢٣٨٥١٥٢,٠٠		٢٣٨٥١٥٢,٠٠		٢٣٨٥١٥٢,٠٠	مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين
3	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بنظام FDR بسك 20 سم	٢١٥٥٠	م ²	٦٤,٩	٢٠٩٠٠	٠	٢٠٩٠٠	١٣٥٦٤١٠,٠٠		١٣٥٦٤١٠,٠٠		١٣٥٦٤١٠,٠٠	التكوير متواجده المعمل متواجد
4	بالطن أعمال توريد وإضافة بيتومين رغوي أو مستحلب بيتومين	٩٠٠	طن	٢٢٠٠٠	٦٢٤	١	٦٢٥	١٣٧٥٠٠٠٠,٠٠		١٣٧٥٠٠٠٠,٠٠		١٣٧٥٠٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد وثائق التأمين متواجده
5	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطهير M.C بمعدل 1.2 كجم/م ²	٧١٠٠٠	م ²	٣٩,١٠	٥٥٦٠٠	٠	٥٥٦٠٠	٢١٧٣٩٦٠,٠٠		٢١٧٣٩٦٠,٠٠		٢١٧٣٩٦٠,٠٠	التأمين والسلامة متواجد المستلزمات والمهمات متواجده
6	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطهير RC3000 أو (المستحلبات الأسفلتية بمعدل 0.4 كجم/م ²)	١٢٧٠٠٠	م ²	١٣,٢٠	٩٧٩٠٠	٢٩١٠٠	١٢٧٠٠٠	١٦٧٦٤٠٠,٠٠		١٦٧٦٤٠٠,٠٠		١٦٧٦٤٠٠,٠٠	التقرير المبني موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسك 8 سم بعد الدمك	١٢٠٠٠	م ²	٢١٢,٦٠	٩٩٠٠	٠	٩٩٠٠	٢١٠٤٧٤٠,٠٠		٢١٠٤٧٤٠,٠٠		٢١٠٤٧٤٠,٠٠	المعدات متواجد
8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسك 5 سم بعد الدمك	١٨٦٠٠٠	م ²	٢٠٧,٩٠	١٤٤٠٠٠	٣٤٠٠٠	١٧٨٠٠٠	٣٧٠٠٦٢٠٠,٠٠		٣٧٠٠٦٢٠٠,٠٠		٣٧٠٠٦٢٠٠,٠٠	
9	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عالية باجهاد كسر لا يقل عن 250 كجم/سم ² ومحتوى اسمنتى 300 كجم ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥	م ³	٢٣١٠	١١	٠	١١	٢٥٤١٠,٠٠		٢٥٤١٠,٠٠		٢٥٤١٠,٠٠	
10	بالمتر المسطح أعمال تطهير وتسوية وتمهيد الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى	٩٧٥٠٠	م ²	٦,٦٠	٩٢٦٠٠	٠	٩٢٦٠٠	٦١١١٦٠,٠٠		٦١١١٦٠,٠٠		٦١١١٦٠,٠٠	
12	بالحد نعلية أو خفض غرف التفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف - تيلونات) طبقاً لمنسوب الرصف النهائي	٣	عدد	٦٠٠,٠٠٠	٠	٣	٣	١٨٠٠,٠٠		١٨٠٠,٠٠		١٨٠٠,٠٠	
13	بالمتر المسطح توريد وتغطية الشروخ بالشبك الجيوبوريد الحراري للشروخ	١٨٩٠٠	م ²	١٣٥,٠٠	٢٢٠٠	١٠	٣٢١٠	٤٣٣٣٥٠,٠٠		٤٣٣٣٥٠,٠٠		٤٣٣٣٥٠,٠٠	
15	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برودة أسفلتية (وسط) بأبعاد 50*30*15/12 سم مصنوعة بطريقة الاهتزال الميكانيكي	١٥٠٠	م ³	١٤٨,٥٠	٥٧٠	٠	٥٧٠	٨٤٦٤٥٠,٠٠		٨٤٦٤٥٠,٠٠		٨٤٦٤٥٠,٠٠	
16	أعمال دهان سطح الرصف الاسفلتي بمادة حماية مجهزة وطبقة Anti fuel / rejuvenator paint or slurry وطبقة للمواصلات الامريكية	٣٤٠٠٠	م ²	١٥٠,٠٠	٣١٠٧٠	٠	٣١٠٧٠	٤٦٦٠٥٠٠,٠٠		٤٦٦٠٥٠٠,٠٠		٤٦٦٠٥٠٠,٠٠	
17	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة ذات محتوى اسمنتى 250 كجم واجهاد لا يقل عن 150 كجم/سم ² والتشطيب الجيد للسطح بالهوتكوتير	٧٣٥	م ³	٢,٥٥٨,٠٠	٦٩٤	٠	٦٩٤	١٧٧٥٢٥٢,٠٠		١٧٧٥٢٥٢,٠٠		١٧٧٥٢٥٢,٠٠	
	قيمة كلغات الطبقة الرابطة		م ²	٣	٠	٩٩٠٠٠٠	٩٩٠٠	٢٩٧٠٠,٠٠		٢٩٧٠٠,٠٠		٢٩٧٠٠,٠٠	
	قيمة كلغات الطبقة السطحية		م ²	٣	٠	١٧٨٠٠٠٠٠	١٧٨٠٠٠	٥٣٤٠٠٠,٠٠		٥٣٤٠٠٠,٠٠		٥٣٤٠٠٠,٠٠	
الإجمالي (سبعة مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون جنيهاً فقط لا غير)													٧٠,٨٤٧,١٧٩



مدير عام الصيانة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب

مدير إدارة الصيانة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

الشركة المنفذة

بمعد
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

التوقيع /
محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد
المدير / مصطفى محمد عبد الجواد

التوقيع /

التوقيع /

م/محمد حتمى عامر

التوقيع /



التوقيع /

م / طارق يوسف الجزار