

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٤٠ / ١ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / قهبونة / الأخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الثالث } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنفيذ شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة .

**يرجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المطراجة والصرف وموافاتنا برقم ولا ربح السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية.**

وتفضلوا سيادتك بقبول خالص الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ج.

عدد { ٤ } شهادة

عدد { ٣ } مقايضة ختامية ومذكرة

عدد { } قائمة كميات عدد () ورقة x عدد (٣) نسخ

عدد { } معمل المنطقة



ن. عبد الباسط
4

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٤٠ / ١ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين
البحرية / الست هوه / قهبونة / الأخيوه / الكباششة حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الثالث }
مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة .

عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠١٤ .

تنفيذ شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع توريد عدد (١)

حاسب إلى مخازن الهيئة

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥



الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

م. زيد الباسط

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

(ب) الكاتب المنوط

۱۱۷۰

رئيس المصلحة

في — سنة ٢٠٢

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الایرادات

٢٠٢ روجع في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سجب

الشكايات

(٤) قيد في سجل الحوالات تحت رقم: إمضاء الكاتب المتوط:

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم : _____ أعضاء الكاتب المنوط : _____

(٦١) استلمت

عن عملية رفع كفاءة طريق فاغوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / قهوة / الأخوة / الكباشية
حتى طريق فاغوس / الصالحية { القطاع الثالث } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة
بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٩ مع شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٩

العقد رقم ١٠١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

سود

البنء	البءء	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنينه					قرش	جنينه	قرش	جنينه	
١	أعمال تطهير غاب وبوص وخلفات عضوية	-	٥	٣م	—	١٠٥٠	نهائي	-	٥٢٥٠	-	٥٢٥٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال توريد وتشغيل أتربة رملية	-	١٤٤	٣م	—	٧١٧,١٧	نهائي	-	١٠٣٢٧٢	٤٨	١٠٣٢٧٢	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاراة	-	٨٠	٣م	١١٠٠	٧٤,٩٩	نهائي	-	٩٣٩٩٩	٢٠	٩٣٩٩٩	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٣٨٥	٣م	٣٣٠٠	١٥,٢٤	نهائي	-	١٢٧٦٣٦٧	٤٠	١٢٧٦٣٦٧	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب	٧٥	٢٧	٢م	٩٠٠٠	١٠١٨٦,٣٥	نهائي	-	٢٨٢٦٧١	٢٢	٢٨٢٦٧١	٥- تم تركيب الافاتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	٢م	٩٠٠٠	١١٨٦,٣٥	نهائي	-	١٤٥٦٦٤٨	٠٥	١٤٥٦٦٤٨	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
	الإجمالي					٣٢١٨٢٠٨	٣٥	-	٣٢١٨٢٠٨	٣٥	٣٢١٨٢٠٨	
	الكارتات											
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة رملية	-	١٣	٣م	—	٧١٧,١٧	نهائي	-	٩٣٢٣	٢١	٩٣٢٣	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالاستخلص .
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٢٥	٣م	٣٣٠٠	١٥,٢٤	نهائي	-	٨٢٨٨١	-	٨٢٨٨١	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢م	٩٠٠٠	١٠١٨٦,٣٥	نهائي	-	٣٠٥٥٩	٠٥	٣٠٥٥٩	٨- التقارير متواجدة .
	إجمالي الكارتات					١٢٢٧٦٣	٢٦	-	١٢٢٧٦٣	٢٦	١٢٢٧٦٣	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
												١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
												١١- يتم توريد عدد (١) حاسب آلى لحازن الهيئة .
												١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم العملية
												مهندس العملية الأسم التوقيع
												محمد لبلابة
	الإجمالي العام					٣٣٤٠٩٧١	٦١	-	٣٣٤٠٩٧١	٦١	٣٣٤٠٩٧١	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٣٠٠٤٧٥٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمتقاول
تحريراً في سنة المحاسب
رئيس الإدارة المركزية
سلاوى سامى صالح
منطقة شرق الدلتا بالقراريين
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣٣٦٢٢١,٦٦ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

تحريراً في سنة
 روجع فوجد على صحة
 مدير الأعمال الأسم
 مهندس الإشراف الأسم
 التوقيع

تحريراً في سنة
 أقر بصحة ذلك
 مهندس الشركة الأسم
 مبلد
 محمد حاتم التتغراوى

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامى عملية رفع كفاءة طريق
فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هوو / قهبونة / الأخيوه / الكباشنة حتى طريق فاقوس
/ الصالحية { القطاع الثالث } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية
حياه كريمة عقد رقم ١٠١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات
العامة ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف

تحريراً فى: ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥



مهندس الإشراف

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب العملية على الأعمال المنفذة بعملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هوه / قهبونة / الأخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الثالث } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة عقد رقم ١٠١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بمعرفة شركة الكفراوي لتجارة السيارات والتوريدات العامة ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف

تحريراً في: ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



مهندس الإشراف

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية رفع كفاءة طريق فاقوس / الحسينية / الملكيين البحرية / الست هو / قهبونة / الأخيوه / الكباشية حتى طريق فاقوس / الصالحية { القطاع الثالث } مركز الحسينية محافظة الشرقية بطول ٢ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ١٠١٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ والمنفذة بمعرفة شركة الكفراوى لتجارة السيارات والتوريدات العامة قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٥٩.٢٥ % بالنسبة للتعاقد .

مهندس الإشراف

تحريراً فى: ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



من جيب لبا

كشف حصر ختامي عملية رفع كفاءة طريق الملكيين - قهوبنة

مقاول / شركة الكفراوى للتجارة والتوريدات

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
1	بالمتر الممسح اعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية وازالة جميع جذور المخلفات العضوية وتسليم لموقع خالي ونظيف طبقا لتعليمات المهندسين المشرف والفئة شاملة اعمال نقل مخلفات خارج الموقع	م ²	1050.00
3	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة رملية	م ³	717.17
4	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتعوجة بالرصف الحالي	م ³	1174.99
6	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة اساس نسبة تحمل كلفورنيا ٨٠% ونسبة الفقد بجهاز لوس انجنوس لا تريد عن ٤٠%	م ³	3315.24
6	بالمتر الممسح طبقة تشريب MCO	م ³	10186.35
7	بالمتر الممسح طبقة رابطة	م ³	10186.35

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

نزيه الباسل

الشركة المنفذة

عبد الرحمن الحسن

بالمتر المسطح اعمال تطهير غاب وبوص ومواد عضوية وازالة جميع جذور المخلفات العضوية وتسليم الموقع خالي ونظيف طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أعمال نقل مخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للشروط والمواصفات .

المسطح	العرض	الطول	القطاع
25.00	2.00	12.50	7.650
55.00	2.20	25.00	7.675
60.00	2.40	25.00	7.700
50.00	2.00	25.00	7.725
45.00	1.80	25.00	7.750
45.00	1.80	25.00	7.775
45.00	1.80	25.00	7.800
45.00	1.80	25.00	7.825
45.00	1.80	25.00	7.850
45.00	1.80	25.00	7.875
45.00	1.80	25.00	7.900
42.50	1.70	25.00	7.925
40.00	1.60	25.00	7.950
42.50	1.70	25.00	7.975
42.50	1.70	25.00	8.000
42.50	1.70	25.00	8.025
42.50	1.70	25.00	8.050
42.50	1.70	25.00	8.075
42.50	1.70	25.00	8.100
42.50	1.70	25.00	8.125
42.50	1.70	25.00	8.150
42.50	1.70	25.00	8.175
40.00	1.60	25.00	8.200
40.00	1.60	25.00	8.225
1050.00	مسطح		

الشركة المنفذة

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

عبد الرحمن الحبيب

من عبد الحميد
الحبيب

س. ملكيين / قهبونة / الأخوة في المسافة من ك ٧,٦٥٠ حتى ك ٩,٥٥٠ مقاول شركة الكفراوي للتجارة والتوريدات

كملة مكعب	طبان أيسر جسر ترعة السعراة			طبان أيسر			الطول	كيلو
	المكعب	السلك	عرض	المكعب	السلك	عرض		
4.13	2.44	0.15	1.30	1.69	0.15	0.90	12.50	7.650
16.50	9.75	0.15	1.30	6.75	0.15	0.90	50.00	7.675
8.25	4.88	0.15	1.30	3.38	0.15	0.90	25.00	7.725
18.00	12.00	0.15	1.60	6.00	0.15	0.80	50.00	7.775
19.50	12.00	0.15	1.60	7.50	0.15	1.00	50.00	7.825
28.50	17.25	0.15	2.30	11.25	0.15	1.50	50.00	7.875
26.25	18.00	0.15	2.40	8.25	0.15	1.10	50.00	7.925
16.50	8.25	0.15	1.10	8.25	0.15	1.10	50.00	7.975
15.75	8.25	0.15	1.10	7.50	0.15	1.00	50.00	8.025
24.75	15.75	0.15	2.10	9.00	0.15	1.20	50.00	8.075
19.50	15.75	0.15	2.10	3.75	0.15	0.50	50.00	8.125
12.75	6.75	0.15	0.90	6.00	0.15	0.80	50.00	8.175
21.00	9.00	0.15	1.20	12.00	0.15	1.60	50.00	8.225
20.25	11.25	0.15	1.50	9.00	0.15	1.20	50.00	8.275
18.00	12.00	0.15	1.60	6.00	0.15	0.80	50.00	8.325
18.75	12.75	0.15	1.70	6.00	0.15	0.80	50.00	8.375
21.00	7.50	0.15	1.00	13.50	0.15	1.80	50.00	8.425
19.50	9.00	0.15	1.20	10.50	0.15	1.40	50.00	8.475
13.50	6.00	0.15	0.80	7.50	0.15	1.00	50.00	8.525
26.25	7.50	0.15	1.00	18.75	0.15	2.50	50.00	8.575
14.25	6.00	0.15	0.80	8.25	0.15	1.10	50.00	8.625
21.00	7.50	0.15	1.00	13.50	0.15	1.80	50.00	8.675
22.50	7.50	0.15	1.00	15.00	0.15	2.00	50.00	8.725
14.25	6.75	0.15	0.90	7.50	0.15	1.00	50.00	8.775
14.25	6.75	0.15	0.90	7.50	0.15	1.00	50.00	8.825
14.25	6.75	0.15	0.90	7.50	0.15	1.00	50.00	8.875
15.75	9.75	0.15	1.30	6.00	0.15	0.80	50.00	8.925
18.75	9.75	0.15	1.30	9.00	0.15	1.20	50.00	8.975
17.25	4.50	0.15	0.60	12.75	0.15	1.70	50.00	9.025
15.00	9.00	0.15	1.20	6.00	0.15	0.80	50.00	9.075
17.25	9.75	0.15	1.30	7.50	0.15	1.00	50.00	9.125
28.50	16.50	0.15	2.20	12.00	0.15	1.60	50.00	9.175
18.75	11.25	0.15	1.50	7.50	0.15	1.00	50.00	9.225
17.25	9.00	0.15	1.20	8.25	0.15	1.10	50.00	9.275
18.00	12.00	0.15	1.60	6.00	0.15	0.80	50.00	9.325
17.25	10.50	0.15	1.40	6.75	0.15	0.90	50.00	9.375
15.00	9.00	0.15	1.20	6.00	0.15	0.80	50.00	9.425
49.29	31.80	0.15	2.00	17.49	0.15	1.10	106.00	9.475
717.17	اجمالي مكعب						1893.50	الطول

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

المقاول

م. عبد الباق

عبد الرحمن

مشروع عملية تأهيل طريق الملكيين - قهbone
مقولة / شركة الكفراوي للتجارة والتوريدات
أعمال حصر تكسير الاسفلت القديم

Volume (m3)	Avr Thickness(m)	AVR width	Legnth (m)	STATION	
				TO	FROM
7.43	0.11	5.40	12.50	7.675	7.650
14.85	0.11	5.40	25.00	7.700	7.675
14.85	0.11	5.40	25.00	7.725	7.700
14.85	0.11	5.40	25.00	7.750	7.725
14.85	0.11	5.40	25.00	7.775	7.750
14.85	0.11	5.40	25.00	7.800	7.775
15.40	0.11	5.60	25.00	7.825	7.800
15.40	0.11	5.60	25.00	7.850	7.825
15.40	0.11	5.60	25.00	7.875	7.850
15.40	0.11	5.60	25.00	7.900	7.875
15.40	0.11	5.60	25.00	7.925	7.900
15.40	0.11	5.60	25.00	7.950	7.925
15.40	0.11	5.60	25.00	7.975	7.950
15.40	0.11	5.60	25.00	8.000	7.975
15.40	0.11	5.60	25.00	8.025	8.000
15.40	0.11	5.60	25.00	8.050	8.025
15.40	0.11	5.60	25.00	8.075	8.050
15.40	0.11	5.60	25.00	8.100	8.075
15.40	0.11	5.60	25.00	8.125	8.100
15.26	0.11	5.55	25.00	8.150	8.125
15.26	0.11	5.55	25.00	8.175	8.150
15.68	0.11	5.70	25.00	8.200	8.175
15.68	0.11	5.70	25.00	8.225	8.200
15.68	0.11	5.70	25.00	8.250	8.225
15.68	0.11	5.70	25.00	8.275	8.250
15.68	0.11	5.70	25.00	8.300	8.275
15.68	0.11	5.70	25.00	8.325	8.300
15.68	0.11	5.70	25.00	8.350	8.325
15.68	0.11	5.70	25.00	8.375	8.350
15.68	0.11	5.70	25.00	8.400	8.375
15.68	0.11	5.70	25.00	8.425	8.400
15.68	0.11	5.70	25.00	8.450	8.425
15.68	0.11	5.70	25.00	8.475	8.450
15.68	0.11	5.70	25.00	8.500	8.475
15.68	0.11	5.70	25.00	8.525	8.500
15.68	0.11	5.70	25.00	8.550	8.525
15.68	0.11	5.70	25.00	8.575	8.550
15.68	0.11	5.70	25.00	8.600	8.575
15.40	0.11	5.60	25.00	8.625	8.600

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عبد الحليم
9

عبد الرحمن ك

مشروع عمليّة تأهيل طريق المراكبي - قهوة
مقارنة / شركة الكراوي للتجارة والتوريدات
أعمال حفر تجميع مياه الأمطار القديم

STATION

FROM

TO

Volume (m3)	Avr Thickness(m)	AVR width	Legnth (m)	1893.50	Total
15.40	0.11	5.60	25.00	9.650	8.625
15.40	0.11	5.60	25.00	8.675	8.650
15.40	0.11	5.60	25.00	8.700	8.700
15.68	0.11	5.70	25.00	8.725	8.725
15.68	0.11	5.70	25.00	8.750	8.750
15.68	0.11	5.70	25.00	8.775	8.775
15.68	0.11	5.70	25.00	8.800	8.800
15.68	0.11	5.70	25.00	8.825	8.825
15.54	0.11	5.65	25.00	8.850	8.850
15.40	0.11	5.60	25.00	8.875	8.875
15.40	0.11	5.60	25.00	8.900	8.900
15.68	0.11	5.70	25.00	8.925	8.925
15.68	0.11	5.70	25.00	8.950	8.950
15.68	0.11	5.70	25.00	8.975	8.975
15.68	0.11	5.70	25.00	9.000	9.000
15.68	0.11	5.70	25.00	9.025	9.025
15.68	0.11	5.70	25.00	9.050	9.050
15.68	0.11	5.70	25.00	9.075	9.075
15.68	0.11	5.70	25.00	9.100	9.100
15.68	0.11	5.70	25.00	9.125	9.125
15.68	0.11	5.70	25.00	9.150	9.150
15.68	0.11	5.70	25.00	9.175	9.175
15.68	0.11	5.70	25.00	9.200	9.200
15.68	0.11	5.70	25.00	9.225	9.225
15.68	0.11	5.70	25.00	9.250	9.250
15.68	0.11	5.70	25.00	9.275	9.275
15.68	0.11	5.70	25.00	9.300	9.300
15.68	0.11	5.70	25.00	9.325	9.325
15.68	0.11	5.70	25.00	9.350	9.350
15.68	0.11	5.70	25.00	9.375	9.375
15.68	0.11	5.70	25.00	9.400	9.400
15.68	0.11	5.70	25.00	9.425	9.425
15.68	0.11	5.70	25.00	9.450	9.450
15.26	0.11	5.55	25.00	9.475	9.475
15.26	0.11	5.55	25.00	9.500	9.500
18.76	0.11	5.50	31.00	9.550	9.525
Total CUBIC QUANTITY			1893.50	Total	

المساحة المغطاة

المساحة المغطاة

حصص طبقة الأساس

المكعب	متوسط سمك	يسار	جسات محور	يمين	العرض	الطول	القطاع
25.60	0.32	0.33	0.32	0.31	6.40	12.50	7.650
46.50	0.31	0.32	0.32	0.29	6.00	25.00	7.675
49.50	0.33	0.33	0.33	0.33	6.00	25.00	7.700
45.75	0.30	0.31	0.31	0.28	6.10	25.00	7.725
47.28	0.31	0.32	0.31	0.30	6.10	25.00	7.750
42.78	0.29	0.30	0.30	0.27	5.90	25.00	7.775
44.95	0.31	0.31	0.31	0.31	5.80	25.00	7.800
47.25	0.30	0.31	0.31	0.28	6.30	25.00	7.825
49.60	0.31	0.32	0.31	0.30	6.40	25.00	7.850
48.83	0.31	0.32	0.32	0.29	6.30	25.00	7.875
50.38	0.31	0.31	0.31	0.31	6.50	25.00	7.900
47.13	0.29	0.30	0.30	0.27	6.50	25.00	7.925
50.38	0.31	0.32	0.31	0.30	6.50	25.00	7.950
43.50	0.30	0.31	0.31	0.28	5.80	25.00	7.975
43.50	0.29	0.29	0.29	0.29	6.00	25.00	8.000
40.95	0.26	0.27	0.27	0.24	6.30	25.00	8.025
44.95	0.29	0.30	0.29	0.28	6.20	25.00	8.050
44.23	0.29	0.30	0.30	0.27	6.10	25.00	8.075
40.60	0.28	0.28	0.28	0.28	5.80	25.00	8.100
47.25	0.30	0.31	0.31	0.28	6.30	25.00	8.125
39.00	0.26	0.27	0.26	0.25	6.00	25.00	8.150
43.50	0.29	0.30	0.30	0.27	6.00	25.00	8.175
42.70	0.28	0.28	0.28	0.28	6.10	25.00	8.200
44.18	0.31	0.32	0.32	0.29	5.70	25.00	8.225
48.05	0.31	0.32	0.31	0.30	6.20	25.00	8.250
48.00	0.30	0.31	0.31	0.28	6.40	25.00	8.275
48.75	0.30	0.30	0.30	0.30	6.50	25.00	8.300
48.00	0.30	0.31	0.31	0.28	6.40	25.00	8.325
50.40	0.32	0.33	0.32	0.31	6.30	25.00	8.350
48.05	0.31	0.32	0.32	0.29	6.20	25.00	8.375
50.40	0.32	0.32	0.32	0.32	6.30	25.00	8.400
48.00	0.30	0.31	0.31	0.28	6.40	25.00	8.425
47.13	0.29	0.30	0.29	0.28	6.50	25.00	8.450
42.90	0.26	0.27	0.27	0.24	6.60	25.00	8.475
43.35	0.30	0.30	0.30	0.30	5.78	25.00	8.500
47.20	0.32	0.33	0.33	0.30	5.90	25.00	8.525
33.93	0.23	0.24	0.23	0.22	5.90	25.00	8.550
35.20	0.22	0.23	0.23	0.20	6.40	25.00	8.575
30.88	0.19	0.19	0.19	0.19	6.50	25.00	8.600
50.38	0.31	0.32	0.32	0.29	6.50	25.00	8.625

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

نريد بياض

45

المكعب	متوسط سمك	جسات			العرض	الطول	القطاع
		يسار	محور	يمين			
45.00	0.30	0.31	0.30	0.29	6.00	25.00	8.650
47.25	0.30	0.31	0.31	0.28	6.30	25.00	8.675
47.28	0.31	0.31	0.31	0.31	6.10	25.00	8.700
33.93	0.23	0.24	0.24	0.21	5.90	25.00	8.725
33.93	0.23	0.24	0.23	0.22	5.90	25.00	8.750
43.50	0.29	0.30	0.30	0.27	6.00	25.00	8.775
46.50	0.31	0.31	0.31	0.31	6.00	25.00	8.800
46.50	0.31	0.32	0.32	0.29	6.00	25.00	8.825
30.00	0.20	0.21	0.20	0.19	6.00	25.00	8.850
43.40	0.28	0.29	0.29	0.26	6.20	25.00	8.875
39.00	0.26	0.26	0.26	0.26	6.00	25.00	8.900
45.73	0.31	0.32	0.32	0.29	5.90	25.00	8.925
48.83	0.31	0.32	0.31	0.30	6.30	25.00	8.950
32.00	0.20	0.21	0.21	0.18	6.40	25.00	8.975
38.40	0.24	0.24	0.24	0.24	6.40	25.00	9.000
50.40	0.32	0.33	0.33	0.30	6.30	25.00	9.025
48.00	0.30	0.31	0.30	0.29	6.40	25.00	9.050
45.00	0.30	0.31	0.31	0.28	6.00	25.00	9.075
30.80	0.22	0.22	0.22	0.22	5.60	25.00	9.100
45.73	0.31	0.32	0.32	0.29	5.90	25.00	9.125
47.25	0.30	0.31	0.30	0.29	6.30	25.00	9.150
45.75	0.30	0.31	0.31	0.28	6.10	25.00	9.175
44.23	0.29	0.29	0.29	0.29	6.10	25.00	9.200
47.28	0.31	0.32	0.32	0.29	6.10	25.00	9.225
36.23	0.23	0.24	0.24	0.21	6.30	25.00	9.250
40.30	0.26	0.27	0.26	0.25	6.20	25.00	9.275
47.28	0.31	0.32	0.32	0.29	6.10	25.00	9.300
47.28	0.31	0.31	0.31	0.31	6.10	25.00	9.325
30.50	0.20	0.21	0.21	0.18	6.10	25.00	9.350
44.18	0.31	0.32	0.32	0.29	5.70	25.00	9.375
36.60	0.24	0.25	0.24	0.23	6.10	25.00	9.400
45.00	0.30	0.31	0.31	0.28	6.00	25.00	9.425
37.50	0.25	0.25	0.25	0.25	6.00	25.00	9.450
44.95	0.31	0.32	0.32	0.29	5.80	25.00	9.475
43.25	0.31	0.31	0.31	0.31	5.58	25.00	9.500
45.69	0.22	0.23	0.23	0.20	6.70	31.00	9.525
3315.24	مكعب					1893.50	الطول

مهندس الهيئة
ل.س.ط
ن.ج.ب.ا

الشركة المنفذة

AS

مشروع عملية تاهيل طريق الملكيين - قهيونة
مقاوله / شركة الكفراوى للتجارة والتوريدات
حصر طبقة التشريب والطبقة الرابطة

الطبقة الرابطة		طبقة التشريب			
المسطح	العرض	المسطح	العرض	الطول	القطاع
68.75	5.50	68.75	5.50	12.50	7.650
137.50	5.50	137.50	5.50	25.00	7.675
137.50	5.50	137.50	5.50	25.00	7.700
137.50	5.50	137.50	5.50	25.00	7.725
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	7.750
127.50	5.10	127.50	5.10	25.00	7.775
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	7.800
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	7.825
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	7.850
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	7.875
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	7.900
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	7.925
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	7.950
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	7.975
136.25	5.45	136.25	5.45	25.00	8.000
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.025
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	8.050
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	8.075
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.100
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.125
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.150
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	8.175
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.200
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	8.225
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.250
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.275
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.300
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.325
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	8.350
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.375
133.75	5.35	133.75	5.35	25.00	8.400
135.00	5.40	135.00	5.40	25.00	8.425
165.00	6.60	165.00	6.60	25.00	8.450
125.00	5.00	125.00	5.00	25.00	8.475
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	8.500
132.50	5.30	132.50	5.30	25.00	8.525
					8.550

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

م. عبد الباقى

AS

الشركة المنفذة

24-11-20



مقابلة ختامية عملية رفع طءاء طريق سعود المنكبين البحرية فهبونة
مرکز الصنينة - محفظة الشرقية - ميلدة حدة كرمدة
أشراف المنطقة الثالثة - شرق الشتا
مقودة أشراف الشرف وى وتحررة وتوريدات

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	القيمة	الجملة
1	بمتر المسطح اعمل تظهير شب وبوص ومود عتوبه وزله جميع حور سمعت لعتوبه وتسمه الوعل على وتظير طبقة تظهير المشمس الشرف وثقة شامة اعل نك مقلات لولج على مسنونة الشرف وى ما بتره تهر اعل طبقة شرف وى وموصات	5.00	1050.00	5250.00
2	بمتر المكعب اعمل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عما التربة الصخرية وتسمية المسطح باكون التسوية والرش باليد الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وتذمت الجهد بالمراسل للوصول الى قصى كثافة جافة (95%) من كثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحمل وتقل الزيادة لسمدة 50 م من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا لتسليم التسليمية والمصاحف العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة وموصات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	17.00	0.00	0.00
3	بمتر المكعب اعمل توريد وتثبيت قربة رصية من ١٠ جهة برامها لملول على مسنونة نون شكل لجهه صلبة شرم ومطوية توصات وتظير باستخدام معدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال الشرب تصممي تشكيل الجسر والكتف (حسة تحمل ثقلوريا لا تقل عن ١٠%) ورشها باليد الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وتذمت الجهد التصميمية وتظلمات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة وتسليمية الشرف وى ما بتره تهر اعل طبقة شرف وى وموصات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمصافات الشرف	144.00	717.17	103272.48
4	بمتر شمع اعمل تسير وزلة المسطحات الصهارة والزاخطة والتموجة بالمرسل اعل في الامكن التي يحددها المشمس الشرف وى ما بتره تهر اعل طبقة شرف وى وموصات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف الهيئة في نك وعمل ما بتره تهر اعل طبقة شرف وى وموصات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	80.00	1174.99	93999.20
5	بمتر المكعب اعمل توريد وفرش طبقة اساس من الاحجر لتسليمية لمرجة نك تسير لفسوت والمطوية توصات والشرح توريد بالاشرفات العتية والخصة بالمشروع ولا تقل نسبة تحمل ثقلوريا ٨٠% ولا يزيد نسبة لظف بجعل نوس تجوس عن ١٠% ولا يزيد الاساس عن ١٠% وفردا على طبقتين باستخدام الات التسوية الصلبة على لا يزيد سمك طبقة بد ثام ثمم عن ١٥ سم ورشها باليد الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وتذمت الجهد بالمراسل توصول على قصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من كثافة العتية وثقة تشمل لبراء الشرب تصممي والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	385.00	3315.24	1276367.40
6	بمتر المسطح اعمل توريد طبقة شرب من شتومين شرف متوسط تظهير RC-30 بمعل ١٠,٢ كم ٢م ٢م شرف فوق طبقة الاسس بد ثام ثمم عليها وتظير جندا ويتم تنفيذ طبقة تظلمات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لموصات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	27.75	10186.35	282671.21
7	بمتر المسطح اعمل توريد وفرش صلب رصية من الخرسة الاسفلية نك ٣ سمك ٦ سم بد ثمم باستخدام لجل صلبة نك تسير لفسوت وشتومين صلب ١٠/٢٠ ولودة شركة الصر بسوس او ما يمشها وثقة تشمل لبراء الشرب تصممي والعتية على المفلوط على شوء المستندة ويتم تنفيذ طبقة تظلمات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة وموصات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	143.00	10186.35	1456648.05
8	بالمتر المسطح اعمل توريد وفرش طبقة لاصقة من البتومين السائل سروع التظاير RC-3000 بمعدل ١,٠ كجم / ٢م ٢م فوق الطبقة الاسفلية بعد تمام دمكها وتنظيرها جندا ويتم التنفيذ طبقا لتظلمات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة وموصات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفتة شامة كل ما يلزم لهر العمل	9.25	0.00	0.00
9	بالمتر المسطح اعمل انشاء طبقة سطحية من الخرسة الاسفلية على الساخن نك ٤ سمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام اأجار صلبة نك تسير الكسارات والبتومين الصلب ٧٠/٦٠ ولودة شركة الصر بالسويس او ما يمشها والفتة تشمل لبراء الشرب تصممي والعتية على المفلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا لتظلمات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة وموصات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	137	0.00	0.00
10	بمتر اعل رلج ولعل شرب المطبق ورف التفتيش الخاصة بالمراق (مستصرف) حتى شرب رلج لجل وى تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لموصات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وثقة شامة كل ما يلزم لهر العمل	475.00	0.00	0.00
اجمى				3218208.34

الكميات			
9323.210	13.00	717.17	اعمال توريد التربة
82881.000	25.00	3315.2	اعمال طبقة اساس
30559.050	3.00	10186	اعمال طبقة رابطة
0.000	3.00	0	اعمال طبقة سطحية
اجمى			
3340971.603			



مهندس احمد
مهندس اباست
٩

Handwritten signature