



السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص ختامي رقم (٢) .

لعملية : اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥٣,٠٨٠ الى الكم ٥٣,٦٢٠ بطول ٠,٥٤٠ كم

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٧٣) في ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ ..

بمبلغ ٢,٠٢٢,٤١٣ (فقط اثنان مليون واثنان وعشرون الف و رعمائة وثلاثة عشر جنيها) . لا غير.

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٣ صورة .
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ محضر اعتماد الكميات
- ١ بيان اجمالي الاعمال
- ١ محضر asbuilt
- ١ بيان اعمال الميول الخرسانية للجانبين
- ١ محضر سماكات الاكوار
- ١ محضر الاستلام الابتدائي
- ١ محضر التقييم

رئيس الإدارة المركزية



احمد الطحان

مهندس /

**SYSTRA**

كشف سماكات الكور لأعمال الحماية الخرسانية

تنفيذ شركه الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم 2024/2023/1373 في المسافة من 53+080 إلى 53+540


م	المحطة كم		الاتجاه	رقم عينة الكور	المسطح	الكمية الممثلة م ²	سمك الكور سم	الاجهاد Kg/Cm2	سمك الكور سم Re-Test	النقص في السمك سم	نسبة النقص %	سعر البند جنيه/م ²	الخصم جنيه
	من	الى											
1	53+200	53+080	الايمن	5	Slope1	1200	16	257		0	0.0%	432	0
				6	Slope 2	1400	16.5	210		0	0.0%	432	0
			الايسر	7	Slope 2	1317	16	251		0	0.0%	432	0
2	53+300	53+200	الايمن	4	Slope 2	300	14.5	200		0.5	3.3%	432	4,320
			الأيسر	8	Slope 1	1100	15	280		0	0.0%	432	0
			الايمن	3	Slope 2	1100	17.5	248		0	0.0%	432	0
3	53+400	53+300	الايسر	9	Slope 2	1100	17.5	182		0	0.0%	432	0
				10	Slope 1	1100	17	312		0	0.0%	432	0
			الايمن	2	Slope 1	1100	15	211		0	0.0%	432	0
	53+500	53+400	الايسر	11	Slope 1	1100	16	198		0	0.0%	432	0
الايمن			1	Slope 1	1200	15.5	315		0	0.0%	432	0	
	53+620	53+500		12	Slope 2	1317	15.5	187		0		432	0
						13334	الاجمالي						
4,320	إجمالي مالي الخصم بالجنيه (الإتجاهين)												

الهيئة العامة للطرق والكبارى

٣٤٣



الشركة المنفذة



محضر اعتماد حصر كميات ختامية
ميول خرسانية من كم 53+080 الي كم 53+620

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين)
تم مراجعة حصر الكميات المنفذة في الميول الخرسانية حتى تاريخه من قبل مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

ملاحظات	ارتفاع من 15 م الي 20 م راسي	ارتفاع من 10 م الي 15 م راسي	ارتفاع حتي 10 م راسي	اجمالي بالمتر المكعب	الاجمالي بالمتر المسطح	الكمية م3	الكمية م2	الاتجاه	مسطح / ميل
							500		قدمة علوية
							3810		ميل اول
							640		مسطح اول
							2321		ميل ثاني
							360		مسطح ثاني
		503.60	7739.40	1236.45	8,243.00		524	يمين	ميل ثالث
							40		مسطح ثالث
							48.00		ميل رابع
									مسطح خامس
									ميل خامس
						75			قدمه سفليه
							340		قدمة علوية
							2582		ميل اول
							400		مسطح اول
							1153		ميل ثاني
							200		مسطح ثاني
		0.00	5091.00	763.65	5091		416	يسار	ميل ثالث
									مسطح ثالث
									ميل رابع
									مسطح خامس
									ميل خامس
						51			قدمه سفليه
	0	503.6	12830.4	2000.1	13334.00				الاجمالي

ت - :

حصر رقم (1) ميول خرسانية

حصر جارى (2) - عقد 1373

تم تنفيذ هذه الكميات ابتداء من شهر 11 - 2023

مهندس الهيئة



الشركة المنفذة

الرواد للاستشارات الهندسية والمعمارية والإنشائية
إدارة
2023

تنفيذ: شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة
عقد رقم (1373 / 2023 / 2024)

محضر استلام ابتدائي

عملية: أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين- مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم 53.080 الي الكم 53.620 بطول 0.540 كم .

تنفيذ: شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (1373 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 17 / 4 / 2024 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|--|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / مصطفى محمود | مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا |
| 4. السيد المهندس / | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد. وعليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذه للعملية عاليه وبالمعائنه الظاهرية تلاحظ الاتي:

اولا أعمال الخرسانة العادية لحماية الأكتاف والميول & القدمات.

مقبولة بصفة عامة الا انه تلاحظ

1. سوء المصنعية

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request) فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 4 % .

وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- 1) خصم نسبة 4 % من البند اولاً.
- 2) علي إستشاري المشروع (مكتب الرائد) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلي المنطقة المشرفة.

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي لأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكوره في المحضر.

وعلى ذلك جرى التوقيع :

4. 1. 2. 3.

3. 2. 1.

2. 1.

1.



تنفيذ: شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة
عقد رقم (1373 / 2023 / 2024)

محضر التقييم

لعملية: أعمال الحماية للخط الاول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين- مطروح)
قطاع العين السخنة المسافة من الكم 53.080 الي الكم 53.620 بطول 0.540 كم .

تنفيذ: شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (1373 / 2023 / 2024)

إشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 17 / 4 / 2024 وبناء علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج
 2. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز
 3. السيد المهندس / مصطفى محمود
 4. السيد المهندس / محمد /
- مدير المشروع - رئيسا
مهندس المشروع - عضوا
مدير المشروع إستشاري الهيئة (مكتب الرائد) - عضوا
الشركة المنفذة - عضوا

وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 15932 جنية جاءت تفصيلا علي النحو التالي:

- خصم أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية الاكتاف والميول الجانبية = $0.04 * 0.04 * (15247 * 432) + 437 * 503 + 2665.2 = 11612$ جنية.
- الخصم طبقا لمحضر التقييم الخاص بحيود سماكات الكور الخرساني : خصم مبلغ 4320 جنية

القيمة الاجمالية للخصم = 15932 جنية.

فقط خمسة عشر الف وتسعمائة واثنان وثلاثون جنية.

شركة الرواد للاستثمار العقاري
والمقاولات العامة
إ.ب.ف.س: ٧١٩ - ٩٩٤ - ٢٨٦ س.ت ٢٦٠١



4- محمد /

3- محمد /
2- محمد /

2024/2023/1373 ع.ع.

القطاع من الكم 54+760 الى الكم	640+55
القطاع من الكم 53+080 الى الكم	620+53

٥٥

司馬

ERACET For Consulting Engineering

محضر استلام (As- built) للعقد رقم: 1373 / 2023 / 2024

المشروع :- انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية الخاصة بالقطار الكهربائي السريع (

العين السخنة - العلمين الجديدة)- اعمال الحماية

بناء علي الرفع المقدم من شركة الرواد

وبالمراجعة والتدقيق والمعاينة علي الطبيعة من خلالنا (استشاري الهيئة) تم مراجعة الكميات

الختامية من الكم : (53 + 060) الي الكم (53 + 620) بطول 0.0560 كم


وقد اقرت شركة الرواد بذلك الاعتماد لتصبح الكميات الاجمالية المنفذة كالتالى :

كمية الحماية (البلاطات) بالمتر المسطح	كمية القدمات بالمتر المكعب	ملاحظات
13334	156	

ملحوظه : الكميات المنفذه لم تتجاوز الكميات التصميميه



شركة/ الرواد



شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة EL-RAEID الهيئة العامة للغذاء والدواء Ministry of Health الهيئة العامة للغذاء والدواء Ministry of Health اعمال الجسر الترابي لمشروع (قطاع العين السخنة) في المسافة من الكم 53+080 الي الكم 53+620 بيان باجمالي الاعمال التي تمت من بداية الاعمال حتي تاريخه عقد رقم 1373/2024									
عقد رقم 1374									
القطاع من الكم 53+620 الي الكم 55+640		القطاع من الكم 54+760 الي الكم 55+640		القطاع من الكم 54+760 الي الكم 55+640		القطاع من الكم 54+760 الي الكم 55+640		القطاع من الكم 54+760 الي الكم 55+640	
الاجمالي	ختمى 2	جاري 1	ختمى 2	جاري 1	ختمى 3	جاري 2	جاري 1	الوحدة	البيانات الخرسانية
									7
									1,7



مهندس الهيئة:
التوقيع: 

مهندس الشركة: 
التوقيع: 

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية: اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥٣,٠٨٠ الى الكم ٥٣,٦٢٠ بطول ٠,٥٤٠ كم

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٧٣) في ٣/٤/٢٠٢٤ ..

نتشرف ان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية ومذكرة ايضاحية للعملية عاليه

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٩/٤/٢٠٢٥ .



م /



مذكرة ايضاحية

بخصوص اعمال الحمايةات ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥٣,٠٨٠ الى الكم ٥٣,٦٢٠ بطول ٥٦٠,٥٤٠ كم

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٧٣) في ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ ..

- بمبلغ ٧,٣٧٦,٦٦٠ جنيها (فقط سبعة مليون وثلاثمائة وستة سبعون ألف وستمائة وستون جنيها لا غير)..مدة العملية ٦ شهور من تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/٤/٤ و تنتهي العملية في ٢٠٢٤/١٠/٣ .
- تمت الموافقة علي مقايصة العقد للعملية عاليه بمبلغ ٧,٣٧٦,٦٦٠ جنيها (فقط سبعة مليون وثلاثمائة وستة سبعون ألف وستمائة وستون جنيها لا غير) .
- تم الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/١٧ بناء علي قرار السيد المهندس رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٧ مرفق (٤) .

تم إعداد مقايصة ختامية للعملية بعاليه بمبلغ ٧,٢٥٦,٩٣٣ جنيها (فقط سبعة مليون ومائتان وستة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها لا غير)..و تنقص عن مقايصة العقد ٢٥٥٧٤٤ جنيه.

لذا نأمل التفضل بالعلم و الاحاطه و التوجيه باللازم نحو الموافقه علي المقايصة الختامية للعملية بعاليه بمبلغ ٧,٢٥٦,٩٣٣ جنيها (فقط سبعة مليون ومائتان وستة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنيها لا غير)..

والامر مفوض لسيادتكم

بأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٩ .

()



م /

شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة مقايضة ختامية عقد رقم 1373/2023/2024

مشروع القطار الكهربائي السريع من كم 53+080 حتى كم 53+620 بطول 540 كم.

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة	الاجمالي
1	اعمال الحفر				
7_1_1	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10 متر راسي لحماية الاكثاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة مع موضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري) و البند يشمل تجهيز و استبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الي المناسب التصميمية علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و تشطيب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التنفيذية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لموصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م ²	15,247	432.00	6,586,704
7_1_2	توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكثاف و الميول الجانبية ذات اجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 . ارتفاع من 10-15 متر	م ²	503	437.00	219,811
7_2	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لقدمات الحميات و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت + 0.4 م 3 رمل حرش و الإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) علي ان يكون نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و مع وضع فوم (بالفاصل) البند يشمل اعمال الحفر و الشدات و كل ما يلزم لنهوا العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م ³	169.00	2,665.20	450,419
					7,256,933.80

مهندس الهيئة

الاجمالي

استشاري الهيئة

الشركة المنفذة

الإستشارة الهندسية
El Raed For Consulting Engineering
مشروع القطار الكهربائي السريع (المنطقة - مطروح)

رئيس المنطقة المركزية (م/ أحمد الطحان)

مدير المشروع (م/ رامي سمير) مدير إدارة المشروعات م /

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح)
لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥٣,٠٨٠ الى الكم ٥٣,٦٢٠ بطول ٠,٥٤٠ كم

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (١٣٧٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣ / ٤ / ٢٠٢٤ ..

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجرة المستخدمة ببيانها كالاتي:

م	نوع المادة المحجرة	الوحدة	الكمية	جهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	لايوجد	لايوجد
٢	اتربة	٣م	لايوجد	لايوجد
٣	رمل	٣م	لايوجد	لايوجد

مرفق لسيادتكم صورة من المقايسة الختامية بالكميات بعاليه .

نأمل التفضل بالعلم والاحاطه والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٩ .



م /

السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

تنفيذ : اعمال الحماية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ اعمال في المسافة من الكم ٥٣,٠٨٠ الى الكم ٥٣,٦٢٠ بطول ٥٦٠,٥٤٠ كم

تنفيذ : شركة الرواد للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٧٣) في ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ ..

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعالية نتشرف بالاحاطة بالاتي :-

- السيارة طبقا لأفاداة ادارة المركبات
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يلتزم الطرف الثاني بتوريد الادوات المكتبية اللازمة كما موضح بالجدول (مرفق)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٩

مرفقات : عدد: ()

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطهري

رأى

استلام وحصر اجمالي الميول الخرسانية الجانبية المنفذة لقطاع ردم (الجانب الايمن) القطاع من محطة 53+080 الي محطة 53+620

تنفيذ شركة الرواد للاستثمار العقاري
والمقاولات العامة

المسافة الطولية			عرض (م)						الكمية			اجمالي الكمية (م2) تحت ال 10 متر راسي						اجمالي الكمية (م2) تحت 10متر راسي						القدمية العلوية		
من محطة	إلى محطة	الطول (م)	قدمة علوية	ميل أول	مسطاح اول	ميل ثاني	مسطاح ثاني	ميل ثالث	مسطاح ثالث	ميل رابع	اجمالي العرض	اجمالي الكمية	اجمالي العرض (م) تحت ال 10 متر راسي	الطول (م)	اجمالي الكمية(م2)	من 10 متر الي 15 متر	الطول (م)	اجمالي الكمية	عرض (م)	سمك (م)	الكمية (3م)					
53+080	53+100	20	1	2.76	0	0	0		0		3.76	75.2	3.76	20	75.2	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+100	53+120	20	1	4.6	0	0	0		0		5.6	112	5.6	20	112	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+120	53+140	20	1	7.28	0	0	0		0		8.28	165.6	8.28	20	165.6	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+140	53+160	20	1	9	2	1.41	0		0		13.41	268.2	13.41	20	268.2	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+160	53+180	20	1	9	2	4.7	0		0		16.7	334	16.7	20	334	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+180	53+200	20	1	9	2	6	0		0		18	360	18	20	360	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+200	53+220	20	1	9	2	5	0		0		17	340	17	20	340	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+220	53+240	20	1	4.8	2	5	0		0		12.8	256	12.8	20	256	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+240	53+260	20	1	9	2	9	2	0	0		23	460	23	20	460	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+260	53+280	20	1	9	2	9	2	0	0		23	460	23	20	460	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+280	53+300	20	1	9	2	9	2	0	0		23	460	23	20	460	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+300	53+320	20	1	9	2	9	2	0	0		21	420	21	20	420	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+320	53+340	20	1	9	2	9	2	2.2	0		25.2	504	25.2	20	504	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+340	53+360	20	1	9	2	9	2	9	2	2.4	36.4	728	21.22	20	424.4	15.18	20	303.6	0.3	0.5	3					
53+360	53+380	20	1	9	2	9	2	9	2		32	640	22	20	440	10	20	200	0.3	0.5	3					
53+380	53+400	20	1	9	2	9	2	2	0		25	500	25	20	500	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+400	53+420	20	1	9	2	6.8	0	0	0		18.8	376	18.8	20	376	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+420	53+440	20	1	9	2	9	2	4	0		27	540	27	20	540	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+440	53+460	20	1	9	2	6.15	0	0	2		20.15	403	20.15	20	403	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+460	53+480	20	1	8.39	0	0	0	0	0		9.39	187.8	9.39	20	187.8	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+480	53+500	20	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	20	0	0	20	0	0	0.5	0					
53+500	53+520	20	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	20	0	0	20	0	0	0.5	0					
53+520	53+540	20	1	1.25	0	0	0	0	0		2.25	45	2.25	20	45	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+540	53+560	20	1	2.58	0	0	0	0	0		3.58	71.6	3.58	20	71.6	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+560	53+580	20	1	5.98	0	0	0	0	0		6.98	139.6	6.98	20	139.6	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+580	53+600	20	1	8.86	0	0	0	0	0		9.86	197.2	9.86	20	197.2	0	20	0	0.3	0.5	3					
53+600	53+620	20	1	9	0	0	0	0	0		10	200	10	20	200	0	20	0	0.3	0.5	3					
اجمالي الكمية											8243.2				7739.6			503.6			75					

مهندس الهيئة

استشاري مكتب الرائد
El Raled For Consulting Engineering
مكتب الاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

شركة الرواد للاستثمار العقاري
والمقاولات العامة
البريد ٧١٦ - ٩٨٢ - ٤٦٦٦

الشركة المنفذة
أحمد بن
عبد الله

العقد رقم (١٣٧٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٣ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
								جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	٢م	١١٥٠٠,٠٠	٣٧٤٧,٠٠	١٥٢٤٧,٠٠	ختامي	٦٥٨٦٧٠٤,٠٠	٠,٠٠	٦٥٨٦٧٠٤,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد. (٢) المهندسون متواجدون. (٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة. (٥) المكتب متواجد. (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد.
٢	أعمال توريد و صب خرسانته عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ . ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	٢م	٥٠٣,٠٠	٥٠٣,٠٠	٥٠٣,٠٠	ختامي	٢١٩٨١١,٠٠		٢١٩٨١١,٠٠	(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢ / / وتنتهي في ٢٠٢٣ / / (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣. (١١) يراعى خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.
٣	أعمال توريد و صب خرسانته عادية لقنمات الحماليات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	٣م	١٠٠,٠٠	٦٩٩,٠٠	١٦٩,٠٠	ختامي	٤٥٠٤١٨,٨٠		٤٥٠٤١٨,٨٠	
الإجمالي											٧٢٥٦٩٣٣,٨٠
فقط سبعة مليون ومائتان وخمسون الف وتسعمائة وثلاثون و ١٠٠/٨٠ جنبها لا غير											

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطح

مدير المشروع
م / رامي / التوقيع

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م / رامي / التوقيع

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي

م / عاطف عدي
م / عاطف عدي