

رقم البند	نوع العمل	المنطقة	كمية البند بالمقابلة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام ختامي	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
										جنيه	جنيه
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	٢٥٣٨٨٤,٠٠٠	٢٥٣٨٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون	
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٠,٨٠	٠,٠٠٠	م	٢٥٣٨٨٤,٠٠٠	٢٥٣٨٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	المستزمت والمهمات متواجدة	
	علاوة ٨,٠٠ جنيه /م/ لارتفاع السورلا وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,١٧	٠,٠٠٠	م	٢٥٣٨٨٤,٠٠٠	٢٥٣٨٨٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجد	
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر)	٣٣,٦٠	٢٠,٥٢٧٤,٠٠٠	م	٢٠,٥٢٧٤,٠٠٠	٢٠,٥٢٧٤,٠٠٠	٢٨٩٧٢٠٦,٤٠	ختامي	٠,٠٠٠	المعدات متواجدة	
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو	١,٢٩	٢٠,٥٢٧٤,٠٠٠	م	٢٠,٥٢٧٤,٠٠٠	٢٠,٥٢٧٤,٠٠٠	٢٦٤٨٠٣,٤٦	ختامي	٠,٠٠٠	معمل الموقع متواجد	
	علاوة ١,٢٩ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣										
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارثه الممول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٨٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	م	١٣٥٦٩١,٠٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة	
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم	٢,٢٠	٠,٠٠٠	م	١٣٥٦٩١,٠٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠٠	٠,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	فريق العمل متواجد	
	علاوة ٢,٢٠ جنيه /م/ لارتفاع السورلا وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٩١,٨٠	١٣٥٦٩١,٠٠٠	م	١٣٥٦٩١,٠٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠٠	١٢٤٥٦٤٣٣,٨٠	ختامي	٠,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد	
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم شهر مايو	١,٢٩	١٣٥٦٩١,٠٠٠	م	١٣٥٦٩١,٠٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠٠	١٧٥٠٤١,٣٩	ختامي	٠,٠٠٠	وتسليمات تأمين	
	علاوة ١,٢٩ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣									الاجهزة المسماة	
	علاوة ١ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	١,٠٠	٠,٠٠٠	م	١٣٦٥٨٦,٠٠٠	١٣٦٥٨٦,٠٠٠	٢٠٤٨٧٩,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	يتم مراعاة ما جاء في	
		١,٥٠	١٣٦٥٨٦,٠٠٠	م	١٣٦٥٨٦,٠٠٠	١٣٦٥٨٦,٠٠٠	٢٠٤٨٧٩,٠٠٠	ختامي	٠,٠٠٠	الاستلام الابتدائي	
										والقياس	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص						١٩٩٩٨٣٦٤,٠٠				
	اجمالي قيمة الاستقطاعات						٠,٠٠٠				
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات						١٩٩٩٨٣٦٤,٠٠				
	ما سبق صرفه						١٩٩٧٨٤٣٩,٦٨				
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)						٣٩٩٩٢٤,٣٧				

حليم الأذاعى للمصروف
مدم عام ١٢٥٠
حز