



مع شركة الاندلس للمقاولات العامة
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٠

العقد رقم : ٧٦٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٨

رقم البند	نوع الصل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حوز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه									
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الرطبة للتلدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠,٠٠	م	٣٦٩٧٦,٠٠	-٣٦٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقرير الأسبوعي والتصف شهري والشهري متواجدة.
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٠,٨٠	م	٢٣١٦٨,٠٠	-٢٣١٦٨,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	والتقرير المبني هوام
	علاوة ٠,٨٠ جنيه / ٣م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٦٠	م	٣٦٩٧٦,٠٠	-٣٦٩٧٦,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١١٠٠ متر)	٢٣,٤٠	م	٥٨٣٦٦,٠٠	٥٨٣٦٦,٠٠	٠,٠٠	ختامي	١٩٤٩٤٢٤,٤٠	٠,٠٠	١٩٤٩٤٢٤,٤٠	المهندسون متواجدون
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر ابريل	٠,٦٠	م	٥٨٣٦٦,٠٠	٥٨٣٦٦,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٣٥٠١٩,٦٠	٠,٠٠	٣٥٠١٩,٦٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١١٠٠ متر)	٢٣,٦٠	م	٤٦٣٩٢٨,٠٠	٤٦٣٩٢٨,٠٠	٠,٠٠	ختامي	١٥٥٨٧٩٨,٨٠	٠,٠٠	١٥٥٨٧٩٨,٨٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو	٠,٦٦	م	٣٢٣٨٥٩,٠٠	٣٢٣٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٢١٣٧٤٦,٩٤	٠,٠٠	٢١٣٧٤٦,٩٤	معمل الموقع متواجد
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١١٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٢٩	م	١٤٠٠٦٩,٠٠	١٤٠٠٦٩,٠٠	٠,٠٠	ختامي	١٨٠٦٨٩,٠١	٠,٠٠	١٨٠٦٨٩,٠١	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣										فريق العمل متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وورقة المبول الجاتية باستخدام المعدات الميكانيكية توريد تربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاختلاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٧,٩٠	م	١٨٤٦٦,٠٠	١٨٤٦٦,٠٠	٠,٠٠	ختامي	١٨٠٧٨٢١,٤٠	٠,٠٠	١٨٠٧٨٢١,٤٠	وتدقيق التامين متواجد
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كم/سم ٢ شهر ابريل	٠,٦٠	م	١٨٤٦٦,٠٠	١٨٤٦٦,٠٠	٠,٠٠	ختامي	١١٠٧٩,٦٠	٠,٠٠	١١٠٧٩,٦٠	البرنامج الزم متواجد
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١١٠٠ متر)	٩٨,٥٠	م	٢١٣٩,٠٠	٢١٣٩,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٢١٠٦٩١,٥٠	٠,٠٠	٢١٠٦٩١,٥٠	يتم مراجعة ما جاء به من
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كم/سم ٢ شهر مايو	١,٢٩	م	٢١٣٩,٠٠	٢١٣٩,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٢٧٥٩,٣١	٠,٠٠	٢٧٥٩,٣١	الاستلام الابتدائي والتقييم
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣										م
	اجملى قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص								١٩٩٩٩٢١٢,٥٦		
	اجملى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠		
	اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								١٩٩٩٩٢١٢,٥٦		
	ما سبق صرفه								١١٥٠٠٠٠٠,٠٠		
	اجملى قيمة المستخلص رقم (٢)										

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / اسلام محمد

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

الاستشاري العام
مستشار للاستشارات الهندسية

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولتنج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

الشركة المنفذة
شركة الاندلس للمقاولات العامة



مدير الأعمال
مدير عام المشروع

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولتنج

استشاري المساحة
مكتب XYZ



مهندس / نصر محمد نصر طبع