



مع شركة الاندلس للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٠

العقد رقم: ٧٦٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٨

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجماله	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حقل	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	قرش / جنيه									
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتعاسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات الترسية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً لتنفيذ المنااسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠,٠٠	م	١١٩٦٤٢,٠٠	١١٩٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقرير الأسبوعي والتصف شهري والشهري متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٠,٨٠	م	١١٩٦٤٢,٠٠	١١٩٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	والتقرير اليومي متواجد
	علاوة ٠,٨٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٠,٧٠	م	١١٩٦٤٢,٠٠	١١٩٦٤٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)	٣٣,٦٠	م	٧٣٣٧٦,٠٠	٧٣٣٧٦,٠٠	٧٣٣٧٦,٠٠	٢٤٦٥٤٣٣,٦٠	٠,٠٠	٢٤٦٥٤٣٣,٦٠	المهندسون متواجدون
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو	٠,٧٧	م	٧٣٣٧٦,٠٠	٧٣٣٧٦,٠٠	٧٣٣٧٦,٠٠	٢٤٦٥٤٣٣,٦٠	٠,٠٠	٢٤٦٥٤٣٣,٦٠	المستقرمات والمهيمات متواجدة
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤									المعدات متواجدة
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر واركة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات الترسية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لشكل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٧٠,٠٠	م	٢٤٥١,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	١,٩٠	م	٢٤٥١,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مصل الموقع متواجد
	علاوة ١,٩٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٧٨,٤٠	م	٢٤٥١,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٢٤٥١,٠٠	١٩٢١٥٨,٤٠	٠,٠٠	١٩٢١٥٨,٤٠	نوحات المشروع متواجدة
	ذات اجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢ شهر مايو	٠,٧٧	م	٢٤٥١,٠٠	٢٤٥١,٠٠	٢٤٥١,٠٠	١٨٨٧,٢٧	٠,٠٠	١٨٨٧,٢٧	فرق العمل متواجد
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٩٤,٠٠	م	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٧١٤٢٠٢٤,٤٠	٠,٠٠	١٧١٤٢٠٢٤,٤٠	البرنامج الزمني متواجد
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم ^٢	٢,٥٠	م	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٧١٤٢٠٢٤,٤٠	٠,٠٠	١٧١٤٢٠٢٤,٤٠	وتسوية التامية
	علاوة ٢,٥٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١٠,٥٠	م	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٧١٤٢٠٢٤,٤٠	٠,٠٠	١٧١٤٢٠٢٤,٤٠	بمراجعة مابلد بحفر
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم ^٢ شهر مايو	٠,٧٧	م	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٦٢٩٤٧,٠٠	١٧١٤٢٠٢٤,٤٠	٠,٠٠	١٧١٤٢٠٢٤,٤٠	الاستلام الابتدائي
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤									والنقطة
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤									مابلد
٥	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤	١,٠٠	م	١٦٩١,٠٠	١٦٩١,٠٠	١٦٩١,٠٠	٢٥٣٦,٥٠	٠,٠٠	٢٥٣٦,٥٠	
		١,٥٠	م	١٦٩١,٠٠	١٦٩١,٠٠	١٦٩١,٠٠	٢٥٣٦,٥٠	٠,٠٠	٢٥٣٦,٥٠	
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										
اجمالي قيمة الاستقطاعات										
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										
ما سبق صرفه										
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)										



الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ / مصطفى عبدالجواد

الاستشاري العام
مستشار للاستشارات الهندسية

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انتوانس كونسلتينج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

شركة الاندلس للمقاولات

تحريراً في ٢٠٢ / /
الشركة المنفذة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيبخ

مدير الأعمال
مدير عام المشروع

المهندس المقيم

مهندس

